

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年4月8日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>108/3/6 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 遠雄公司：光復南路側排水與管線衝突議題再與水利技師討論後，主要會影響管線為污水及瓦斯管線，待移樹完成後試挖確認管線方向。 2. 遠雄公司表示約3月底80米通廊頂板即完成，忠孝東路台電管線若不移除將影響該項目工進；光復南路台電管線遷移，台電目前暫停施作。請籌備處協助協調。 <p>108/3/21 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 籌備處：預計3/25下周一召開光復南路管線遷移會勘會議。忠孝東路台電管線部份待樹木全部遷移後再行辦理會勘會議。 4. 遠雄公司：光復南路側已試挖完成，待工地提供資料後再行確認影響管線。 <p>108/4/3 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. 遠雄公司表示預計4月底本案80米側回填完成，若忠孝東路台電管線於4月底無法遷移，將影響該工項工進。 6. 籌備處：忠孝東路台電管線遷移部分，請遠雄公司協助提供103年召開管線遷移相關會議記錄，以利與台電公司協調。 				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>108/3/6 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 遠雄公司表示108/3/8掛件核定版。 <p>108/3/21 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 遠雄公司表示已提送施工計畫核定版，待捷運公司回文。 3. 請遠雄公司後續提出5號出入口連通施作時程(以最快方式)。 <p>108/4/3 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 預計下周召開5號通風井施工協調會議。 5. 遠雄公司表示施工計畫核定版部分捷運公司不會回文備查，提送核定版即完成行政程序。 				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年4月8日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
三	建照變更事宜	遠雄	<p>108/2/21 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示於 2/15 提供都審報告書初稿給都發局；建築物內 59,833 人之情境進行模擬中。</p> <p>1. 籌備處：有關於廠路上客議題，將擇日邀請新工處及交通局辦理第 2 次現場會勘確認。</p> <p>108/2/21 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示情境模擬已完成，預計 3/8 掛件都市設計審議。</p> <p>108/3/21 會議</p> <p>3. 預計 3/28 上午召開都市設計審議大會。</p> <p>4. 遠雄公司表示結構外審已通過。另性能防災變更審查待下周都市設計審議會後再行辦理。</p> <p>108/4/3 會議</p> <p>5. 於 3/28 召開都市設計審議大會，主管機關會議記錄預計 4/3 發文。</p>				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<p>108/2/21 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示本側持續施作中，目前底板灌漿中。</p> <p>2. 籌備處表示持續與國館討論地下通廊興建方案。</p> <p>108/3/6 會議</p> <p>3. 預計 3/8 上午 10 點上級機關將至工地視察國父紀念館出口之議題，請遠雄公司協助工地參訪動線、簡報及安全帽。</p> <p>108/3/21 會議、108/4/3 會議</p> <p>4. 遠雄公司表示本側持續施作中。</p>				
五	樹木議題： 忠孝東路及光復南路行	遠雄	<p>108/3/6 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示 I 區樹木已初步調查完成，初步結果為 163 棵，其中 10 棵以枯死，另部分樹木為有毒樹種，不適合移植至新建工程內。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年4月8日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
	道樹遷移 松山文創園區之大巨蛋 I 區假植區		2. I區樹木移植課題，請遠雄公司彙整後提出，再召開相關協調會議。 108/3/21 會議 3. 光復南路及忠孝東路行道樹已於 3/16 開始遷移，預定 3/24 定植完成。完成移植後請遠雄公司依相關規定進行保活 2 年之責任。 4. I區樹木移植課題，請遠雄公司彙整後提出，再召開相關協調會議。 108/4/3 會議 5. 預計 4/11 辦理忠孝東路暨光復南路之人行道及分隔島喬木移植成果勘查。 6. I區樹木移植課題，請遠雄公司彙整後提出，再召開相關協調會議。				
六	與松山菸廠界面之計畫審查	市府/ 遠雄	108/3/6 會議 1. 「與松山菸廠相關界面之計畫書」尚未排定審查會議時間。 108/3/21 會議 2. 遠雄公司表示因文化局來文確認適用文資法條款，認為應適用文資法 34 條非 38 條。該部分請遠雄公司法令適用條款，若需要機關協助再行提出。 108/4/3 會議 3. 遠雄公司於 3/25 發文至文化局說明適用文資法條款(本案適用文資法第 38 條)。				
七	捷運設施及周邊監測系統之安全監測	遠雄	108/2/21 會議 1. 捷運設施及周邊監測系統之安全監測遠雄公司目前待新北市結構公會報價後確認後，再行文至捷運局。 2. 遠雄公司表示預計於 2/22 與捷運局討論。 108/3/6 會議 3. 遠雄公司表示預計 3/7 發文至捷運局說明更換公會之說明。 108/3/21 會議、108/4/3 會議 4. 遠雄公司表示已發文至捷運局說明更換公會之說明。				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年4月8日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
八	工程進度表	遠雄	<p>108/2/21 會議</p> <p>1. 工程進度表樹穴持續清除積水中</p> <p>108/3/6 會議、108/3/21 會議</p> <p>2. 樹穴積水已清除完成，目前樹穴防水施作中。</p> <p>3. 遠雄公司說明至 2 月底忠孝東路大排完成率為 67%；全區抽排水系統完成率 59%；巨蛋棟屋頂鈦金屬板完成率為 81%、巨蛋棟鈦板帷幕牆完成率為 72%、防火漆完成率為 96%；構台拆除完成率為 100%；旅館辦公棟屋頂帷幕完成率 100%。</p> <p>108/4/3 會議</p> <p>4. 遠雄公司說明至 3 月底忠孝東路大排完成率為 71%；全區抽排水系統完成率 61%；巨蛋棟屋頂鈦金屬板完成率為 83%、巨蛋棟鈦板帷幕牆完成率為 74%、防火漆完成率為 97%；構台拆除完成率為 100%；旅館辦公棟屋頂帷幕完成率 100%。另遠雄公司表示因天候影響及材料問題，屋頂鈦金屬板及鈦板帷幕牆會延至 6 月底完成。</p>				