

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年4月19日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>108/3/21 會議</b></p> <p>1. 籌備處：預計 3/25 下周一召開光復南路管線遷移會勘會議。忠孝東路台電管線部份待樹木全部遷移後再行辦理會勘會議。</p> <p>2. 遠雄公司：光復南路側已試挖完成，待工地提供資料後再行確認影響管線。</p> <p><b>108/4/3 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示預計 4 月底本案 80 米側回填完成，若忠孝東路台電管線於 4 月底無法遷移，將影響該工項工進。</p> <p>4. 籌備處：忠孝東路台電管線遷移部分，請遠雄公司協助提供 103 年召開管線遷移相關會議記錄，以利與台電公司協調。</p> <p><b>108/4/18 會議</b></p> <p>5. 經洽台電表示，有關忠孝東路北側電力管線部分，已請包商於 4/23 晚間進場通管，若管路順暢則接續進行配線作業，後續待饋線交接完成後，忠孝東路北側電力管線即可廢除。</p> <p>6. 遠雄公司表示提醒衛工處光復南路污水下水道需盡速完成。</p>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>108/3/21 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示已提送施工計畫核定版，待捷運公司回文。</p> <p>2. 請遠雄公司後續提出 5 號出入口連通施作時程(以最快方式)。</p> <p><b>108/4/3 會議</b></p> <p>3. 預計下周召開 5 號通風井施工協調會議。</p> <p>4. 遠雄公司表示施工計畫核定版部分捷運公司不會回文備查，提送核定版即完成行政程序。</p> <p><b>108/4/18 會議</b></p> <p>5. 依 4/9 協調結果，待籌備處簽請市長同意後，即進行與捷運公司簽約事宜。</p>				
三	建照變更事宜	遠雄	<p><b>108/3/21 會議</b></p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年4月19日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			1. 預計 3/28 上午召開都市設計審議大會。 2. 遠雄公司表示結構外審已通過。另性能防災變更審查待下周都市設計審議會議後再行辦理。 <b>108/4/3 會議</b> 3. 於 3/28 召開都市設計審議大會，主管機關會議記錄預計 4/3 發文。 <b>108/4/18 會議</b> 4. 遠雄公司表示 4/8 收到會議紀錄，預計 4/17 發文北市府澄清會議決議辦理項目。預計 4 月底重新掛件。 5. 遠雄公司表示須請籌備處協助請捷運公司提供國父紀念館全日分時進出站資料。				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<b>108/3/6 會議</b> 1. 預計 3/8 上午 10 點上級機關將至工地視察國父紀念館出口之議題，請遠雄公司協助工地參訪動線、簡報及安全帽。 <b>108/3/21 會議、108/4/3 會議</b> 2. 遠雄公司表示本側持續施作中。 <b>108/4/18 會議</b> 3. 遠雄公司表示會將台電電線暫時遷移至旁邊，預計月底完成頂板灌漿。				
五	樹木議題： 忠孝東路及光復南路行道樹遷移 松山文創園區之大巨蛋 I 區假植區	遠雄	<b>108/3/21 會議</b> 1. 光復南路及忠孝東路行道樹已於 3/16 開始遷移，預定 3/24 定植完成。完成移植後請遠雄公司依相關規定進行保活 2 年之責任。 2. I 區樹木移植課題，請遠雄公司彙整後提出，再召開相關協調會議。 <b>108/4/3 會議</b> 3. 預計 4/11 辦理忠孝東路暨光復南路之人行道及分隔島喬木移植成果勘查。 4. I 區樹木移植課題，請遠雄公司彙整後提出，再召開相關協調會議。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年4月19日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<b>108/4/18 會議</b> 5. 4/11 經現場勘查本案 33 株喬木之定植成果尚佳，原則同意自 108 年 4 月 12 日起算 2 年之維養期，由遠雄巨蛋公司負責養護至 110 年 4 月 11 日止，並確保喬木成活率 100%；後續維護管理階段之勘查頻率依「大巨蛋樹木移植專案小組作業原則」辦理。				
六	與松山菸廠界面之計畫審查	市府/ 遠雄	<b>108/3/21 會議</b> 1. 遠雄公司表示因文化局來文確認適用文資法條款，認為應適用文資法 34 條非 38 條。該部分請遠雄公司法令適用條款，若需要機關協助再行提出。 <b>108/4/3 會議</b> 2. 遠雄公司於 3/25 發文至文化局說明適用文資法條款(本案適用文資法第 38 條)。 <b>108/4/18 會議</b> 3. 遠雄公司表示 4/12 收到文化局來函，要求以文資法 34 條送審，預計 4 月底前掛件。				
七	捷運設施及周邊監測系統之安全監測	遠雄	<b>108/3/6 會議</b> 1. 遠雄公司表示預計 3/7 發文至捷運局說明更換公會之說明。 <b>108/3/21 會議、108/4/3 會議</b> 2. 遠雄公司表示已發文至捷運局說明更換公會之說明。 <b>108/4/18 會議</b> 3. 遠雄公司表示捷運局有發文公文單位需釐清，遠雄公司已於 4/18 回覆說明。				
八	工程進度表	遠雄	<b>108/2/21 會議</b> 1. 工程進度表樹穴持續清除積水中 <b>108/3/6 會議、108/3/21 會議</b> 2. 樹穴積水已清除完成，目前樹穴防水施作中。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年4月19日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>3. 遠雄公司說明至2月底忠孝東路大排完成率為67%；全區抽排水系統完成率59%；巨蛋棟屋頂鈦金屬板完成率為81%、巨蛋棟鈦板帷幕牆完成率為72%、防火漆完成率為96%；構台拆除完成率為100%；旅館辦公棟屋頂帷幕完成率100%。</p> <p><b>108/4/3 會議、108/4/18 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司說明至3月底忠孝東路大排完成率為71%；全區抽排水系統完成率61%；巨蛋棟屋頂鈦金屬板完成率為83%、巨蛋棟鈦板帷幕牆完成率為74%、防火漆完成率為97%；構台拆除完成率為100%；旅館辦公棟屋頂帷幕完成率100%。另遠雄公司表示因天候影響及材料問題，屋頂鈦金屬板及鈦板帷幕牆會延至6月底完成。</p>				