

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年5月3日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/籌備處	<p><b>108/4/3 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 遠雄公司表示預計4月底本案80米側回填完成，若忠孝東路台電管線於4月底無法遷移，將影響該工項工進。</li> <li>2. 籌備處：忠孝東路台電管線遷移部分，請遠雄公司協助提供103年召開管線遷移相關會議記錄，以利與台電公司協調。</li> </ol> <p><b>108/4/18 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 經洽台電表示，有關忠孝東路北側電力管線部分，已請包商於4/23晚間進場通管，若管路順暢則接續進行配線作業，後續待饋線交接完成後，忠孝東路北側電力管線即可廢除。</li> <li>4. 遠雄公司表示提醒衛工處光復南路污水下水道需盡速完成。</li> </ol> <p><b>108/5/2 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. 籌備處表示台電施作共有3個迴路，已於5/2完成1迴路，預計5/10完成另1個迴路，另1個迴路位於財政中心地下，須待財政中心同意後再進行進入施作。</li> <li>6. 籌備處表示經詢問衛工處預計於8月份完成光復南路污水下水道。</li> </ol>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p><b>108/4/3 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 預計下周召開5號通風井施工協調會議。</li> <li>2. 遠雄公司表示施工計畫核定版部分捷運公司不會回文備查，提送核定版即完成行政程序。</li> </ol> <p><b>108/4/18 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 依4/9協調結果，待籌備處簽請市長同意後，即進行與捷運公司簽約事宜。</li> </ol> <p><b>108/5/2 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 遠雄公司表示5號出入口手扶梯時程預計從108/5~109/2，請遠雄公司再評估是否可再提前完成。</li> </ol>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年5月3日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
三	建照變更事宜	遠雄	<p><b>108/4/3 會議</b></p> <p>1. 於 3/28 召開都市設計審議大會，主管機關會議記錄預計 4/3 發文。</p> <p><b>108/4/18 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示 4/8 收到會議紀錄，預計 4/17 發文北市府澄清會議決議辦理項目。預計 4 月底重新掛件。</p> <p>3. 遠雄公司表示須請籌備處協助請捷運公司提供國父紀念館全日分時進出站資料。</p> <p><b>108/5/2 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司表示預計於 5/2 下班前掛件都市設計審議審查。</p>				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	<p><b>108/3/21 會議、108/4/3 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示本側持續施作中。</p> <p><b>108/4/18 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示會將台電電線暫時遷移至旁邊，預計月底完成頂板灌漿。</p> <p><b>108/5/2 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示已完成本側 80M 頂板灌漿，後續施作防水工程。</p>				
五	樹木議題： 忠孝東路及光復南路行道樹遷移 松山文創園區之大巨蛋 I 區假植區	遠雄	<p><b>108/4/3 會議</b></p> <p>1. 預計 4/11 辦理忠孝東路暨光復南路之人行道及分隔島喬木移植成果勘查。</p> <p>2. I 區樹木移植課題，請遠雄公司彙整後提出，再召開相關協調會議。</p> <p><b>108/4/18 會議</b></p> <p>3. 4/11 經現場勘查本案 33 株喬木之定植成果尚佳，原則同意自 108 年 4 月 12 日起算 2 年之維養期，由遠雄巨蛋公司負責養護至 110 年 4 月 11 日止，並確保喬木成活率 100%；後續維護管理階段之勘查頻率依「大巨蛋樹木移植專案小組作業原則」辦理。</p> <p><b>108/5/2 會議</b></p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年5月3日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			4. 請遠雄公司於下次會議請辦理 I 區樹木移植廠商出席會議說明 I 區樹木移植辦理之進度。				
六	與松山菸廠界面之計畫審查	市府/ 遠雄	<b>108/4/3 會議</b> 1. 遠雄公司於 3/25 發文至文化局說明適用文資法條款(本案適用文資法第 38 條)。 <b>108/4/18 會議</b> 2. 遠雄公司表示 4/12 收到文化局來函，要求以文資法 34 條送審，預計 4 月底前掛件。 <b>108/5/2 會議</b> 3. 遠雄公司表示已於 4/30 提供修正後文資審查報告書(承辦先預審)，待確認後再正式發文掛件。				
七	捷運設施及周邊監測系統之安全監測	遠雄	<b>108/3/21 會議、108/4/3 會議</b> 1. 遠雄公司表示已發文至捷運局說明更換公會之說明。 <b>108/4/18 會議</b> 2. 遠雄公司表示捷運局有發文公文單位需釐清，遠雄公司已於 4/18 回覆說明。 <b>108/5/2 會議</b> 3. 遠雄公司表示捷運局已回文建議仍由大地公會辦理。				
八	工程進度表	遠雄	<b>108/3/6 會議、108/3/21 會議</b> 1. 樹穴積水已清除完成，目前樹穴防水施作中。 2. 遠雄公司說明至 2 月底忠孝東路大排完成率為 67%；全區抽排水系統完成率為 59%；巨蛋棟屋頂鈦金屬板完成率為 81%、巨蛋棟鈦板帷幕牆完成率為 72%、防火漆完成率為 96%；構台拆除完成率為 100%；旅館辦公棟屋頂帷幕完成率 100%。 <b>108/4/3 會議、108/4/18 會議</b>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年5月3日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>3. 遠雄公司說明至3月底忠孝東路大排完成率為71%；全區抽排水系統完成率61%；巨蛋棟屋頂鈦金屬板完成率為83%、巨蛋棟鈦板帷幕牆完成率為74%、防火漆完成率為97%；構台拆除完成率為100%；旅館辦公棟屋頂帷幕完成率100%。另遠雄公司表示因天候影響及材料問題，屋頂鈦金屬板及鈦板帷幕牆會延至6月底完成。</p> <p><b>108/5/2 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司說明至4月底忠孝東路大排完成率為73%；全區抽排水系統完成率64%；巨蛋棟屋頂鈦金屬板完成率為84%、巨蛋棟鈦板帷幕牆完成率為78%、防火漆完成率為96%；構台拆除完成率為100%；旅館辦公棟屋頂帷幕完成率100%。</p> <p>5. 請遠雄公司於防災維護工項進度表中 S.忠孝東路大排及 T.全區抽排水系統預定完成時間。</p>				