

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年1月4日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>107/12/06 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示目前台電已向台北市政府道管中心申請路證：光復南路時間為12/17到12/21，忠孝東路是12/10到12/13。</p> <p>107/12/20 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示忠孝東路台電管線人孔已完成提升，12/19~12/23進行通管淤泥作業。光復南路部分台電申請道路挖掘路證中(12/17已補資料提送道管中心)。</p> <p>108/1/3 會議</p> <p>3. 籌備處：光復南路側之衛工下水道預計施作時間為108/3~108/6月。</p> <p>4. 遠雄公司：光復南路側交通維持計畫目前核定至第三階段，後續尚有第4.5.6階段需提送審查。</p>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>107/12/6 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示於11/30召開施工計畫書審查會議，目前尚剩鋼梯坡度及防火閘門意見，後續將盡速完成修正後提送。</p> <p>107/12/20 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示已先有提供修正鋼梯圖面至捷運公司確認，防火閘門改以防火管道方式，後續待確認後將盡速提送至主管機關。</p> <p>108/1/3 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示已於12/28提供修正鋼梯圖面至捷運公司確認，待捷運公司確認後即可提送施工計畫書至主管機關，預計2個月內完成核定。</p>				
三	建照變更事宜	遠雄	<p>107/11/22 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示都審第4次變更設計案目前仍評估送件方案中(採L型或全區)，預定12月中掛件。</p> <p>107/12/6 會議</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年1月4日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			2. 遠雄公司表示都審第4次變更設計案評估會採全區檢討，預計12月底掛件。 107/12/20 會議 3. 遠雄公司表示都審第4次變更設計案於107/12/19掛件(採全區檢討)。 108/1/3 會議 4. 於108/1/3召開都市設計審議第514次委員會議。				
四	忠孝東路80M地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	107/11/8 會議、107/11/22 會議、107/12/6 會議 1. 籌備處：大巨蛋側開口寬度確認為20M。後續將會盡速啟動國父紀念館地下通廊之興建。 107/12/20 會議 2. 遠雄公司表示本側80M出入口部分預計108/1月初開始施作補強梁。 108/1/3 會議 3. 遠雄公司：忠孝東路台電部分目前因中間人孔未提升，造成無法通管。遠雄公司表示台電管線最慢須於108/2月底前完成，若未完成會影響本側80米通廊施工進度。 4. 籌備處：國父紀念館地下通廊部分，預計1/9與文化局討論。				
五	松山菸廠古蹟監測	遠雄	107/12/6 會議 1. 遠雄公司表示於11月30日召開文資大會，文化局對於荷花池、屋頂漏水及煙囪有部分意見，請部分待收訖會議記錄後再回覆。 107/12/20 會議 2. 於107/12/10文化局府文化文資第1076026930號函本案竣工報告原則同意，已發文請遠雄公司提送核定版，待遠雄公司提送核定版後本案再解除管制。 108/1/3 會議 3. 遠雄公司於107/12/24遠巨字第070151號函復提送10份書及2份光碟予文化局，本項解除列管。				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年1月4日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
六	樹木議題： 忠孝東路及光復南路行道樹遷移 松山文創園區之大巨蛋 I 區假植區	遠雄	<p>1. 107/12/6 會議</p> <p>2. 籌備處：已於 11/29 府授體設字第 1076018889 號函請修訂移植計畫及移植作業預定進度表，請遠雄公司盡速提送修正版本。</p> <p>3. 遠雄公司：忠孝東路及光復南路行道樹部分，預計下周與樹花園勘查確認是否需在第 2 次斷根。</p> <p>107/12/20 會議</p> <p>4. 遠雄公司：預計 12/21 提出忠孝東路及光復南路行道樹遷移修訂移植計畫初稿，另經與樹花園勘查確認無須再斷根。</p> <p>108/1/3 會議</p> <p>5. 遠雄公司：預計 1/3 提供再修正忠孝東路及光復南路行道樹遷移移植計畫，待確認後再正式提送審查。</p>				
七	與松山菸廠界面之計畫審查	市府/ 遠雄	<p>107/12/6 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示預計 12 月中提送「與松山菸廠相關界面之計畫書」至文化局審查。</p> <p>107/12/20 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示「與松山菸廠相關界面之計畫書」內部報告書已完成，待公司確認後預計下周提送至文化局審查。</p> <p>108/1/3 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示預計下周提送「與松山菸廠相關界面之計畫書」至文化局審查。</p>				
八	捷運設施及周邊監測系統之安全監測	遠雄	<p>107/12/6 會議</p> <p>1. 籌備處：主管機關已多次發文催促請遠雄公司盡速提送第三階段計畫書，請遠雄公司盡速完成，若近期仍無法提出具體提送第三階段計畫書之時間，後續將行文通知。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年1月4日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>107/12/20 會議</p> <p>2. 請遠雄公司下次會議務必提出第三階段計畫書後續預定辦理時程及方式。</p> <p>108/1/3 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示主要是與公會範圍認定不同，辦理更換審查單位，後續將由新北市公會審查，預計4月中旬開始提送計畫審查。</p> <p>4. 提醒遠雄公司確認審查單位後請行文至捷運局。</p>				
九	工程進度表	遠雄	<p>107/12/6 會議</p> <p>1. 籌備處：請盡速處理預留樹穴之積水清除或清潔，並將處理後之照片提供籌備處。</p> <p>2. 請遠雄公司盡速完成修正防災維護計畫及預定進度表，函送本府主管機關（都市發展局）。</p> <p>3. 遠雄公司說明至11月底忠孝東路大排完成率為61%；全區抽排水系統完成率53%；屋頂鈦金屬板完成率為75%；構台拆除完成率為100%；旅館辦公棟屋頂帷幕完成率100%。</p> <p>107/12/20 會議</p> <p>4. 樹穴之積水已陸續清除中，請遠雄公司仍持續將處理後之照片提供籌備處。</p> <p>5. 遠雄公司表示修正防災維護計畫及預定進度表已於12/19發文。</p> <p>6. 提醒下次會議需提供14項防災維護工項本月進度說明。</p> <p>108/1/3 會議</p> <p>7. 遠雄公司於12/18遠巨字第1070147號函回復14巷防災維護逾期未施作完成案。</p> <p>8. 遠雄公司：因靠近南側地下室排水系統尚未完成（目前陸續建置中），樹穴積水採用幫浦抽離，因無法全部抽除乾，底部所剩之餘水反而容易孳生蚊媒，工區作法乃前跟環保局協商後之結果，養魚食子子辦理。北側部分排水系統已完善，持續清除積水中。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年1月4日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			9. 遠雄公司說明至 12 月底忠孝東路大排完成率為 64%；全區抽排水系統完成率 55%；巨蛋棟屋頂鈦金屬板完成率為 77%、防水漆完成率為 94%；構台拆除完成率為 100%；旅館辦公棟屋頂帷幕完成率 100%。				