

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年1月19日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>107/12/20 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示忠孝東路台電管線人孔已完成提升，12/19~12/23 進行通管淤泥作業。光復南路部分台電申請道路挖掘路證中(12/17 已補資料提送道管中心)。</p> <p>108/1/3 會議</p> <p>2. 籌備處：光復南路側之衛工下水道預計施作時間為 108/3~108/6 月。</p> <p>3. 遠雄公司：光復南路側交通維持計畫目前核定至第三階段，後續尚有第 4.5.6 階段需提送審查。</p> <p>108/1/18 會議</p> <p>4. 遠雄公司：光復南路人行道上目前有電信手孔、台電設施、台電手孔、污水人孔、自來水人孔及污水手孔，須請籌備處協助辦理會勘。</p> <p>5. 籌備處：請遠雄公司彙整光復南路側須辦理會勘之項目，並提供相關資料，以利後續召開會勘。</p>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>107/12/20 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示已先有提供修正鋼梯圖面至捷運公司確認，防火閘門改以防火管道方式，後續待確認後將盡速提送至主管機關。</p> <p>108/1/3 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示已於 12/28 提供修正鋼梯圖面至捷運公司確認，待捷運公司確認後即可提送施工計畫書至主管機關，預計 2 個月內完成核定。</p> <p>108/1/18 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示預計 1/19 提送修正後之施工計畫書至捷運公司確認。</p> <p>4. 籌備處：建議遠雄公司預估該項目施工時程，後續若因簽約時程影響工進，請遠雄公司再盡速提出。</p>				
三	建照變更事宜	遠雄	107/12/6 會議				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108 年 1 月 19 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			1. 遠雄公司表示都審第 4 次變更設計案評估會採全區檢討，預計 12 月底掛件。 107/12/20 會議 2. 遠雄公司表示都審第 4 次變更設計案於 107/12/19 掛件(採全區檢討)。 108/1/3 會議 3. 於 108/1/3 召開都市設計審議第 514 次委員會議。 108/1/18 會議 4. 遠雄公司表示於 108/1/11 收迄都市設計審議第 514 次委員會議紀錄，目前模擬散場人數 7 萬+X 中。				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	107/12/20 會議 1. 遠雄公司表示本側 80M 出入口部分預計 108/1 月初開始施作補強梁。 108/1/3 會議 2. 遠雄公司：忠孝東路台電部分目前因中間人孔未提升，造成無法通管。遠雄公司表示台電管線最慢須於 108/2 月底前完成，若未完成會影響本側 80 米通廊施工進度。 3. 籌備處：國父紀念館地下通廊部分，預計 1/9 與文化局討論。 108/1/18 會議 4. 籌備處：於 1/9 與文化局及國館討論用地方案。				
五	樹木議題： 忠孝東路及光復南路行道樹遷移 松山文創園區之巨大蛋 I	遠雄	107/12/20 會議 1. 遠雄公司：預計 12/21 提出忠孝東路及光復南路行道樹遷移修訂移植計畫初稿，另經與樹花園勘查確認無須再斷根。 108/1/3 會議 2. 遠雄公司：預計 1/3 提供再修正忠孝東路及光復南路行道樹遷移移植計畫，待確認後再正式提送審查。				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年1月19日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
	區假植區		108/1/18 會議 3. 預計於 1/25 召開忠孝東路及光復南路行道樹遷移移植計畫審查會議。				
六	與松山菸廠界面之計畫審查	市府/ 遠雄	107/12/20 會議 1. 遠雄公司表示「與松山菸廠相關界面之計畫書」內部報告書已完成，待公司確認後預計下周提送至文化局審查。 108/1/3 會議 2. 遠雄公司表示預計下周提送「與松山菸廠相關界面之計畫書」至文化局審查。 108/1/18 會議 3. 遠雄公司表示已於 1/11 掛件提送「與松山菸廠相關界面之計畫書」至文化局審查。				
七	捷運設施及周邊監測系統之安全監測	遠雄	107/12/6 會議 1. 籌備處：主管機關已多次發文催促請遠雄公司盡速提送第三階段計畫書，請遠雄公司盡速完成，若近期仍無法提出具體提送第三階段計畫書之時間，後續將行文通知。 107/12/20 會議 2. 請遠雄公司下次會議務必提出第三階段計畫書後續預定辦理時程及方式。 108/1/3 會議、108/1/18 會議 3. 遠雄公司表示主要是與公會範圍認定不同，辦理更換審查單位，後續將由新北市公會審查，預計4月中旬開始提送計畫審查。 4. 提醒遠雄公司確認審查單位後請行文至捷運局。				
八	工程進度表	遠雄	107/12/6 會議 1. 籌備處：請盡速處理預留樹穴之積水清除或清潔，並將處理後之照片提供籌備處。				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108 年 1 月 19 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>2. 請遠雄公司盡速完成修正防災維護計畫及預定進度表，函送本府主管機關（都市發展局）。</p> <p>3. 遠雄公司說明至 11 月底忠孝東路大排完成率為 61%；全區抽排水系統完成率 53%；屋頂鈦金屬板完成率為 75%；構台拆除完成率為 100%；旅館辦公棟屋頂帷幕完成率 100%。</p> <p>107/12/20 會議</p> <p>4. 樹穴之積水已陸續清除中，請遠雄公司仍持續將處理後之照片提供籌備處。</p> <p>5. 遠雄公司表示修正防災維護計畫及預定進度表已於 12/19 發文。</p> <p>6. 提醒下次會議需提供 14 項防災維護工項本月進度說明。</p> <p>108/1/3 會議、108/1/18 會議</p> <p>7. 遠雄公司於 12/18 遠巨字第 1070147 號函回復 14 巷防災維護逾期未施作完成案。</p> <p>8. 遠雄公司：因靠近南側地下室排水系統尚未完成（目前陸續建置中），樹穴積水採用幫浦抽離，因無法全部抽除乾，底部所剩之餘水反而容易孳生蚊媒，工區作法乃前跟環保局協商後之結果，養魚食子子辦理。北側部分排水系統已完善，持續清除積水中。</p> <p>9. 遠雄公司說明至 12 月底忠孝東路大排完成率為 64%；全區抽排水系統完成率 55%；巨蛋棟屋頂鈦金屬板完成率為 77%、防水漆完成率為 94%；構台拆除完成率為 100%；旅館辦公棟屋頂帷幕完成率 100%。</p>				