

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年2月22日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>108/1/18 會議</p> <p>1. 遠雄公司：光復南路人行道上目前有電信手孔、台電設施、台電手孔、污水人孔、自來水人孔及污水手孔，須請籌備處協助辦理會勘。</p> <p>2. 籌備處：請遠雄公司彙整光復南路側須辦理會勘之項目，並提供相關資料，以利後續召開會勘。</p> <p>108/1/31 會議</p> <p>3. 於 1/28 召開基地臨光復南路側管路障礙會勘，請遠雄公司在研擬排水溝是否可併為 1 條。</p> <p>4. 籌備處：忠孝東路台電管線遷移進度，春節後會協助再與台電溝通。</p> <p>108/2/21 會議</p> <p>5. 籌備處：08/2/20 經洽臺電公司表示，忠孝東路基礎台年度廠商已於 2/15 簽約，本件業列入重點工作項目，預計 3 月底前完成遷移；忠孝東路台電管線目前刻正進行人孔清淤作業；光復南路管線挖掘許可已向道管中心申請，預計明日進場施作。</p> <p>6. 遠雄公司：光復南路側排水與管線衝突議題 2/15 與水利技師討論，因開挖後才能確認地下管線路徑，水利技師建議由承包商依現況調整排水路徑即可，若有重大調整再檢討是否需要辦理變更程序。水利技師建議召開會議，由下水道科確認同意上開意見。此部分請遠雄公司先提供相關圖說，再行另案討論。</p>				
二	捷運設施移設及連通案	遠雄	<p>108/1/18 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示預計 1/19 提送修正後之施工計畫書至捷運公司確認。</p> <p>2. 籌備處：建議遠雄公司預估該項目施工時程，後續若因簽約時程影響工進，請遠雄公司再盡速提出。</p> <p>108/1/31 會議</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年2月22日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			3. 遠雄公司於 1/19 提送修正後之施工計畫書至捷運公司確認，捷運公司確認中。 108/2/21 會議 4. 遠雄公司表示 108/2/20 捷運公司已發文無意見，製作核定版。				
三	建照變更事宜	遠雄	108/1/18 會議 1. 遠雄公司表示於 108/1/11 收迄都市設計審議第 514 次委員會議紀錄，目前模擬散場人數 7 萬+X 中。 108/1/31 會議 2. 遠雄公司表示預計於 2 月底完成散場人數模擬。 108/2/21 會議 1. 遠雄公司表示於 2/15 提供都審報告書初稿給都發局；建築物內 59,833 人之情境進行模擬中。 3. 籌備處：有關於廠路上客議題，將擇日邀請新工處及交通局辦理第 2 次現場會勘確認。				
四	忠孝東路 80M 地下通廊南側出入口後續協調事宜	市府/ 遠雄	108/1/3 會議 1. 遠雄公司：忠孝東路台電部分目前因中間人孔未提升，造成無法通管。遠雄公司表示台電管線最慢須於 108/2 月底前完成，若未完成會影響本側 80 米通廊施工進度。 2. 籌備處：國父紀念館地下通廊部分，預計 1/9 與文化局討論。 108/1/18 會議 3. 籌備處：於 1/9 與文化局及國館討論用地方案。 108/1/31 會議 4. 籌備處：本周與國館討論地下通廊興建方案，原則不採用下沉式廣場。 108/2/21 會議				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年2月22日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			5. 遠雄公司表示本側持續施作中，目前底板灌漿中。 6. 籌備處表示持續與國館討論地下通廊興建方案。				
五	樹木議題： 忠孝東路及光復南路行道樹遷移 松山文創園區之大巨蛋 I 區假植區	遠雄	108/1/3 會議 1. 遠雄公司：預計 1/3 提供再修正忠孝東路及光復南路行道樹遷移移植計畫，待確認後再正式提送審查。 108/1/18 會議 2. 預計於 1/25 召開忠孝東路及光復南路行道樹遷移移植計畫審查會議。 108/1/31 會議 3. 公園處已於 108 年 1 月 25 日召開本計畫案忠孝東路側暨光復南路側行道樹移植計畫書（修正四版）審查會議，會議結論請遠雄公司依委員審查意見補正移植計畫書後再行送審。 4. I 區樹木：遠雄公司表示會協助製作 I 區回植計畫書製作，提送之機關須由籌備處協助辦理。 108/2/21 會議 5. 忠孝東路及光復南路行道樹：2/13 已提供補正移植計畫書，目前公園處審查中，預計 2 月底完成審查。 6. I 區樹木：遠雄公司辦理現況樹木調查中，請下次會議說明相關預定時程。				
六	與松山菸廠界面之計畫審查	市府/ 遠雄	107/12/20 會議 1. 遠雄公司表示「與松山菸廠相關界面之計畫書」內部報告書已完成，待公司確認後預計下周提送至文化局審查。 108/1/3 會議 2. 遠雄公司表示預計下周提送「與松山菸廠相關界面之計畫書」至文化局審查。 108/1/18 會議、108/1/31 會議				




臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年2月22日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			3. 遠雄公司表示已於 1/11 掛件提送「與松山菸廠相關界面之計畫書」至文化局審查。 108/2/21 會議 4. 「與松山菸廠相關界面之計畫書」預計 3 月初開審查會議。				
七	捷運設施及周邊監測系統之安全監測	遠雄	107/12/20 會議 1. 請遠雄公司下次會議務必提出第三階段計畫書後續預定辦理時程及方式。 108/1/3 會議、108/1/18 會議 2. 遠雄公司表示主要是與公會範圍認定不同，辦理更換審查單位，後續將由新北市公會審查，預計 4 月中旬開始提送計畫審查。 3. 提醒遠雄公司確認審查單位後請行文至捷運局。 108/1/31 會議 4. 遠雄公司目前待新北市結構公會報價後確認後，再行文至捷運局。 108/2/21 會議 5. 捷運設施及周邊監測系統之安全監測遠雄公司目前待新北市結構公會報價後確認後，再行文至捷運局。 6. 遠雄公司表示預計於 2/22 與捷運局討論。				
八	工程進度表	遠雄	108/1/3 會議、108/1/18 會議 1. 遠雄公司於 12/18 遠巨字第 1070147 號函回復 14 巷防災維護逾期未施作完成案。 2. 遠雄公司：因靠近南側地下室排水系統尚未完成（目前陸續建置中），樹穴積水採用幫浦抽離，因無法全部抽除乾，底部所剩之餘水反而容易孳生蚊媒，工區作法乃前跟環保局協商後之結果，養魚食子子辦理。北側部分排水系統已完善，持續清除積水中。 3. 遠雄公司說明至 12 月底忠孝東路大排完成率為 64%；全區抽排水系統完成率 55%；巨蛋棟屋頂鈦金屬板完成率為 77%、防水漆完成率為 94%；構台拆除完成率為 100%；旅館辦公棟屋頂帷幕完成率 100%。				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：108年2月22日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>108/1/31 會議</p> <p>4. 遠雄公司說明至1月底忠孝東路大排完成率為66%；全區抽排水系統完成率57%；巨蛋棟屋頂鈦金屬板完成率為79%、防火漆完成率為95%；構台拆除完成率為100%；旅館辦公棟屋頂帷幕完成率100%。</p> <p>108/2/21 會議</p> <p>5. 工程進度表樹穴持續清除積水中</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div>				