

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 506 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 111 年 4 月 7 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳視訊參加者
- 七、會議結論：111.4.7 第 506 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 40 分

111 年 04 月 07 日 第 506 次 協調 會議 - 參與 視訊 人員

+ **1110407大巨蛋第506次協調工作會議** 聊天 檔案 會議記錄 白板 分組討論區 +

此會議聊天已停用通知 · 設定

- + 「chi慧禎」已加入交談。
- ✎ 「chi慧禎」已將會議命名為「1110407大巨蛋第506次協調工作會議」。
- 🔊 昨天 下午2:05 會議已開始
- + 許斯晴 和 謝明賢 (外部) 已暫時加入聊天。
- + 許曉琪 (來賓) 已暫時加入聊天。
- + 大巨蛋第506次協調工作會議 (來賓) 已暫時加入聊天。
- + 浦中仁 已暫時加入聊天。
- + 黃俊展 (外部) 已暫時加入聊天。
- + 林佳燕-體育局 (來賓) 已暫時加入聊天。
- + 今井昌彥 (外部) 已暫時加入聊天。
- + 大巨蛋第506次協調工作會議 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 「大巨蛋第506次協調工作會議 (來賓)」無法再存取聊天。
- + 大巨蛋第506次協調工作會議 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 「大巨蛋第506次協調工作會議 (來賓)」無法再存取聊天。
- 「許曉琪 (來賓)」無法再存取聊天。
- + 許曉琪 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 🔊 昨天 下午3:40 會議已結束: 1時 35分 33秒

全名	加入時間	離開時間
chi 慧禎	2022/4/7 下午 2:26:53	2022/4/7 下午 3:40:40
謝明賢	2022/4/7 下午 2:27:02	2022/4/7 下午 3:40:35
許斯晴	2022/4/7 下午 2:27:02	2022/4/7 下午 3:40:39
大巨蛋第 506 次協調工作會議 (來賓)	2022/4/7 下午 2:27:47	2022/4/7 下午 2:39:02
許曉琪	2022/4/7 下午 2:27:51	2022/4/7 下午 3:40:40
浦中仁	2022/4/7 下午 2:28:47	2022/4/7 下午 3:40:40
黃俊展	2022/4/7 下午 2:28:50	2022/4/7 下午 3:40:40
林佳燕-體育局	2022/4/7 下午 2:28:58	2022/4/7 下午 3:40:40
今井昌彥	2022/4/7 下午 2:29:20	2022/4/7 下午 3:27:53

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年4月8日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>111/3/24 會議</p> <p>1. 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示預計完成時程延至 4/2，第三階段部分工項已開始同步進行，預計 4/13 完成。</p> <p>2. 提醒遠雄巨蛋公司光復南路側部分會影響第一階段使照取得，請加緊工進。若需調整第一階段使照取得防護計畫，請提早評估及辦理。</p> <p>111/3/31 會議</p> <p>3. 光復南路第二階段路型：排水溝持續施作中，第三階段部分工程已開始進行，未來第二階段與第三階段的轉換點預計於 4/13-4/15。</p> <p>4. 光復南路路型改善市府於 111 年 3 月 23 日府授體設字第 1110092226 號光復南路(忠孝東路至市民大道段)路型改善工程案發出缺失改善通知，缺失改善期限為 111 年 6 月 30 日完成路型改善工程，請遠雄公司加速趕辦。</p> <p>111/4/7 會議</p> <p>5. 光復南路第二階段路型：排水溝持續施作中，預計 4/18 完成第二階段。第三階段部分工程與第二階段重疊持續施作中，該項目已落後請遠雄公司加速趕辦。</p> <p>6. 遠雄公司表示忠孝東路側預計 5 月中完成及開放通行。後續若有需要配合新工處調整圍籬，請遠雄公司再行配合辦理。</p>				
二	公共藝術	市府/遠雄	<p>111/3/24 會議</p> <p>1. 乙案兩家進入決選，預計 3/28 廠商交件，4/7 辦理評選會議。</p> <p>2. 因 2023 年燈會將於松菸舉辦，後續請遠雄公司協助提供定案之公共藝術內容及協助配合出席相關會議討論。</p> <p>111/3/31 會議</p> <p>3. 甲案契約內容預計 3/31 發文至籌備處；乙案預計 4/7 辦理評選會議；丙案(攝影藝術家及民眾參與過程)須待乙案決選後再一併辦理鑑價。請遠雄公司相關行政程序加速辦理。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年4月8日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			111/4/7 會議 4. 甲案契約內容於 4/7 提送至籌備處；乙案於 4/7 辦理評選會議；丙案(攝影藝術家及民眾參與過程)須待乙案決選後再一併辦理鑑價。請遠雄公司相關行政程序加速辦理。 5. 籌備處將召開 2023 年燈會與甲案藝術家研討會議，後續請遠雄公司協助辦理。				
三	屋頂板折射	遠雄	111/3/24 會議 1. 遠雄公司表示忠孝東路側剩 5 號通風井交接處尚未施作，預計本周完成；北側已開始塗佈。 111/3/31 會議 2. 遠雄公司表示忠孝東路天溝部分已完成 90%，北側持續進行塗佈。由於春夏季節將至，請遠雄公司加緊施作。 111/4/7 會議 3. 遠雄公司表示近日受天候影響，將盡速完成 5 號通風井交接處，預計 4 月底完成松菸側塗佈，預計 6 月底完成全部屋頂塗佈。				
四	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	111/3/24 會議 1. 遠雄公司表示預計下周捷運一工處至現場確認環片試裝結果。請遠雄公司掌握相關行政及施工進度，避免延誤現場施作時間。 111/3/31 會議 2. 遠雄公司表示於 3/28 捷運一工處至現場確認環片試裝結果，要求須增加安衛自主檢查表及風險評估內容納入施工計畫，預計 4 月中旬提送定稿版。 111/4/7 會議 3. 遠雄公司表示目前尚未收迄環片試裝結果會議紀錄，目前修正施工計畫中，待收訖會議記錄後再盡速提送施工計畫定稿版。				
五	工程進度表	遠雄	111/3/24 會議				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年4月8日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>1. 性能防災變更：目前建管處於 3/24 再回文至營建署，請遠雄公司持續追蹤後續相關進度。</p> <p>2. 消防變更：消防署煙控模擬審查於 3/18 召開，請遠雄公司整理相關意見及法令規定。</p> <p>3. 目前工程進度說明(3/18~3/24)：</p> <p>(1) DM280 景觀結構工程：商西排水箱涵需與水利處確認方案後施工，預定完成時間延至 111/7 中。</p> <p>(2) DM272 景觀地磚工程：完成率 80%。</p> <p>(3) DM270 景觀植栽：完成率 92%，忠孝東路與光復南路交叉口 3/28~3/31 櫟木種植。</p> <p>(4) KF220 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示預計完成時程延至 4/2，第三階段部分工項已開始同步進行，預計 4/13 完成。</p> <p>(5) SP040 商場輕隔間工程：完成 94.5%，預定完成時間延後至 111/4/15 完成。</p> <p>(6) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 48%，配合機電進度延至 111/5/15 完成。</p> <p>(7) 商場 RF 建築及景觀工程：請加速內部變更圖說確認、發包及施工期程，勿造成影響使照取得期程。</p> <p>4. M020 竣工(使照掛件)延至 111/5/7，依目前光復南路進度(第一階段使照範圍)無法於 5/7 完成，請遠雄公司在確認預定完成時程。</p> <p>111/3/31 會議</p> <p>5. 性能防災變更：目前建管處於 3/24 再回文至營建署，請遠雄公司持續追蹤後續相關進度。</p> <p>6. 消防變更：消防署煙控模擬審查於 3/18 召開，請遠雄公司持續整合意見。</p> <p>7. 目前工程進度說明(3/25~3/31)：</p> <p>(1) DM280 景觀結構工程：商西排水箱涵需與水利處確認方案後施工，預定</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年4月8日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>完成時間延至 111/7 中。</p> <p>(2) DM272 景觀地磚工程：完成率 83%，預計 7/31 完成</p> <p>(3) DM270 景觀植栽：完成率 95%，忠孝東路與光復南路交叉口 3/28~3/31 樺木種植。</p> <p>(4) KF220 光復南路第二階段路型：遠排水溝持續施作中，第三階段部分工程已開始進行，未來第二階段與第三階段的轉換點預計於 4/13-4/15。</p> <p>(5) SP040 商場輕隔間工程：完成 95%，預定完成時間延後至 111/4/15 完成。</p> <p>(6) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 51%，配合機電進度延至 111/5/15 完成。</p> <p>(7) 逸仙首馥鄰損已完成 3 戶和解書。</p> <p>8. 遠雄公司表示目前因疫情上海封城影響，尚有 10 台電梯無法運送至台灣。</p> <p>111/4/7 會議</p> <p>9. 性能防災變更：目前建管處於 3/24 再回文至營建署，請遠雄公司持續追蹤後續相關進度。</p> <p>10. 消防變更：消防署煙控模擬審查於 3/18 召開，消防署意見已發出，請遠雄公司盡速確認修正內容。</p> <p>11. 目前工程進度說明(4/1~4/7)：</p> <p>(1) DM280 景觀結構工程：商西排水箱涵需與水利處確認方案後施工，預定完成時間延至 111/7 中。</p> <p>(2) DM272 景觀地磚工程：完成率 84%，預計 7/31 完成</p> <p>(3) DM270 景觀植栽：完成率 96%，灌木巨蛋廣場 4/6~4/20。</p> <p>(4) KF220 光復南路第二階段路型：排水溝持續施作中，預計 4/18 完成第二階段。第三階段部分工程與第二階段重疊持續施作中，該項目已落後請遠雄公司加速趕辦。</p> <p>(5) SP040 商場輕隔間工程：完成 95%，預定完成時間延後至 111/4/30 完成。</p> <p>(6) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 51%，配合機電進度延至 111/5/15 完成。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年4月8日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			(7) DM060 及 JV080 電梯及電扶工程因上海疫情封城，目前尚有 7 台電梯無法出貨。 12. 影響使用執照申請範圍請加緊趕工辦理，如商場 RF 建築工程及車位畫線工程。				
六	修正投資執行計畫書	遠雄	111/3/10 會議、111/3/17 會議 1. 投資執行計畫書持續修正中。 111/3/24 會議、111/3/31 會議 2. 請遠雄公司盡速與籌備處討論無法修正或需確認之內容。 111/4/7 會議 3. 遠雄公司表示將會盡快與籌備處討論無法修正或需確認(如大型活動項目)之內容。				