

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 507 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 111 年 4 月 14 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳視訊參加者
- 七、會議結論：111.4.14 第 507 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 25 分

# 111 年 04 月 14 日 第 507 次 協調 會議-參與 視訊 人員

1110414大巨蛋第507次協調工作會議 聊天 檔案 會議記錄 白板 分組討論區 十

-  「chi慧禎」已加入交談。
-  「chi慧禎」已將會議命名為「1110414大巨蛋第507次協調工作會議」。
-  昨天 下午2:14 會議已開始
-  焦文柔 (來賓) 和 其他 2 人 已暫時加入聊天。
-  黃俊展 (外部) 已暫時加入聊天。
-  浦中仁 已暫時加入聊天。
-  今井昌彥 (外部) 已暫時加入聊天。
-  林佳燕-體育局 (來賓) 已暫時加入聊天。
-  王又禾 已暫時加入聊天。
-  Frank (來賓) 已暫時加入聊天。
-  陳世浩副執行長 (來賓) 已暫時加入聊天。
-  吳哲銓 (外部) 已暫時加入聊天。
-  許斯晴 已暫時加入聊天。
-  「Frank (來賓)」無法再存取聊天。
-  「許曉琪-體育局 (來賓)」無法再存取聊天。
-  「陳世浩副執行長 (來賓)」無法再存取聊天。
-  昨天 下午3:25 會議已結束: 1時 11分 9秒

全名	加入時間	離開時間
chi 慧禎	2022/4/14 下午 2:28:13	2022/4/14 下午 3:25:53
焦文柔 (來賓)	2022/4/14 下午 2:28:21	2022/4/14 下午 3:25:53
許曉琪-體育局	2022/4/14 下午 2:28:22	2022/4/14 下午 3:25:47
謝明賢	2022/4/14 下午 2:28:22	2022/4/14 下午 3:25:48
黃俊展	2022/4/14 下午 2:29:17	2022/4/14 下午 3:25:50
浦中仁	2022/4/14 下午 2:30:05	2022/4/14 下午 3:03:20
浦中仁	2022/4/14 下午 3:09:04	2022/4/14 下午 3:15:11
林佳燕-體育局	2022/4/14 下午 2:31:22	2022/4/14 下午 3:25:50
今井昌彥	2022/4/14 下午 2:31:22	2022/4/14 下午 3:25:47
王又禾	2022/4/14 下午 2:32:58	2022/4/14 下午 3:25:53
Frank (來賓)	2022/4/14 下午 2:35:11	2022/4/14 下午 3:08:20
陳世浩副執行長	2022/4/14 下午 2:36:57	2022/4/14 下午 3:25:48
吳哲銓	2022/4/14 下午 2:38:38	2022/4/14 下午 3:25:49
許斯晴	2022/4/14 下午 2:43:20	2022/4/14 下午 3:25:53

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年4月15日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>111/3/31 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 光復南路第二階段路型：排水溝持續施作中，第三階段部分工程已開始進行，未來第二階段與第三階段的轉換點預計於4/13-4/15。</li> <li>2. 光復南路路型改善市府於111年3月23日府授體設字第1110092226號光復南路(忠孝東路至市民大道段)路型改善工程案發出缺失改善通知，缺失改善期限為111年6月30日完成路型改善工程，請遠雄公司加速趕辦。</li> </ol> <p><b>111/4/7 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 光復南路第二階段路型：排水溝持續施作中，預計4/18完成第二階段。第三階段部分工程與第二階段重疊持續施作中，該項目已落後請遠雄公司加速趕辦。</li> <li>4. 遠雄公司表示忠孝東路側預計5月中完成及開放通行。後續若有需要配合新工處調整圍籬，請遠雄公司再行配合辦理。</li> </ol> <p><b>111/4/14 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. 光復南路第二階段路型：排水溝持續施作中，因受出工不足，預計4/25完成第二階段。遠雄公司表示目前第三階段及第五階段部分併行施作中，後續進度可加速。</li> </ol>				
二	公共藝術	市府/遠雄	<p><b>111/3/31 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 甲案契約內容預計3/31發文至籌備處；乙案預計4/7辦理評選會議；丙案(攝影藝術家及民眾參與過程)須待乙案決選後再一併辦理鑑價。請遠雄公司相關行政程序加速辦理。</li> </ol> <p><b>111/4/7 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 甲案契約內容於4/7提送至籌備處；乙案於4/7辦理評選會議；丙案(攝影藝術家及民眾參與過程)須待乙案決選後再一併辦理鑑價。請遠雄公司相關行政程序加速辦理。</li> <li>3. 籌備處將召開2023年燈會與甲案藝術家研討會議，後續請遠雄公司協助辦</li> </ol>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 4 月 15 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			理。 <b>111/4/14 會議</b> 4. 遠雄公司表示甲案契約內容於 4/13 發文提送至籌備處；乙案於 4/7 辦理評選會議，預計 5 月中辦理鑑價；丙案預計 4 月底辦理鑑價。				
三	屋頂板折射	遠雄	<b>111/3/31 會議</b> 1. 遠雄公司表示忠孝東路天溝部分已完成 90%，北側持續進行塗佈。由於春夏季節將至，請遠雄公司加緊施作。 <b>111/4/7 會議</b> 2. 遠雄公司表示近日受天候影響，將盡速完成 5 號通風井交接處，預計 4 月底完成松菸側塗佈，預計 6 月底完成全部屋頂塗佈。 <b>111/4/14 會議</b> 3. 遠雄公司表示近期施作 5 號通風井交接處及松菸側塗佈，預計 6 月底完成全部塗佈。請遠雄公司於天氣晴朗時加派人手塗佈，期能於 6 月底完成。				
四	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<b>111/3/31 會議</b> 1. 遠雄公司表示於 3/28 捷運一工處至現場確認環片試裝結果，要求須增加安衛自主檢查表及風險評估內容納入施工計畫，預計 4 月中旬提送定稿版。 <b>111/4/7 會議</b> 2. 遠雄公司表示目前尚未收迄環片試裝結果會議紀錄，目前修正施工計畫中，待收訖會議記錄後再盡速提送施工計畫定稿版。 <b>111/4/14 會議</b> 3. 遠雄公司表示本案施工計畫書一工處意見於 4/14 收迄，預 4/15 前送予監造審核後再送捷運局一工處備查，擬月底前完成作業。消防防護計畫信義消防中隊審核中（4/6 提出）待通過後，即向捷運公司報備並接續進行消防管轉換作業。 4. 請遠雄公司下周會議說明目前預估完成補強工程之期程。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 4 月 15 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
五	工程進度表	遠雄	<p><b>111/3/31 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 性能防災變更：目前建管處於 3/24 再回文至營建署，請遠雄公司持續追蹤後續相關進度。</li> <li>2. 消防變更：消防署煙控模擬審查於 3/18 召開，請遠雄公司持續整合意見。</li> <li>3. 目前工程進度說明(3/25~3/31)：               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) DM280 景觀結構工程：商西排水箱涵需與水利處確認方案後施工，預定完成時間延至 111/7 中。</li> <li>(2) DM272 景觀地磚工程：完成率 83%，預計 7/31 完成</li> <li>(3) DM270 景觀植栽：完成率 95%，忠孝東路與光復南路交叉口 3/28~3/31 檫木種植。</li> <li>(4) KF220 光復南路第二階段路型：遠排水溝持續施作中，第三階段部分工程已開始進行，未來第二階段與第三階段的轉換點預計於 4/13-4/15。</li> <li>(5) SP040 商場輕隔間工程：完成 95%，預定完成時間延後至 111/4/15 完成。</li> <li>(6) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 51%，配合機電進度延至 111/5/15 完成。</li> <li>(7) 逸仙首馥鄰損已完成 3 戶和解書。</li> </ol> </li> <li>4. 遠雄公司表示目前因疫情上海封城影響，尚有 10 台電梯無法運送至台灣。</li> </ol> <p><b>111/4/7 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. 性能防災變更：目前建管處於 3/24 再回文至營建署，請遠雄公司持續追蹤後續相關進度。</li> <li>6. 消防變更：消防署煙控模擬審查於 3/18 召開，消防署意見已發出，請遠雄公司盡速確認修正內容。</li> <li>7. 目前工程進度說明(4/1~4/7)：               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) DM280 景觀結構工程：商西排水箱涵需與水利處確認方案後施工，預定完成時間延至 111/7 中。</li> <li>(2) DM272 景觀地磚工程：完成率 84%，預計 7/31 完成</li> </ol> </li> </ol>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 4 月 15 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>(3) DM270 景觀植栽：完成率 96%，灌木巨蛋廣場 4/6~4/20。</p> <p>(4) KF220 光復南路第二階段路型：排水溝持續施作中，預計 4/18 完成第二階段。第三階段部分工程與第二階段重疊持續施作中，該項目已落後請遠雄公司加速趕辦。</p> <p>(5) SP040 商場輕隔間工程：完成 95%，預定完成時間延後至 111/4/30 完成。</p> <p>(6) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 51%，配合機電進度延至 111/5/15 完成。</p> <p>(7) DM060 及 JV080 電梯及電扶工程因上海疫情封城，目前尚有 7 台電梯無法出貨。</p> <p>8. 影響使用執照申請範圍請加緊趕工辦理，如商場 RF 建築工程及車位畫線工程。</p> <p><b>111/4/14 會議</b></p> <p>9. 性能防災變更：遠雄公司表示目前建築中心及營建署尚無任何回應，請遠雄公司持續追蹤後續相關進度。</p> <p>10. 消防變更：遠雄公司表示 3/18 審查意見回復已於本周 mail 提供消防署承辦。預計 5 月召開第 2 次審查會議。</p> <p>11. 目前工程進度說明(4/1~4/7)：</p> <p>(1) DM280 景觀結構工程：商西排水箱涵需與水利處確認方案後施工，預定完成時間延至 111/7 中。請遠雄公司盡速與水利處確認方案，避免延誤使用執照取得。</p> <p>(2) DM272 景觀地磚工程：完成率 85%，預計 7/31 完成</p> <p>(3) DM270 景觀植栽：完成率 97%，灌木巨蛋廣場 4/6~4/20。</p> <p>(4) KF220 光復南路第二階段路型：排水溝持續施作中，因受出工不足，預計 4/25 完成第二階段。遠雄公司表示目前第三階段及第五階段部分併行施作中，後續進度可加速。</p> <p>(5) SP040 商場輕隔間工程：完成 96%，預定完成時間延後至 111/4/30 完成。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年4月15日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			(6) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 53%，配合機電進度延至 111/5/31 完成。 (7) DM060 及 JV080 電梯及電扶工程因上海疫情封城，目前尚有 7 台電梯無法出貨；BUSWAY 部分彎頭因深圳疫情影響，出貨時程已有延後。 12. SP060 商場 RF 建築工程：請再檢討採發及備料期程，避免延誤使用執照掛件或取得。				
六	修正投資執行計畫書	遠雄	<b>111/3/10 會議、111/3/17 會議</b> 1. 投資執行計畫書持續修正中。 <b>111/3/24 會議、111/3/31 會議</b> 2. 請遠雄公司盡速與籌備處討論無法修正或需確認之內容。 <b>111/4/7 會議、111/4/14 會議</b> 3. 遠雄公司表示將會盡快與籌備處討論無法修正或需確認(如大型活動項目)之內容。				