

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 509 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 111 年 4 月 28 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳視訊參加者
- 七、會議結論：111.4.28 第 509 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 53 分

111 年 04 月 29 日 第 509 次 協調 會議 - 參與 視訊 人員

1110428大巨蛋第509次協調工作會議 聊天 檔案 會議記錄 白板 分組討論區 十

此會議聊天已停用通知 · 設定

-  「chi慧禎」已加入交談。
-  「chi慧禎」已將會議命名為「1110428大巨蛋第509次協調工作會議」。
-  昨天 下午1:56 會議已開始
-  黃俊展 (外部) 和 浦中仁 已暫時加入聊天。
-  今井昌彥 (外部) 已暫時加入聊天。
-  謝明賢 (外部) 已暫時加入聊天。
-  戴景生 已暫時加入聊天。
-  焦文柔 (來賓) 已暫時加入聊天。
-  許斯晴 已暫時加入聊天。
-  林佳燕 (來賓) 已暫時加入聊天。
-  許曉琪 (來賓) 已暫時加入聊天。
-  吳哲銓 (外部) 已暫時加入聊天。
-  王又禾 已暫時加入聊天。
-  Frank (來賓) 已暫時加入聊天。
-  大巨蛋第506次協調工作會議 (來賓) 已暫時加入聊天。
-  謝明賢 (來賓) 已暫時加入聊天。
-  「大巨蛋第506次協調工作會議 (來賓)」無法再存取聊天。
-  昨天 下午3:53 會議已結束: 1時 57分 23秒

| 全名 | 加入時間 | 離開時間 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| chi 慧禎 | 2022/4/28 下午 2:26:41 | 2022/4/28 下午 3:53:39 |
| 黃俊展 | 2022/4/28 下午 2:26:47 | 2022/4/28 下午 3:53:39 |
| 浦中仁 | 2022/4/28 下午 2:26:47 | 2022/4/28 下午 3:53:39 |
| 今井昌彥 | 2022/4/28 下午 2:27:15 | 2022/4/28 下午 3:53:38 |
| 謝明賢 | 2022/4/28 下午 2:27:27 | 2022/4/28 下午 3:09:46 |
| 戴景生 | 2022/4/28 下午 2:27:42 | 2022/4/28 下午 3:53:36 |
| 焦文柔 (來賓) | 2022/4/28 下午 2:29:22 | 2022/4/28 下午 3:53:39 |
| 許斯晴 | 2022/4/28 下午 2:29:44 | 2022/4/28 下午 3:53:39 |
| 林佳燕 | 2022/4/28 下午 2:32:15 | 2022/4/28 下午 3:53:39 |
| 許曉琪 | 2022/4/28 下午 2:33:39 | 2022/4/28 下午 3:53:39 |
| 吳哲銓 | 2022/4/28 下午 2:33:52 | 2022/4/28 下午 3:53:36 |
| 王又禾 | 2022/4/28 下午 2:33:58 | 2022/4/28 下午 3:53:39 |
| Frank (來賓) | 2022/4/28 下午 2:34:24 | 2022/4/28 下午 3:53:37 |
| 大巨蛋第 506 次協調工作會議 (來賓) | 2022/4/28 下午 2:38:53 | 2022/4/28 下午 3:53:33 |

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年4月29日

| 序號 | 工作項目 | 執行單位 | 會議結論 | 辦理情形 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 備註 |
|----|--|--------|---|------|--------|--------|----|
| 一 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 | 遠雄/籌備處 | <p>111/4/14 會議</p> <p>1. 光復南路第二階段路型：排水溝持續施作中，因受出工不足，預計4/25完成第二階段。遠雄公司表示目前第三階段及第五階段部分併行施作中，後續進度可加速。</p> <p>111/4/21 會議</p> <p>2. 光復南路第二階段路型：排水溝於4/18完成，預計4/29完成AC鋪設，5月第1週可辦理會勘確認，另第三階段預計於5/29完成。請遠雄公司加速趕辦。</p> <p>111/4/28 會議</p> <p>3. 光復南路第二階段路型：目前施作鋼性鋪面澆置中，預計下周三完成，5/7.5/8施作公車站亭鋪面工程，預計5/9辦理會勘確認。</p> <p>4. 遠雄公司表示全部光復南路工項預計7/24前完成。仍請遠雄公司追趕工進。</p> | | | | |
| 二 | 公共藝術 | 市府/遠雄 | <p>111/4/7 會議</p> <p>1. 甲案契約內容於4/7提送至籌備處；乙案於4/7辦理評選會議；丙案(攝影藝術家及民眾參與過程)須待乙案決選後再一併辦理鑑價。請遠雄公司相關行政程序加速辦理。</p> <p>2. 籌備處將召開2023年燈會與甲案藝術家研討會議，後續請遠雄公司協助辦理。</p> <p>111/4/14 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示甲案契約內容於4/13發文提送至籌備處；乙案於4/7辦理評選會議，預計5月中辦理鑑價；丙案預計4月底辦理鑑價。</p> <p>111/4/21 會議、111/4/28 會議</p> <p>4. 遠雄公司表示乙案預計5/6辦理鑑價，丙案預計5/12辦理鑑價。請遠雄公司加速行政程序期程。</p> | | | | |

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 4 月 29 日

| 序號 | 工作項目 | 執行單位 | 會議結論 | 辦理情形 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 備註 |
|----|--------------|------|--|------|--------|--------|----|
| 三 | 屋頂板折射 | 遠雄 | <p>111/4/14 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示近期施作 5 號通風井交接處及松菸側塗佈，預計 6 月底完成全部塗佈。請遠雄公司於天氣晴朗時加派人手塗佈，期能於 6 月底完成。</p> <p>111/4/21 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示本周因受天候影響，塗佈進度不佳，後續於天氣晴朗時會加緊塗佈。</p> <p>111/4/28 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示因受天候及近期疫情影響，塗佈進度不佳，後續於天氣晴朗時會加緊塗佈。另有關 2 塊剝落經初步判斷屬單一各案，因為清潔過程造成黏著度不佳。</p> | | | | |
| 四 | 捷運隧道修復補強工程施工 | 遠雄 | <p>111/4/14 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示本案施工計畫書一工處意見於 4/14 收迄，預 4/15 前送予監造審核後再送捷運局一工處備查，擬月底前完成作業。消防防護計畫信義消防中隊審核中（4/6 提出）待通過後，即向捷運公司報備並接續進行消防管轉換作業。</p> <p>2. 請遠雄公司下周會議說明目前預估完成補強工程之期程。</p> <p>111/4/21 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示施工計畫書預計月底前完成作業，提送至捷運局一工處。另補強工程之期程待施工計畫書修正完成後再行說明。</p> <p>111/4/28 會議</p> <p>4. 遠雄公司表示消防防護計畫已轉捷運公司辦理報備中。環片施工計畫書因捷運局仍有部分意見，現場目前無法開始施作環片安裝。</p> | | | | |
| 五 | 工程進度表 | 遠雄 | <p>111/4/14 會議</p> <p>1. 性能防災變更：遠雄公司表示目前建築中心及營建署尚無任何回應，請遠雄公司持續追蹤後續相關進度。</p> | | | | |

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 4 月 29 日

| 序號 | 工作項目 | 執行單位 | 會議結論 | 辦理情形 | 預定 完成 日期 | 實際 完成 日期 | 備註 |
|----|------|------|---|------|----------------|----------------|----|
| | | | <p>2. 消防變更：遠雄公司表示 3/18 審查意見回復已於本周 mail 提供消防署承辦。預計 5 月召開第 2 次審查會議。</p> <p>3. 目前工程進度說明(4/1~4/7)：</p> <p>(1) DM280 景觀結構工程：商西排水箱涵需與水利處確認方案後施工，預定完成時間延至 111/7 中。請遠雄公司盡速與水利處確認方案，避免延誤使用執照取得。</p> <p>(2) DM272 景觀地磚工程：完成率 85%，預計 7/31 完成</p> <p>(3) DM270 景觀植栽：完成率 97%，灌木巨蛋廣場 4/6~4/20。</p> <p>(4) KF220 光復南路第二階段路型：排水溝持續施作中，因受出工不足，預計 4/25 完成第二階段。遠雄公司表示目前第三階段及第五階段部分併行施作中，後續進度可加速。</p> <p>(5) SP040 商場輕隔間工程：完成 96%，預定完成時間延後至 111/4/30 完成。</p> <p>(6) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 53%，配合機電進度延至 111/5/31 完成。</p> <p>(7) DM060 及 JV080 電梯及電扶工程因上海疫情封城，目前尚有 7 台電梯無法出貨；BUSWAY 部分彎頭因深圳疫情影響，出貨時程已有延後。</p> <p>4. SP060 商場 RF 建築工程：請再檢討採發及備料期程，避免延誤使用執照掛件或取得。</p> <p>111/4/21 會議</p> <p>5. 性能防災變更：遠雄公司表示目前建築中心及營建署尚無任何回應，請遠雄公司持續追蹤後續相關進度。</p> <p>6. 消防變更：遠雄公司表示 3/18 審查意見回復已 mail 提供消防署承辦，待承辦轉各委員審查及提供意見，期能於 5 月召開第 2 次審查會議。</p> <p>7. 目前工程進度說明(4/8~4/21)：</p> <p>(1) DM280 景觀結構工程：商西排水箱涵已與水利處確認方案，後續待設計單位提供圖說後施作。預定完成時間延至 111/7 中。</p> | | | | |

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年4月29日

| 序號 | 工作項目 | 執行單位 | 會議結論 | 辦理情形 | 預定 完成 日期 | 實際 完成 日期 | 備註 |
|----|------|------|---|------|----------------|----------------|----|
| | | | <p>(2) DM272 景觀地磚工程：完成率 86%，預計 7/31 完成</p> <p>(3) DM270 景觀植栽：完成率 97%，灌木巨蛋廣場 4/6~4/20。</p> <p>(4) KF220 光復南路第二階段路型：排水溝於 4/18 完成，預計 4/29 完成 AC 鋪設，5 月第 1 週可辦理會勘確認，另第三階段預計於 5/29 完成。</p> <p>(5) SP040 商場輕隔間工程：完成 96.5%，預定完成時間延後至 111/4/30 完成。</p> <p>(6) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 56%，配合機電進度延至 111/6/30 完成。</p> <p>(7) 逸仙首馥鄰損(21 戶)：已完成和解 3 戶+撤銷列管 1 戶。</p> <p>8. 有關建築物昇降設備使用許可申請，請確認依內政部營建署 104 年 11 月 4 日營署建管字第 1042917912 號函辦理方式，以利加速後續取得使用執照期程。</p> <p>111/4/28 會議</p> <p>9. 性能防災變更：目前營建署認為遠雄巨蛋公司提報防火避難性能設計第四次變更案時，並未提及將另案申辦上述免適用「消防法」案，需待消防排煙審查後再行核定。</p> <p>10. 消防排煙審查：遠雄公司表示預計 5/20 召開第 2 次審查會議，有需要與主管機關及委員確認之項目，建議遠雄公司可行文辦理會勘。</p> <p>11. 目前工程進度說明(4/21~4/28)：</p> <p>(1) DM280 景觀結構工程：商西排水箱涵已與水利處確認方案，後續待設計單位 5/3 提供圖說後採發施工。預定完成時間延至 111/7 中。</p> <p>(2) DM272 景觀地磚工程：完成率 88%，預計 7/31 完成</p> <p>(3) DM270 景觀植栽：完成率 97%，灌木巨蛋廣場 4/6~4/20，剩餘 3%為收尾作業，配合介面工項進度。</p> <p>(4) KF220 光復南路第二階段路型：目前施作鋼性鋪面澆置中，預計下周三完成，5/7.5/8 施作公車站亭鋪面工程，預計 5/9 辦理會勘確認。</p> <p>(5) SP040 商場輕隔間工程：完成 97%，預定完成時間延後至 111/4/30 完成。</p> | | | | |

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 4 月 29 日

| 序號 | 工作項目 | 執行單位 | 會議結論 | 辦理情形 | 預定 完成 日期 | 實際 完成 日期 | 備註 |
|----|-----------|------|---|------|----------------|----------------|----|
| | | | (6) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 60%，配合機電進度延至 111/6/30 完成。 (7) JV120BF 防火門工程：請區分商場 B2F 及 B3F 及除外樓層之立樞及門扇完成進度。 | | | | |
| 六 | 修正投資執行計畫書 | 遠雄 | 111/4/7 會議、111/4/14 會議 1. 遠雄公司表示將會盡快與籌備處討論無法修正或需確認(如大型活動項目)之內容。 111/4/21 會議、111/4/28 會議 2. 遠雄公司表示投資執行計畫書持續修正中。 | | | | |