

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 508 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 111 年 4 月 21 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳視訊參加者
- 七、會議結論：111.4.21 第 508 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 31 分

# 111 年 04 月 22 日 第 508 次 協調 會議 - 參與 視訊 人員

1110421 大巨蛋 第 508 次 協調 工作 會議 聊天 檔案 會議 記錄 白板 分組 討論 區 +

此會議聊天已停用通知 · 設定

-  許斯晴 已暫時加入聊天。
-  林佳燕 (來賓) 已暫時加入聊天。
-  浦中仁 已暫時加入聊天。
-  Frank (來賓) 已暫時加入聊天。
-  吳哲銓 (外部) 已暫時加入聊天。
-  今井昌彥 (外部) 已暫時加入聊天。
-  林佳燕 (來賓) 已暫時加入聊天。
-  陳世浩副執行長 (來賓) 已暫時加入聊天。
-  「體育局 - 許曉琪 (來賓)」無法再存取聊天。
-  許曉琪 (來賓) 已暫時加入聊天。
-  「許曉琪 (來賓)」無法再存取聊天。
-  許曉琪 (來賓) 已暫時加入聊天。
-  「Frank (來賓)」無法再存取聊天。
-  Frank (來賓) 已暫時加入聊天。
-  「Frank (來賓)」無法再存取聊天。
-  Frank (來賓) 已暫時加入聊天。
-  王又禾 已暫時加入聊天。
-  「林佳燕 (來賓)」無法再存取聊天。

 昨天 下午 3:31 會議已結束: 1 時 12 分 14 秒

全名	加入時間	離開時間
chi 慧禎	2022/4/21 下午 2:27:26	2022/4/21 下午 3:31:29
謝明賢	2022/4/21 下午 2:27:32	2022/4/21 下午 3:31:29
體育局-許曉琪	2022/4/21 下午 2:27:33	2022/4/21 下午 2:27:38
焦文柔 (來賓)	2022/4/21 下午 2:27:33	2022/4/21 下午 3:31:29
黃俊展	2022/4/21 下午 2:27:33	2022/4/21 下午 3:31:29
許斯晴	2022/4/21 下午 2:28:06	2022/4/21 下午 3:31:27
浦中仁	2022/4/21 下午 2:30:20	2022/4/21 下午 3:31:29
林佳燕 (來賓)	2022/4/21 下午 2:30:21	2022/4/21 下午 3:31:29
Frank (來賓)	2022/4/21 下午 2:31:14	2022/4/21 下午 3:01:24
吳哲銓	2022/4/21 下午 2:31:47	2022/4/21 下午 3:31:29
今井昌彥	2022/4/21 下午 2:32:12	2022/4/21 下午 3:29:50
陳世浩副執行長	2022/4/21 下午 2:45:01	2022/4/21 下午 3:31:27
王又禾	2022/4/21 下午 3:18:49	2022/4/21 下午 3:31:29

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年4月22日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>111/4/7 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 光復南路第二階段路型：排水溝持續施作中，預計4/18完成第二階段。第三階段部分工程與第二階段重疊持續施作中，該項目已落後請遠雄公司加速趕辦。</li> <li>2. 遠雄公司表示忠孝東路側預計5月中完成及開放通行。後續若有需要配合新工處調整圍籬，請遠雄公司再行配合辦理。</li> </ol> <p><b>111/4/14 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 光復南路第二階段路型：排水溝持續施作中，因受出工不足，預計4/25完成第二階段。遠雄公司表示目前第三階段及第五階段部分併行施作中，後續進度可加速。</li> </ol> <p><b>111/4/21 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 光復南路第二階段路型：排水溝於4/18完成，預計4/29完成AC鋪設，5月第1週可辦理會勘確認，另第三階段預計於5/29完成。請遠雄公司加速趕辦。</li> </ol>				
二	公共藝術	市府/遠雄	<p><b>111/4/7 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 甲案契約內容於4/7提送至籌備處；乙案於4/7辦理評選會議；丙案(攝影藝術家及民眾參與過程)須待乙案決選後再一併辦理鑑價。請遠雄公司相關行政程序加速辦理。</li> <li>2. 籌備處將召開2023年燈會與甲案藝術家研討會議，後續請遠雄公司協助辦理。</li> </ol> <p><b>111/4/14 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 遠雄公司表示甲案契約內容於4/13發文提送至籌備處；乙案於4/7辦理評選會議，預計5月中辦理鑑價；丙案預計4月底辦理鑑價。</li> </ol> <p><b>111/4/21 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 遠雄公司表示乙案預計5/6辦理鑑價，丙案預計5/12辦理鑑價。請遠雄公司</li> </ol>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 4 月 22 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			加速行政程序期程。				
三	屋頂板折射	遠雄	<p><b>111/4/7 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示近日受天候影響，將盡速完成 5 號通風井交接處，預計 4 月底完成松菸側塗佈，預計 6 月底完成全部屋頂塗佈。</p> <p><b>111/4/14 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示近期施作 5 號通風井交接處及松菸側塗佈，預計 6 月底完成全部塗佈。請遠雄公司於天氣晴朗時加派人手塗佈，期能於 6 月底完成。</p> <p><b>111/4/21 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示本周因受天候影響，塗佈進度不佳，後續於天氣晴朗時會加緊塗佈。</p>				
四	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p><b>111/4/7 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示目前尚未收迄環片試裝結果會議紀錄，目前修正施工計畫中，待收訖會議記錄後再盡速提送施工計畫定稿版。</p> <p><b>111/4/14 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示本案施工計畫書一工處意見於 4/14 收迄，預 4/15 前送予監造審核後再送捷運局一工處備查，擬月底前完成作業。消防防護計畫信義消防中隊審核中（4/6 提出）待通過後，即向捷運公司報備並接續進行消防管轉換作業。</p> <p>3. 請遠雄公司下周會議說明目前預估完成補強工程之期程。</p> <p><b>111/4/21 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司表示施工計畫書預計月底前完成作業，提送至捷運局一工處。另補強工程之期程待施工計畫書修正完成後再行說明。</p>				
五	工程進度表	遠雄	<p><b>111/4/7 會議</b></p> <p>1. 性能防災變更：目前建管處於 3/24 再回文至營建署，請遠雄公司持續追蹤後續相關進度。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年4月22日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>2. 消防變更：消防署煙控模擬審查於 3/18 召開，消防署意見已發出，請遠雄公司盡速確認修正內容。</p> <p>3. 目前工程進度說明(4/1~4/7)：</p> <p>(1) DM280 景觀結構工程：商西排水箱涵需與水利處確認方案後施工，預定完成時間延至 111/7 中。</p> <p>(2) DM272 景觀地磚工程：完成率 84%，預計 7/31 完成</p> <p>(3) DM270 景觀植栽：完成率 96%，灌木巨蛋廣場 4/6~4/20。</p> <p>(4) KF220 光復南路第二階段路型：排水溝持續施作中，預計 4/18 完成第二階段。第三階段部分工程與第二階段重疊持續施作中，該項目已落後請遠雄公司加速趕辦。</p> <p>(5) SP040 商場輕隔間工程：完成 95%，預定完成時間延後至 111/4/30 完成。</p> <p>(6) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 51%，配合機電進度延至 111/5/15 完成。</p> <p>(7) DM060 及 JV080 電梯及電扶工程因上海疫情封城，目前尚有 7 台電梯無法出貨。</p> <p>4. 影響使用執照申請範圍請加緊趕工辦理，如商場 RF 建築工程及車位畫線工程。</p> <p><b>111/4/14 會議</b></p> <p>5. 性能防災變更：遠雄公司表示目前建築中心及營建署尚無任何回應，請遠雄公司持續追蹤後續相關進度。</p> <p>6. 消防變更：遠雄公司表示 3/18 審查意見回復已於本周 mail 提供消防署承辦。預計 5 月召開第 2 次審查會議。</p> <p>7. 目前工程進度說明(4/1~4/7)：</p> <p>(1) DM280 景觀結構工程：商西排水箱涵需與水利處確認方案後施工，預定完成時間延至 111/7 中。請遠雄公司盡速與水利處確認方案，避免延誤使用執照取得。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年4月22日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>(2) DM272 景觀地磚工程：完成率 85%，預計 7/31 完成</p> <p>(3) DM270 景觀植栽：完成率 97%，灌木巨蛋廣場 4/6~4/20。</p> <p>(4) KF220 光復南路第二階段路型：排水溝持續施作中，因受出工不足，預計 4/25 完成第二階段。遠雄公司表示目前第三階段及第五階段部分併行施作中，後續進度可加速。</p> <p>(5) SP040 商場輕隔間工程：完成 96%，預定完成時間延後至 111/4/30 完成。</p> <p>(6) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 53%，配合機電進度延至 111/5/31 完成。</p> <p>(7) DM060 及 JV080 電梯及電扶工程因上海疫情封城，目前尚有 7 台電梯無法出貨；BUSWAY 部分彎頭因深圳疫情影響，出貨時程已有延後。</p> <p>8. SP060 商場 RF 建築工程：請再檢討採發及備料期程，避免延誤使用執照掛件或取得。</p> <p><b>111/4/21 會議</b></p> <p>9. 性能防災變更：遠雄公司表示目前建築中心及營建署尚無任何回應，請遠雄公司持續追蹤後續相關進度。</p> <p>10. 消防變更：遠雄公司表示 3/18 審查意見回復已 mail 提供消防署承辦，待承辦轉各委員審查及提供意見，期能於 5 月召開第 2 次審查會議。</p> <p>11. 目前工程進度說明(4/8~4/21)：</p> <p>(1) DM280 景觀結構工程：商西排水箱涵已與水利處確認方案，後續待設計單位提供圖說後施作。預定完成時間延至 111/7 中。</p> <p>(2) DM272 景觀地磚工程：完成率 86%，預計 7/31 完成</p> <p>(3) DM270 景觀植栽：完成率 97%，灌木巨蛋廣場 4/6~4/20。</p> <p>(4) KF220 光復南路第二階段路型：排水溝於 4/18 完成，預計 4/29 完成 AC 鋪設，5 月第 1 週可辦理會勘確認，另第三階段預計於 5/29 完成。</p> <p>(5) SP040 商場輕隔間工程：完成 96.5%，預定完成時間延後至 111/4/30 完成。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 4 月 22 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			(6) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 56%，配合機電進度延至 111/6/30 完成。 (7) 逸仙首馥鄰損(21 戶)：已完成和解 3 戶+撤銷列管 1 戶。 12. 有關建築物昇降設備使用許可申請，請確認依內政部營建署 104 年 11 月 4 日營署建管字第 1042917912 號函辦理方式，以利加速後續取得使用執照期程。				
六	修正投資執行計畫書	遠雄	<b>111/4/7 會議、111/4/14 會議</b> 1. 遠雄公司表示將會盡快與籌備處討論無法修正或需確認(如大型活動項目)之內容。 <b>111/4/21 會議</b> 2. 遠雄公司表示投資執行計畫書持續修正中。				