

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 512 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 111 年 05 月 19 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳視訊參加者
- 七、會議結論：111.05.19 第 512 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：16 時 12 分

111 年 05 月 19 日 第 512 次 協調 會議 - 參與 視訊 人員

1110519 大巨蛋第512協調工作會議

聊天
檔案
會議記錄
白板
分組討論區
+

此聊天中的某些人是組織外部的人員。他們可

「chi 禎」已加入交談。

「chi 禎」已將會議命名為「1110519大巨蛋第512協調工作會議」。

昨天 下午1:49 會議已開始

已邀請「李忠義」和其他 6 人加入會議。

已邀請「陳星憲 (外部)」加入會議。

已邀請「今井昌彥 (外部)」加入會議。

已邀請「浦中仁」加入會議。

已邀請「吳哲銓 (外部)」加入會議。

「體育局-許曉琪 (來賓)」已離開聊天。

已邀請「體育局-許曉琪 (來賓)」加入會議。

已邀請「黃翔將 (外部)」加入會議。

已邀請「湯國輝 (外部)」加入會議。

「林佳燕 (來賓)」已離開聊天。

「焦文柔 (來賓)」已離開聊天。

「謝明賢 (來賓)」已離開聊天。

昨天 下午4:12 會議已結束: 2時 23分 32秒

全名	加入時間	離開時間
chi 禎	2022/5/19 下午 2:25:57	2022/5/19 下午 4:12:48
林佳燕	2022/5/19 下午 2:26:08	2022/5/19 下午 3:46:54
黃俊展	2022/5/19 下午 2:26:08	2022/5/19 下午 3:46:49
李忠義	2022/5/19 下午 2:26:08	2022/5/19 下午 3:46:49
謝明賢	2022/5/19 下午 2:26:09	2022/5/19 下午 3:47:58
焦文柔 (來賓)	2022/5/19 下午 2:26:09	2022/5/19 下午 3:47:14
體育局-許曉琪 (來賓)	2022/5/19 下午 2:26:09	2022/5/19 下午 4:12:48
大巨蛋第 506 次協調工作會議 (來賓)	2022/5/19 下午 2:26:11	2022/5/19 下午 4:12:47
陳星憲	2022/5/19 下午 2:27:27	2022/5/19 下午 4:12:46
今井昌彥	2022/5/19 下午 2:27:48	2022/5/19 下午 3:46:51
浦中仁	2022/5/19 下午 2:30:28	2022/5/19 下午 3:47:25
吳哲銓	2022/5/19 下午 2:34:14	2022/5/19 下午 4:12:48
湯國輝	2022/5/19 下午 3:40:31	2022/5/19 下午 4:12:48

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年5月20日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/籌備處	<p>111/5/5 會議</p> <p>1. 光復南路第二階段路型：目前施作鋼性路面施作中，預計 5/12 前辦理第一次會勘確認，5/16 前辦理開放車道轉換前會勘。請遠雄公司在考量開放車道轉換時間點，盡量於周末假期完成轉換車道。</p> <p>111/5/12 會議</p> <p>2. 光復南路第二階段路型：預計 5/7 進行 AC 鋪設，5/17 辦理會勘。請遠雄公司注意現場高度差情形。</p> <p>3. 忠孝東路側新工處預計於 5/18 之後開始進行畫線工作，請遠雄公司協助於 5/18 完成人行道轉換。</p> <p>111/5/19 會議</p> <p>4. 光復南路第二階段路型：於 5/1 辦理第 1 次現勘，請遠雄公司盡速依各單位意見調整之修正。若需調整交通維持計畫，請盡速提出調整內容。遠雄公司表示第三階段中間路緣石部分已完成。</p> <p>5. 遠雄公司表示由於部分人行道尚無法開放通行，影響新工處公車停車格畫線，該部分畫線將由遠雄公司辦理。</p>				
二	公共藝術	市府/遠雄	<p>111/4/21 會議、111/4/28 會議、111/5/5 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示乙案預計 5/6 辦理鑑價，丙案預計 5/12 辦理鑑價。請遠雄公司加速行政程序期程。</p> <p>111/5/12 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示乙案於 5/6 辦理鑑價，丙案於 5/12 辦理鑑價。請遠雄公司加速行政程序期程。</p> <p>111/5/19 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示乙案於 5/12 完成鑑價。甲案部分已完成議約，預計 10 月~11 月進場設置。請遠雄公司協助提供甲案相關重要里程碑時間。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 5 月 20 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
三	屋頂板折射	遠雄	<p>111/4/21 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示本周因受天候影響，塗佈進度不佳，後續於天氣晴朗時會加緊塗佈。</p> <p>111/4/28 會議、111/5/5 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示因受天候及近期疫情影響，塗佈進度不佳，後續於天氣晴朗時會加緊塗佈。另有關 2 塊剝落經初步判斷屬單一各案，因為清潔過程造成黏著度不佳。</p> <p>111/5/12 會議、111/5/19 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示因受天候影響，塗佈進度不佳，目前以 6 月底前完成光復國小側天溝下方範圍為主。</p>				
四	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p>111/5/5 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示預計 5/16 提出修正施工計畫，預計 5/20 前與捷運局討論。該部分捷運局來函要求 5/9 提送，建議遠雄公司回文通知延後提送修正施工計畫書。</p> <p>2. 提醒遠雄公司盡速完成施工計畫書審查，避免影響使用執照取得。</p> <p>111/5/12 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示已有行文至捷運局延後提送修正施工計畫書，預計 5 月底提出。提醒遠雄公司盡速完成施工計畫書審查，避免影響使用執照取得。</p> <p>111/5/19 會議</p> <p>4. 遠雄公司表示預計下周至捷運局討論修正施工計畫書內容。提醒遠雄公司盡速完成施工計畫書審查，避免影響使用執照取得。</p>				
五	工程進度表	遠雄	<p>111/5/5 會議</p> <p>1. 性能防災變更：目前營建署認為遠雄巨蛋公司提報防火避難性能設計第四次變更案時，並未提及將另案申辦上述免適用「消防法」案，需待消防排煙審查後再行核定。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 5 月 20 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>2. 消防排煙審查：遠雄公司表示預計 5/9 至消防署討論複審意見內容，後續再行確認是否能排入 5/20 審查會議。</p> <p>3. 目前工程進度說明(4/29~5/5)：</p> <p>(1) DM272 景觀地磚工程：完成率 88%，預計 7/31 完成</p> <p>(2) DM270 景觀植栽：完成率 97%，灌木巨蛋廣場 4/6~4/20，剩餘 3%為收尾作業，配合介面工項進度。</p> <p>(3) KF220 光復南路第二階段路型：目前施作鋼性路面施作中，預計 5/12 前辦理第一次會勘確認，5/16 前辦理開放車道轉換前會勘。</p> <p>(4) SP040 商場輕隔間工程：完成 97.3%，預定完成時間延後至 111/5/15 完成。</p> <p>(5) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 63%，配合機電進度延至 111/7/15 完成。</p> <p>(6) DMF120、DMF110、JVf130 因消防局現場行政指導調整配置，預定完成時間延後至 111/6/15。</p> <p>(7) 因性能防災變更程序尚未完成，預計使照取得時間延後至 111/12 月份。</p> <p>111/5/12 會議</p> <p>4. 性能防災變更：目前營建署認為遠雄巨蛋公司提報防火避難性能設計第四次變更案時，並未提及將另案申辦上述免適用「消防法」案，需待消防排煙審查後再行核定。</p> <p>5. 消防排煙審查：遠雄公司表示於 5/9 至消防署討論複審意見內容，5/11 已提送修正內容至消防署辦理簽辦，預計排入 5 月底審查會議。</p> <p>6. 目前工程進度說明(5/5~5/12)：</p> <p>(1) DM272 景觀地磚工程：完成率 88%，預計 7/31 完成</p> <p>(2) DM270 景觀植栽：完成率 97%，灌木巨蛋廣場 4/6~4/20，剩餘 3%為收尾作業，配合介面工項進度。</p> <p>(3) KF220 光復南路第二階段路型：預計 5/7 進行 AC 鋪設，5/17 辦理會勘。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年5月20日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>請遠雄公司注意現場高度差情形。</p> <p>(4) SP040 商場輕隔間工程：完成 97.5%，預定完成時間延後至 111/5/15 完成。</p> <p>(5) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 68%，配合機電進度延至 111/7/15 完成。</p> <p>(6) DM240 巨蛋廁所裝修工程：因給排水出工數不足，影響進度，預計完成時間至 111/6/30。</p> <p>111/5/19 會議</p> <p>7. 性能防災變更：目前營建署認為遠雄巨蛋公司提報防火避難性能設計第四次變更案時，並未提及將另案申辦上述免適用「消防法」案，需待消防排煙審查後再行核定。</p> <p>8. 消防排煙審查：遠雄公司表示於 5/9 至消防署討論複審意見內容，5/11 已提送修正內容至消防署辦理簽辦，目前 5/20 會議無法排入，另於 5/26 召開會議。</p> <p>9. 目前工程進度說明(5/13~5/19)：</p> <p>(1) DM272 景觀地磚工程：完成率 88%，預計 7/31 完成。</p> <p>(2) DM270 景觀植栽：完成率 97%，灌木巨蛋廣場 4/6~4/20，剩餘 3% 為收尾作業，配合介面工項進度。</p> <p>(3) KF220 光復南路第二階段路型：於 5/1 辦理第 1 次現勘，請遠雄公司盡速依各單位意見調整之修正。若需調整交通維持計畫，請盡速提出調整內容。遠雄公司表示第三階段中間路緣石部分已完成。</p> <p>(4) SP040 商場輕隔間工程：完成 97.7%，預定完成時間延後至 111/5/20 完成。</p> <p>(5) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 73%，配合機電進度延至 111/7/15 完成。</p> <p>(6) SP260 及 SP060 預計完成時間延後至 111/7/31 完成。</p> <p>10. 遠雄公司表示目前因受疫情影響出工數下降 1-3 成，亦有影響工程進度。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年5月20日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
六	修正投資執行計畫書	遠雄	111/4/28 會議、111/5/5 會議、111/5/12 會議 1. 遠雄公司表示投資執行計畫書持續修正中。 111/5/19 會議 2. 請遠雄公司後續提送投資執行計畫書時，檢附修正項目對照表。				