

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 511 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 111 年 05 月 12 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳視訊參加者
- 七、會議結論：111.05.12 第 511 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 13 分

111 年 05 月 12 日 第 511 次 協調 會議 - 參與 視訊 人員

1110512大巨蛋第511次協調工作會議
聊天 檔案 會議記錄 白板 分組討論區 十

此會議聊天已停用通知 · 設定

「chi慧禎」已加入交談。

「chi慧禎」已將會議命名為「1110512大巨蛋第511次協調工作會議」。

昨天 下午2:14 會議已開始

已邀請「陳星憲 (外部)」和其他 3 人加入會議。

已邀請「體育局-許曉琪 (來賓)」加入會議。

已邀請「體育局-林佳燕 (來賓)」加入會議。

謝

謝明賢 (來賓) 昨天 下午2:31

請問主席發言了嗎？

已邀請「吳哲銓 (外部)」加入會議。

已邀請「大巨蛋第506次協調工作會議 (來賓)」加入會議。

「謝明賢 (來賓)」已離開聊天。

已邀請「謝明賢 (來賓)」加入會議。

「大巨蛋第506次協調工作會議 (來賓)」已離開聊天。

已邀請「大巨蛋第506次協調工作會議 (來賓)」加入會議。

「體育局-許曉琪 (來賓)」已離開聊天。

已邀請「大巨蛋第506次協調工作會議 (來賓)」加入會議。

「大巨蛋第506次協調工作會議 (來賓)」已離開聊天。

昨天 下午3:13 會議已結束: 58分 48秒

全名	加入時間	離開時間
chi 慧禎	2022/5/12 下午 2:25:21	2022/5/12 下午 3:13:12
陳星憲	2022/5/12 下午 2:25:27	2022/5/12 下午 3:13:10
謝明賢	2022/5/12 下午 2:25:28	2022/5/12 下午 3:13:12
浦中仁	2022/5/12 下午 2:25:28	2022/5/12 下午 3:13:12
黃俊展	2022/5/12 下午 2:25:28	2022/5/12 下午 3:13:12
體育局-許曉琪	2022/5/12 下午 2:26:38	2022/5/12 下午 3:08:29
體育局-林佳燕	2022/5/12 下午 2:28:04	2022/5/12 下午 3:13:12
吳哲銓	2022/5/12 下午 2:32:28	2022/5/12 下午 3:13:08
大巨蛋第 506 次協調工作會議 (來賓)	2022/5/12 下午 2:34:16	2022/5/12 下午 3:00:27
陳世浩		

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年5月13日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>111/4/28 會議</p> <p>1. 光復南路第二階段路型：目前施作鋼性鋪面澆置中，預計下周三完成，5/7.5/8施作公車站亭鋪面工程，預計5/9辦理會勘確認。</p> <p>2. 遠雄公司表示全部光復南路工項預計7/24前完成。仍請遠雄公司追趕工進。</p> <p>111/5/5 會議</p> <p>3. 光復南路第二階段路型：目前施作鋼性路面施作中，預計5/12前辦理第一次會勘確認，5/16前辦理開放車道轉換前會勘。請遠雄公司在考量開放車道轉換時間點，盡量於周末假期完成轉換車道。</p> <p>111/5/12 會議</p> <p>4. 光復南路第二階段路型：預計5/7進行AC鋪設，5/17辦理會勘。請遠雄公司注意現場高度差情形。</p> <p>5. 忠孝東路側新工處預計於5/18之後開始進行畫線工作，請遠雄公司協助於5/18完成人行道轉換。</p>				
二	公共藝術	市府/遠雄	<p>111/4/14 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示甲案契約內容於4/13發文提送至籌備處；乙案於4/7辦理評選會議，預計5月中辦理鑑價；丙案預計4月底辦理鑑價。</p> <p>111/4/21 會議、111/4/28 會議、111/5/5 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示乙案預計5/6辦理鑑價，丙案預計5/12辦理鑑價。請遠雄公司加速行政程序期程。</p> <p>111/5/12 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示乙案於5/6辦理鑑價，丙案於5/12辦理鑑價。請遠雄公司加速行政程序期程。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 5 月 13 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
三	屋頂板折射	遠雄	<p>111/4/21 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示本周因受天候影響，塗佈進度不佳，後續於天氣晴朗時會加緊塗佈。</p> <p>111/4/28 會議、111/5/5 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示因受天候及近期疫情影響，塗佈進度不佳，後續於天氣晴朗時會加緊塗佈。另有關 2 塊剝落經初步判斷屬單一各案，因為清潔過程造成黏著度不佳。</p> <p>111/5/12 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示因受天候影響，塗佈進度不佳，目前以 6 月底前完成光復國小側天溝下方範圍為主。</p>				
四	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p>111/4/28 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示消防防護計畫已轉捷運公司辦理報備中。環片施工計畫書因捷運局仍有部分意見，現場目前無法開始施作環片安裝。</p> <p>111/5/5 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示預計 5/16 提出修正施工計畫，預計 5/20 前與捷運局討論。該部分捷運局來函要求 5/9 提送，建議遠雄公司回文通知延後提送修正施工計畫書。</p> <p>3. 提醒遠雄公司盡速完成施工計畫書審查，避免影響使用執照取得。</p> <p>111/5/12 會議</p> <p>4. 遠雄公司表示已有行文至捷運局延後提送修正施工計畫書，預計 5 月底提出。提醒遠雄公司盡速完成施工計畫書審查，避免影響使用執照取得。</p>				
五	工程進度表	遠雄	<p>111/4/28 會議</p> <p>1. 性能防災變更：目前營建署認為遠雄巨蛋公司提報防火避難性能設計第四次變更案時，並未提及將另案申辦上述免適用「消防法」案，需待消防排煙審查後再行核定。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年5月13日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>2. 消防排煙審查：遠雄公司表示預計 5/20 召開第 2 次審查會議，有需要與主管機關及委員確認之項目，建議遠雄公司可行文辦理會勘。</p> <p>3. 目前工程進度說明(4/21~4/28)：</p> <p>(1) DM280 景觀結構工程：商西排水箱涵已與水利處確認方案，後續待設計單位 5/3 提供圖說後採發施工。預定完成時間延至 111/7 中。</p> <p>(2) DM272 景觀地磚工程：完成率 88%，預計 7/31 完成</p> <p>(3) DM270 景觀植栽：完成率 97%，灌木巨蛋廣場 4/6~4/20，剩餘 3%為收尾作業，配合介面工項進度。</p> <p>(4) KF220 光復南路第二階段路型：目前施作鋼性鋪面澆置中，預計下周三完成，5/7.5/8 施作公車站亭鋪面工程，預計 5/9 辦理會勘確認。</p> <p>(5) SP040 商場輕隔間工程：完成 97%，預定完成時間延後至 111/4/30 完成。</p> <p>(6) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 60%，配合機電進度延至 111/6/30 完成。</p> <p>(7) JV120BF 防火門工程：請區分商場 B2F 及 B3F 及除外樓層之立樞及門扇完成進度。</p> <p>111/5/5 會議</p> <p>4. 性能防災變更：目前營建署認為遠雄巨蛋公司提報防火避難性能設計第四次變更案時，並未提及將另案申辦上述免適用「消防法」案，需待消防排煙審查後再行核定。</p> <p>5. 消防排煙審查：遠雄公司表示預計 5/9 至消防署討論複審意見內容，後續再行確認是否能排入 5/20 審查會議。</p> <p>6. 目前工程進度說明(4/29~5/5)：</p> <p>(1) DM272 景觀地磚工程：完成率 88%，預計 7/31 完成</p> <p>(2) DM270 景觀植栽：完成率 97%，灌木巨蛋廣場 4/6~4/20，剩餘 3%為收尾作業，配合介面工項進度。</p> <p>(3) KF220 光復南路第二階段路型：目前施作鋼性路面施作中，預計 5/12 前</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年5月13日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>辦理第一次會勘確認，5/16前辦理開放車道轉換前會勘。</p> <p>(4) SP040商場輕隔間工程：完成97.3%，預定完成時間延後至111/5/15完成。</p> <p>(5) DM050巨蛋公共裝修：完成率63%，配合機電進度延至111/7/15完成。</p> <p>(6) DMF120、DMF110、JVF130因消防局現場行政指導調整配置，預定完成時間延後至111/6/15。</p> <p>(7) 因性能防災變更程序尚未完成，預計使照取得時間延後至111/12月份。</p> <p>111/5/12會議</p> <p>7. 性能防災變更：目前營建署認為遠雄巨蛋公司提報防火避難性能設計第四次變更案時，並未提及將另案申辦上述免適用「消防法」案，需待消防排煙審查後再行核定。</p> <p>8. 消防排煙審查：遠雄公司表示於5/9至消防署討論複審意見內容，5/11已提送修正內容至消防署辦理簽辦，預計排入5月底審查會議。</p> <p>9. 目前工程進度說明(5/5~5/12)：</p> <p>(1) DM272景觀地磚工程：完成率88%，預計7/31完成</p> <p>(2) DM270景觀植栽：完成率97%，灌木巨蛋廣場4/6~4/20，剩餘3%為收尾作業，配合介面工項進度。</p> <p>(3) KF220光復南路第二階段路型：預計5/7進行AC鋪設，5/17辦理會勘。請遠雄公司注意現場高度差情形。</p> <p>(4) SP040商場輕隔間工程：完成97.5%，預定完成時間延後至111/5/15完成。</p> <p>(5) DM050巨蛋公共裝修：完成率68%，配合機電進度延至111/7/15完成。</p> <p>(6) DM240巨蛋廁所裝修工程：因給排水出工數不足，影響進度，預計完成時間至111/6/30。</p>				
六	修正投資執	遠雄	111/4/28會議、111/5/5會議、111/5/12會議				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年5月13日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
	行計畫書		1. 遠雄公司表示投資執行計畫書持續修正中。				