

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 516 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 111 年 06 月 16 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳視訊參加者
- 七、會議結論：111.06.16 第 516 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 42 分

111 年 06 月 16 日 第 516 次 協調 會議-參與 視訊 人員

1110616 **大巨蛋第516次協調工作會議**
聊天 檔案 出席 會議記錄 白板 分組討論

此聊天中的某些人是組織外部的人員。他

「chi 禎」已加入交談。

「chi 禎」已將會議命名為「1110616大巨蛋第516次協調工作會議」。

昨天 下午2:11 會議已開始

已邀請「謝明賢 (來賓)」加入會議。

已邀請「陳星憲 (外部)」加入會議。

已邀請「李忠義」加入會議。

已邀請「1110616 (來賓)」加入會議。

已邀請「體育局-許曉琪 (來賓)」加入會議。

已邀請「今井昌彥 (外部)」加入會議。

已邀請「1110616 (來賓)」加入會議。

「1110616 (來賓)」已離開聊天。

已邀請「焦文柔 (來賓)」加入會議。

已邀請「林佳燕 (來賓)」加入會議。

已邀請「浦中仁」加入會議。

已邀請「吳哲銓 (外部)」加入會議。

已邀請「黃俊展 (外部)」加入會議。

已邀請「葉顧問 (來賓)」加入會議。

「葉顧問 (來賓)」已離開聊天。

已邀請「葉顧問 (來賓)」加入會議。

昨天 下午3:42 會議已結束: 1時 31分 3秒

| 全名 | 加入時間 | 離開時間 |
|--------------|----------------------|----------------------|
| chi 禎 | 2022/6/16 下午 2:26:50 | 2022/6/16 下午 3:42:17 |
| 謝明賢 | 2022/6/16 下午 2:26:55 | 2022/6/16 下午 3:42:17 |
| 陳星憲 | 2022/6/16 下午 2:27:37 | 2022/6/16 下午 3:42:15 |
| 李忠義 | 2022/6/16 下午 2:28:02 | 2022/6/16 下午 3:42:17 |
| 1110616 (來賓) | 2022/6/16 下午 2:28:21 | 2022/6/16 下午 3:42:16 |
| 體育局-許曉琪 | 2022/6/16 下午 2:28:58 | 2022/6/16 下午 3:42:17 |
| 今井昌彥 | 2022/6/16 下午 2:29:14 | 2022/6/16 下午 3:42:17 |
| 焦文柔 (來賓) | 2022/6/16 下午 2:30:48 | 2022/6/16 下午 3:42:17 |
| 林佳燕 | 2022/6/16 下午 2:31:20 | 2022/6/16 下午 3:42:17 |
| 浦中仁 | 2022/6/16 下午 2:32:47 | 2022/6/16 下午 3:42:17 |
| 吳哲銓 | 2022/6/16 下午 2:33:13 | 2022/6/16 下午 3:42:17 |
| 黃俊展 | 2022/6/16 下午 2:41:39 | 2022/6/16 下午 3:42:15 |
| 葉顧問 | 2022/6/16 下午 2:47:23 | 2022/6/16 下午 3:42:15 |

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年6月17日

| 序號 | 工作項目 | 執行單位 | 會議結論 | 辦理情形 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 備註 |
|----|--|------------|---|------|--------|--------|----|
| 一 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 | 遠雄/ 籌備處 | <p>111/6/2 會議</p> <p>1. 光復南路第二階段路型：預計 6/10 完成路型改善(依核准交維計畫路型辦理)，6/13 辦理第 2 次履勘。第三階段路型併行施作中，待第二階段完成履勘及確認後，即可進行第四階段路型調整。</p> <p>111/6/9 會議</p> <p>2. 光復南路第二階段路型：因天候影響預計 6/13 完成路型改善，第 2 次履勘延至 6/21。建議於下周先針對廠路口圍籬方式辦理會勘。</p> <p>3. 依遠雄公司說明光復南路工項預計 7/24 前完成，仍請遠雄公司追趕工進。</p> <p>111/6/16 會議</p> <p>4. 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示已依核准交通維持計畫路型改善完成，可辦理第 2 次履勘，預計於 6/21 辦理。</p> <p>5. 依遠雄公司光復南路地下引道及車型斜坡道區段進度表預計 7/24 前完成，仍請遠雄公司追趕工進。</p> | | | | |
| 二 | 公共藝術 | 市府/遠雄 | <p>111/6/2 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示乙案及丙案廠商修正後內容，委員審查中。</p> <p>2. 請遠雄公司在盡速提供甲案相關重要里程碑時間。</p> <p>111/6/9 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示乙案於 6/2 提送修正鑑價報告書，預計 6/17 委員書面審查；丙案於 5/27 提送修正鑑價報告書，預計 6/15 委員書面審查。</p> <p>4. 遠雄公司已提供甲案相關里程碑時程給予籌備處。</p> <p>111/6/16 會議</p> <p>5. 修正前次會議紀錄遠雄公司為已提供甲案相關進度表時程給予籌備處。</p> <p>6. 遠雄公司表示乙案及丙案修正鑑價報告書委員書面審查中。</p> <p>7. 籌備處於本周已收到遠雄公司提送甲案相關里程碑時程資料。</p> | | | | |

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 6 月 17 日

| 序號 | 工作項目 | 執行單位 | 會議結論 | 辦理情形 | 預定 完成 日期 | 實際 完成 日期 | 備註 |
|----|--------------|------|---|------|----------------|----------------|----|
| 三 | 屋頂板折射 | 遠雄 | <p>111/5/26 會議</p> <p>1. 修正上週會議紀錄，6月底前為完成忠孝東路側天溝下方範圍為主。</p> <p>2. 遠雄公司表示因近期多為雨天，塗佈進度不佳，會加速於6月底前完成忠孝東路側天溝下方範圍，其他區域預估完成時程會再另外提出。</p> <p>111/6/2 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示因近期多為雨天，塗佈進度不佳，會加速於6月底前完成忠孝東路側天溝下方範圍。</p> <p>4. 請遠雄公司下次會議提出其他區域預估完成時程。</p> <p>111/6/9 會議、111/6/16 會議</p> <p>5. 遠雄公司表示因近期多為雨天，塗佈進度不佳，會加速於6月底前完成忠孝東路側天溝下方範圍，其他範圍預計於8月底完成。</p> | | | | |
| 四 | 捷運隧道修復補強工程施工 | 遠雄 | <p>111/6/2 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示預計本周會行文說明施工計畫書審查意見回復說明。</p> <p>2. 提醒遠雄公司盡速完成施工計畫書審查，避免後續施工時間影響使用執照取得。</p> <p>111/6/9 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示於6/6回覆說明施工計畫書審查意見至捷運局，捷運局預計2週內回覆。</p> <p>4. 提醒遠雄公司盡速完成施工計畫書審查，避免後續施工時間影響使用執照取得。</p> <p>111/6/16 會議</p> <p>5. 遠雄公司表示於6/6回覆說明施工計畫書審查意見至捷運局，捷運局簽核中預計2週內回覆。</p> <p>6. 籌備處提醒遠雄公司捷運設施及周邊觀測系統監測報告，請準時提送至相關單位。</p> | | | | |

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年6月17日

| 序號 | 工作項目 | 執行單位 | 會議結論 | 辦理情形 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 備註 |
|----|-------|------|---|------|--------|--------|----|
| 五 | 工程進度表 | 遠雄 | <p>111/6/2 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 消防排煙審查：遠雄公司表示目前尚未收迄會議紀錄，待收迄紀錄後將盡速提送修正內容，以利排入6月份審查大會。 2. 目前工程進度說明(5/27~6/2)： <ol style="list-style-type: none"> (1) DM272 景觀地磚工程：完成率 89%，預計 7/31 完成。 (2) DM272 松菸文創景觀工程：完成率 95%，預計完成時間 111/6/20。 (3) KF220 光復南路第二階段路型：預計 6/10 完成路型改善(依核准交維計畫路型辦理)，6/13 辦理第 2 次履勘。第三階段路型併行施作中，待第二階段完成履勘及確認後，即可進行第四階段路型調整。 (4) SP040 商場輕隔間工程：完成 98.1%，預定完成時間延後至 111/7/15 完成。 (5) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 78%，配合機電進度延至 111/7/15 完成。 (6) JV192 車位畫線工程：完程序 77%，預計完成時間 111/7/31。 (7) DM060 巨蛋電梯預計 3 台 6/9 到場，其他 2 台製程中；捷運區電梯 1 台預計 6/9 到場，1 台製程中。 (8) 逸仙首馥鄰損：目前和解 8/21 戶，5/31 首馥公設協議書用印完成。 <p>111/6/9 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 消防排煙審查：遠雄公司表示已收訖消防局審查意見，並於 6/8 提供回覆說明及修正內容，目前暫定 6 月底召開審查大會。 4. 目前工程進度說明(6/2~6/9)： <ol style="list-style-type: none"> (1) DM272 景觀地磚工程：完成率 92%，預計 7/31 完成。 (2) DM272 松菸文創景觀工程：完成率 95%，預計完成時間 111/6/20。 (3) KF220 光復南路第二階段路型：因天候影響預計 6/13 完成路型改善，第 2 次履勘延至 6/21。 (4) SP040 商場輕隔間工程：完成 98.2%，預定完成時間延後至 111/7/15 完 | | | | |

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 6 月 17 日

| 序號 | 工作項目 | 執行單位 | 會議結論 | 辦理情形 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 備註 |
|----|-----------|------|---|------|--------|--------|----|
| | | | <p>成。</p> <p>(5) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 82%，配合機電進度延至 111/7/15 完成。</p> <p>(6) JV192 車位畫線工程：完程序 77%，預計完成時間 111/7/31。</p> <p>(7) DM060 巨蛋電梯 3 台於 6/9 到場，其他 2 台製程中，控管 6 月底到場；捷運區電梯 1 台於 6/9 到場，1 台製程中，控管 6 月底到場。</p> <p>(8) 機電項目若已完成設備安裝，剩餘測試部分，請於備註內說明。</p> <p>111/6/16 會議</p> <p>5. 消防排煙審查：遠雄公司表示目前消防局轉委員確認中，預計 6/24 前回覆，預計 6/30 召開審查大會。</p> <p>6. 目前工程進度說明(6/10~6/16)：</p> <p>(1) DM272 景觀地磚工程：完成率 92%，預計延後至 111/8/20。</p> <p>(2) DM272 松菸文創景觀工程：完成率 95%，預計完成時間 111/6/20。</p> <p>(3) KF220 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示已依核准交通維持計畫路型改善完成，可辦理第 2 次履勘，預計於 6/21 辦理。</p> <p>(4) SP040 商場輕隔間工程：完成 98.4%，預定完成時間延後至 111/7/15 完成。</p> <p>(5) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 83%，配合機電進度延至 111/7/15 完成。</p> <p>(6) JV192 車位畫線工程：完程序 78%，預計完成時間 111/7/31。</p> <p>(7) 機電巨蛋 1F~4F 部分風管工程因受疫情影響延後至 111/7/15 完成。</p> | | | | |
| 六 | 修正投資執行計畫書 | 遠雄 | <p>111/5/19 會議</p> <p>1. 請遠雄公司後續提送投資執行計畫書時，檢附修正項目對照表。</p> <p>111/5/26 會議、111/6/2 會議、111/6/9 會議、111/6/16 會議</p> <p>2. 遠雄公司預計 6 月底提送修正投資執行計畫書及對照表。</p> | | | | |