

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 518 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 111 年 06 月 30 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 00 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳視訊參加者
- 七、會議結論：111.06.30 第 518 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 01 分

111 年 06 月 30 日第 518 次協調會議-參與視訊人員

1110630大巨蛋第518次協調工作會議 聊天 檔案 出席 會議記錄 白

此聊天中的某些人是組

- 6/30 下午1:19 會議已開始
- 已邀請「體育局-許曉琪 (來賓)」和其他 2 人加入會議。
- 已邀請「大巨蛋518次會議 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「1110623 (來賓)」加入會議。
- 「大巨蛋518次會議 (來賓)」已離開聊天。
- 已邀請「體育局-許曉琪 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「體育局-焦文柔 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「戴景生」加入會議。
- 已邀請「浦中仁」加入會議。
- 已邀請「Frank (來賓)」加入會議。
- 已邀請「李忠義」加入會議。
- 已邀請「今井昌彥 (外部)」加入會議。
- 已邀請「許斯晴」加入會議。
- 已邀請「體育局-焦文柔 (來賓)」加入會議。
- 「體育局-焦文柔 (來賓)」已離開聊天。
- 已邀請「陳星憲 (外部)」加入會議。
- 已邀請「黃俊展 (外部)」加入會議。
- 「1110623 (來賓)」已離開聊天。
- 6/30 下午3:01 會議已結束: 1時 42分 6秒

全名	加入時間	離開時間
chi 禎	2022/6/30 下午 1:56:09	2022/6/30 下午 3:01:39
體育局-許曉琪	2022/6/30 下午 1:56:27	2022/6/30 下午 3:01:36
謝明賢	2022/6/30 下午 1:56:28	2022/6/30 下午 3:01:39
技監	2022/6/30 下午 1:57:03	2022/6/30 下午 2:58:26
體育局-焦文柔	2022/6/30 下午 1:57:49	2022/6/30 下午 3:01:39
戴景生	2022/6/30 下午 1:58:14	2022/6/30 下午 3:01:39
浦中仁	2022/6/30 下午 1:58:50	2022/6/30 下午 3:01:39
Frank (來賓)	2022/6/30 下午 2:00:46	2022/6/30 下午 3:01:37
李忠義	2022/6/30 下午 2:00:48	2022/6/30 下午 3:01:39
今井昌彥	2022/6/30 下午 2:00:51	2022/6/30 下午 3:01:39
許斯晴	2022/6/30 下午 2:06:46	2022/6/30 下午 2:55:40
陳星憲	2022/6/30 下午 2:52:38	2022/6/30 下午 3:01:34
黃俊展	2022/6/30 下午 2:53:33	2022/6/30 下午 3:01:38

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年7月1日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>111/6/16 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示已依核准交通維持計畫路型改善完成，可辦理第2次履勘，預計於6/21辦理。 2. 依遠雄公司光復南路地下引道及車型斜坡道區段進度表預計7/24前完成，仍請遠雄公司追趕工進。 <p>111/6/23 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示於6/21辦理第2次履勘，預計本周完成第2次履勘缺失改善，預計6/27請交通局至現場確認。另預計光復南路地下引道全部完成時程修改至9/30。 4. 籌備處提醒光復南路(忠孝東路至市民大道段)路型改善工程案發出缺失改善期限為111年6月30日，仍請遠雄公司加速趕辦。 <p>111/6/30 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. 光復南路第二階段路型：預計6/30下午辦理第3次履勘。另預計光復南路地下引道全部完成時程修改至9/30。 6. 提醒遠雄公司光復南路路型改善工程已延遲，請加速趕辦。 				
二	公共藝術	市府/遠雄	<p>111/6/16 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 修正前次會議紀錄遠雄公司為已提供甲案相關進度表時程給予籌備處。 2. 遠雄公司表示乙案及丙案修正鑑價報告書委員書面審查中。 3. 籌備處於本周已收到遠雄公司提送甲案相關里程碑時程資料。 <p>111/6/23 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 遠雄公司表示甲案修正里程碑時程資料，預計於本周提供。預計下周先提供鑑價報告書初稿給予籌備處，待確認後再函轉文化部。 <p>111/6/30 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. 遠雄公司表示甲案里程碑時程資料已於上周五提供，甲案已開始進場施作。丙案鑑價報告書初稿於6/29提供文化部審閱，乙案鑑價報告書初稿預計於 				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年7月1日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			7/4 提供文化部審閱。				
三	屋頂板折射	遠雄	<p>111/6/9 會議、111/6/16 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示因近期多為雨天，塗佈進度不佳，會加速於 6 月底前完成忠孝東路側天溝下方範圍，其他範圍預計於 8 月底完成。</p> <p>111/6/23 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示會加速於 6 月底前完成忠孝東路側天溝下方範圍，忠孝東路側天溝上方範圍預計 8 月底完成，其他範圍預計 10 月底完成。</p> <p>111/6/30 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示忠孝東路側天溝下方範圍於本周完成，忠孝東路側天溝上方範圍預計 8 月底完成，其他範圍預計 10 月底完成。</p>				
四	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p>111/6/16 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示於 6/6 回覆說明施工計畫書審查意見至捷運局，捷運局簽核中預計 2 週內回覆。</p> <p>2. 籌備處提醒遠雄公司捷運設施及周邊觀測系統監測報告，請準時提送至相關單位。</p> <p>111/6/23 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示捷運局已回復施工計畫書意見，預計 7/15 前提送施工計畫及安排實體演。</p> <p>4. 提醒遠雄公司盡速完成施工計畫書審查，避免後續施工時間影響使用執照取得。</p> <p>111/6/30 會議</p> <p>5. 遠雄公司表示預計於 7/7 辦理環片組裝實體演練，預計 7/15 前提送施工計畫，預計施工時間為 4 個月。</p> <p>6. 提醒遠雄公司盡速完成施工計畫書審查，避免後續施工時間影響使用執照取得。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年7月1日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
五	工程進度表	遠雄	<p>111/6/16 會議</p> <p>1. 消防排煙審查：遠雄公司表示目前消防局轉委員確認中，預計 6/24 前回覆，預計 6/30 召開審查大會。</p> <p>2. 目前工程進度說明(6/10~6/16)：</p> <p>(1) DM272 景觀地磚工程：完成率 92%，預計延後至 111/8/20。</p> <p>(2) DM272 松菸文創景觀工程：完成率 95%，預計完成時間 111/6/20。</p> <p>(3) KF220 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示已依核准交通維持計畫路型改善完成，可辦理第 2 次履勘，預計於 6/21 辦理。</p> <p>(4) SP040 商場輕隔間工程：完成 98.4%，預定完成時間延後至 111/7/15 完成。</p> <p>(5) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 83%，配合機電進度延至 111/7/15 完成。</p> <p>(6) JV192 車位畫線工程：完程序 78%，預計完成時間 111/7/31。</p> <p>(7) 機電巨蛋 1F~4F 部分風管工程因受疫情影響延後至 111/7/15 完成。</p> <p>111/6/23 會議</p> <p>3. 消防排煙審查：遠雄公司表示目前消防局轉委員確認中，審查大會時間尚未確定，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p> <p>4. 目前工程進度說明(6/17~6/23)：</p> <p>(1) MS020 預定竣工日修正為 111/9/21，取得使用執照延後至 112/3/17。</p> <p>(2) 升降設備許可證：第一階段於 6/13 掛件，預計 6/27 及 6/29 進行安檢。</p> <p>(3) DM272 景觀地磚工程：完成率 92%，預計延後至 111/8/31。</p> <p>(4) DM272 松菸文創景觀工程：完成率 95%，預計完成時間 111/6/30。</p> <p>(5) KF220 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示於 6/21 辦理第 2 次履勘，預計本周完成第 2 次履勘缺失改善，預計 6/27 請交通局至現場確認。</p> <p>(6) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 84%，配合機電進度延至 111/7/15 完成。</p> <p>(7) JV192 車位畫線工程：完程序 81%，預計完成時間 111/7/31。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年7月1日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>(8) 相關廁所裝修工程，請將衛浴設備安裝進度納入，以較符實際執行狀況。</p> <p>111/6/30 會議</p> <p>5. 消防排煙審查：遠雄公司表示目前消防局轉委員確認中，審查大會時間預計7月下旬，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p> <p>6. 目前工程進度說明(6/24~6/30)：</p> <p>(1) 升降設備許可證：第1批於6/27及6/29完成安檢，第2批預計於7/4及7/7辦理安檢。</p> <p>(2) 鄰損逸仙首馥：已完成15戶和解，已完成2/3和解。</p> <p>(3) DM272 景觀地磚工程：完成率92%，預計延後至111/8/31。</p> <p>(4) DM272 松菸文創景觀工程：完成率95%，預計完成時間111/6/30。</p> <p>(5) KF220 光復南路第二階段路型：預計6/30下午辦理第3次履勘。另預計光復南路地下引道全部完成時程修改至9/30。</p> <p>(6) DM050 巨蛋公共裝修：完成率84.5%，配合機電進度延至111/9/30完成。</p> <p>(7) JV192 車位畫線工程：完程序81%，預計完成時間111/7/31。</p> <p>7. 請遠雄公司再檢討第1期使用執照時間及消檢程序時程是否可再縮短。</p>				
六	修正投資執行計畫書	遠雄	<p>111/5/26 會議、111/6/2 會議、111/6/9 會議、111/6/16 會議</p> <p>1. 遠雄公司預計6月底提送修正投資執行計畫書及對照表。</p> <p>111/6/30 會議</p> <p>2. 遠雄公司於本周先行提供投資執行計畫書修正內容，預計下周行文提送。</p>				