

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 519 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 111 年 07 月 07 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳視訊參加者
- 七、會議結論：111.07.07 第 519 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 28 分

111 年 07 月 07 日 第 519 次 協調 會議-參與 視訊 人員

1110707大巨蛋第519次協調工作會議 聊天 檔案 出席 會議記錄 白板 分組

此聊天中的某些人是組織外部的人

- 「chi慧禎」已加入交談。
- 「chi慧禎」已將會議命名為「1110707大巨蛋第519次協調工作會議」。
- 昨天 下午1:58 會議已開始
- 已邀請「體育局-許曉琪(來賓)」和其他 3 人加入會議。
- 已邀請「陳星憲(外部)」加入會議。
- 已邀請「體育局-林佳燕(來賓)」加入會議。
- 已邀請「焦文柔(來賓)」加入會議。
- 已邀請「籌備處——陳世浩副執行長(來賓)」加入會議。
- 已邀請「今井昌彥(外部)」加入會議。
- 已邀請「李忠義」加入會議。
- 已邀請「吳哲銓(外部)」加入會議。
- 「籌備處——陳世浩副執行長(來賓)」已離開聊天。
- 昨天 下午3:28 會議已結束: 1時 48分 35秒

名稱	首次加入	上次離開
chi 禎	22/7/7 下午 2:25:43	22/7/7 下午 3:28:14
謝明賢	22/7/7 下午 2:25:48	22/7/7 下午 3:28:13
體育局-許曉琪	22/7/7 下午 2:25:48	22/7/7 下午 3:28:14
謝明賢	22/7/7 下午 2:25:48	22/7/7 下午 3:28:14
黃俊展	22/7/7 下午 2:25:49	22/7/7 下午 3:28:14
陳星憲	22/7/7 下午 2:26:47	22/7/7 下午 3:28:09
體育局-林佳燕	22/7/7 下午 2:27:53	22/7/7 下午 3:28:14
焦文柔(來賓)	22/7/7 下午 2:28:10	22/7/7 下午 3:28:14
籌備處——陳世浩副執行長	22/7/7 下午 2:29:23	22/7/7 下午 3:23:53
今井昌彥	22/7/7 下午 2:29:48	22/7/7 下午 3:28:09
李忠義	22/7/7 下午 2:30:57	22/7/7 下午 3:28:10
吳哲銓	22/7/7 下午 2:32:26	22/7/7 下午 3:28:14

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年7月8日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>111/6/23 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示於6/21辦理第2次履勘，預計本周完成第2次履勘缺失改善，預計6/27請交通局至現場確認。另預計光復南路地下引道全部完成時程修改至9/30。 2. 籌備處提醒光復南路(忠孝東路至市民大道段)路型改善工程案發出缺失改善期限為111年6月30日，仍請遠雄公司加速趕辦。 <p>111/6/30 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 光復南路第二階段路型：預計6/30下午辦理第3次履勘。另預計光復南路地下引道全部完成時程修改至9/30。 4. 提醒遠雄公司光復南路路型改善工程已延遲，請加速趕辦。 <p>111/7/7 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. 光復南路路型改善：遠雄公司表示預計7/9第二階段轉第三階段路型通行，7/11辦理轉換後會勘；7/16第三階段轉第四階段路型通行，7/18辦理轉換後會勘。第四階段預計7/19開始施作。 6. 有關忠孝東路側公車亭劃設位置，請遠雄公司確認是否與核定交通影響評估相符，若不相符再請提出討論。 				
二	公共藝術	市府/遠雄	<p>111/6/23 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 遠雄公司表示甲案修正里程碑時程資料，預計於本周提供。預計下周先提供鑑價報告書初稿給予籌備處，待確認後再函轉文化。 <p>111/6/30 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 遠雄公司表示甲案里程碑時程資料已於上周五提供，甲案已開始進場施作。丙案鑑價報告書初稿於6/29提供文化部審閱，乙案鑑價報告書初稿預計於7/4提供文化部審閱。 <p>111/7/7 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 修正上週會議紀錄，為甄選報告書提供文化局審閱。 				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年7月8日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			4. 目前乙案及丙案甄選報告書文化局尚在審閱中。				
三	屋頂板折射	遠雄	<p>111/6/23 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示會加速於 6 月底前完成忠孝東路側天溝下方範圍，忠孝東路側天溝上方範圍預計 8 月底完成，其他範圍預計 10 月底完成。</p> <p>111/6/30 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示忠孝東路側天溝下方範圍於本周完成，忠孝東路側天溝上方範圍預計 8 月底完成，其他範圍預計 10 月底完成。</p> <p>111/7/7 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示忠孝東路側天溝下方範圍已完成，忠孝東路側天溝上方範圍目前待材料確認後開始塗佈，其他範圍預計 10 月底完成。</p>				
四	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p>111/6/23 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示捷運局已回復施工計畫書意見，預計 7/15 前提送施工計畫及安排實體演。</p> <p>2. 提醒遠雄公司盡速完成施工計畫書審查，避免後續施工時間影響使用執照取得。</p> <p>111/6/30 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示預計於 7/7 辦理環片組裝實體演練，預計 7/15 前提送施工計畫，預計施工時間為 4 個月。</p> <p>4. 提醒遠雄公司盡速完成施工計畫書審查，避免後續施工時間影響使用執照取得。</p> <p>111/7/7 會議</p> <p>5. 遠雄公司表示捷運環片試組裝日期定於 7/14 上午 9:30 辦理；施工計畫書依原定 7/15 前送達。</p> <p>6. 提醒遠雄公司盡速完成施工計畫書審查，避免後續施工時間影響使用執照取得。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年7月8日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
五	工程進度表	遠雄	<p>111/6/23 會議</p> <p>1. 消防排煙審查：遠雄公司表示目前消防局轉委員確認中，審查大會時間尚未確定，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p> <p>2. 目前工程進度說明(6/17~6/23)：</p> <p>(1) MS020 預定竣工日修正為 111/9/21，取得使用執照延後至 112/3/17。</p> <p>(2) 升降設備許可證：第一階段於 6/13 掛件，預計 6/27 及 6/29 進行安檢。</p> <p>(3) DM272 景觀地磚工程：完成率 92%，預計延後至 111/8/31。</p> <p>(4) DM272 松菸文創景觀工程：完成率 95%，預計完成時間 111/6/30。</p> <p>(5) KF220 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示於 6/21 辦理第 2 次履勘，預計本周完成第 2 次履勘缺失改善，預計 6/27 請交通局至現場確認。</p> <p>(6) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 84%，配合機電進度延至 111/7/15 完成。</p> <p>(7) JV192 車位畫線工程：完程序 81%，預計完成時間 111/7/31。</p> <p>(8) 相關廁所裝修工程，請將衛浴設備安裝進度納入，以較符實際執行狀況。</p> <p>111/6/30 會議</p> <p>3. 消防排煙審查：遠雄公司表示目前消防局轉委員確認中，審查大會時間預計 7 月下旬，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p> <p>4. 目前工程進度說明(6/24~6/30)：</p> <p>(1) 升降設備許可證：第 1 批於 6/27 及 6/29 完成安檢，第 2 批預計於 7/4 及 7/7 辦理安檢。</p> <p>(2) 鄰損逸仙首馥：已完成 15 戶和解，已完成 2/3 和解。</p> <p>(3) DM272 景觀地磚工程：完成率 92%，預計延後至 111/8/31。</p> <p>(4) DM272 松菸文創景觀工程：完成率 95%，預計完成時間 111/6/30。</p> <p>(5) KF220 光復南路第二階段路型：預計 6/30 下午辦理第 3 次履勘。另預計光復南路地下引道全部完成時程修改至 9/30。</p> <p>(6) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 84.5%，配合機電進度延至 111/9/30 完成。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年7月8日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>(7) JV192 車位畫線工程：完程序 81%，預計完成時間 111/7/31。</p> <p>5. 請遠雄公司再檢討第 1 期使用執照時間及消檢程序時程是否可再縮短。</p> <p>111/7/7 會議</p> <p>6. 消防排煙審查：遠雄公司表示審查大會時間預計 7/21，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p> <p>7. 目前工程進度說明(7/1~7/7)：</p> <p>(1) 升降設備許可證：第 2 批於 7/79 完成安檢，第 3 批安檢時間尚未確認。</p> <p>(2) 鄰損逸仙首馥：已完成 16 戶(註銷列管 6 戶、撤銷列管 1 戶，和解 9 戶)，已達 2/3 戶數。</p> <p>(3) DM272 景觀地磚工程：完成率 92%，預計延後至 111/9/30。</p> <p>(4) DM272 松菸文創景觀工程：完成率 95%，預計完成時間 111/7/15。</p> <p>(5) KF220 光復南路第二階段路型：表示預計 7/9 第二階段轉第三階段路型通行，7/11 辦理轉換後會勘；7/16 第三階段轉第四階段路型通行，7/18 辦理轉換後會勘。第四階段預計 7/19 開始施作。</p> <p>(6) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 85%，配合機電進度延至 111/9/30 完成。</p> <p>(7) JV192 車位畫線工程：完程序 81%，預計完成時間 111/7/31。</p> <p>8. 請遠雄公司再檢討第 1 期使用執照時間及消檢程序時程是否可再縮短。</p>				
六	修正投資執行計畫書	遠雄	<p>111/5/26 會議、111/6/2 會議、111/6/9 會議、111/6/16 會議</p> <p>1. 遠雄公司預計 6 月底提送修正投資執行計畫書及對照表。</p> <p>111/6/30 會議</p> <p>2. 遠雄公司於本周先行提供投資執行計畫書修正內容，預計下周行文提送。</p> <p>111/7/7 會議</p> <p>3. 遠雄公司已於本周行文提送投資執行計畫書修正版至籌備處。</p>				