

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 522 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 111 年 07 月 28 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳視訊參加者
- 七、會議結論：111.07.28 第 522 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 25 分

111 年 07 月 22 日 第 522 次 協調 會議-參與 視訊 人員

1110728大巨蛋第522次協調工作會議
聊天 檔案 出席 會議記錄 白

此聊天中的某些人是絕

- 已邀請「謝明賢 (外部)」加入會議。
- 已邀請「浦中仁」加入會議。
- 已邀請「焦文柔 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「黃俊展 (外部)」加入會議。
- 已邀請「體育局-焦文柔 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「體育局-林佳燕 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「李忠義」加入會議。
- 已邀請「陳星憲 (外部)」加入會議。
- 「體育局-林佳燕 (來賓)」已離開聊天。
- 已邀請「體育局-林佳燕 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「籌備處—陳世浩副執行長 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「吳哲銓 (外部)」加入會議。
- 已邀請「籌備處—陳世浩副執行長 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「葉顧問 (來賓)」加入會議。
- 「籌備處—陳世浩副執行長 (來賓)」已離開聊天。
- 「籌備處—陳世浩副執行長 (來賓)」已離開聊天。
- 已邀請「體育局-許曉琪 (來賓)」加入會議。
- 「葉顧問 (來賓)」已離開聊天。
- 昨天 下午3:25 會議已結束: 1時 12分 50秒

| 名稱 | 首次加入 | 上次離開 |
|------------------|--------------------|--------------------|
| chi 慧禎 | 22/7/28 下午 2:25:21 | 22/7/28 下午 3:25:40 |
| 謝明賢 | 22/7/28 下午 2:25:26 | 22/7/28 下午 3:25:40 |
| 戴景生 | 22/7/28 下午 2:27:12 | 22/7/28 下午 3:25:34 |
| 今井昌彥 | 22/7/28 下午 2:27:33 | 22/7/28 下午 3:25:39 |
| 浦中仁 | 22/7/28 下午 2:27:55 | 22/7/28 下午 3:25:40 |
| 焦文柔 (來賓) | 22/7/28 下午 2:28:14 | 22/7/28 下午 3:25:40 |
| 黃俊展 | 22/7/28 下午 2:29:37 | 22/7/28 下午 3:25:40 |
| 體育局-林佳燕 | 22/7/28 下午 2:30:34 | 22/7/28 下午 3:25:36 |
| 李忠義 | 22/7/28 下午 2:31:00 | 22/7/28 下午 3:25:34 |
| 陳星憲 | 22/7/28 下午 2:32:40 | 22/7/28 下午 3:25:33 |
| 籌備處—陳世浩副執行長 (來賓) | 22/7/28 下午 2:35:54 | 22/7/28 下午 2:42:34 |
| 吳哲銓 | 22/7/28 下午 2:36:09 | 22/7/28 下午 3:25:32 |
| 葉顧問 | 22/7/28 下午 2:38:06 | 22/7/28 下午 3:03:16 |
| 體育局-許曉琪 (來賓) | 22/7/28 下午 2:46:27 | 22/7/28 下午 3:25:40 |

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年7月29日

| 序號 | 工作項目 | 執行單位 | 會議結論 | 辦理情形 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 備註 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----|
| 一 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 | 遠雄/ 籌備處 | <p>111/7/14 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 光復南路路型改善：預計辦理 7/16 第三階段轉第四階段路型通行，7/18 辦理轉換後會勘。籌備處提醒第二階段轉第三階段路型缺失改善部分，請盡速完成，避免造成車行安全，另建議增加義交指揮交通。 2. 提醒遠雄公司光復南路路型改善工程已延遲，請加速趕辦。 <p>111/7/21 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 光復南路路型改善：遠雄公司表示第四階段路型預計 8 月底完成，第五階段工項為 10M 水溝，預計 9 月中旬完成。提醒遠雄公司因目前尚在車道轉換期中，請增加義交指揮交通，避免造成交通事故。 4. 提醒遠雄公司光復南路路型改善工程已延遲，請加速趕辦。 <p>111/7/28 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. 光復南路路型改善：遠雄公司表示第四階段路型預計 8 月底完成。提醒遠雄公司目前已進入颱風季節，下雨時請加強巡視光復南路路況，避免再產生嚴重積水。 6. 提醒遠雄公司光復南路路型改善工程已延遲，請加速趕辦。 | | | | |
| 二 | 公共藝術 | 市府/遠雄 | <p>111/7/14 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 遠雄公司表示乙案及丙案甄選報告書文化局於 7/12 回復無意見，預計 7/15 提送文化局備查。 2. 請遠雄公司每兩週說明甲案藝術家執行進度。 <p>111/7/21 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 遠雄公司表示乙案及丙案甄選報告書預計 7/22 發文提送文化局備查。 4. 籌備處表示甲案決標紀錄目前簽辦中，待完成後再請遠雄公司盡速與甲案廠商簽訂契約。 <p>111/7/28 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. 籌備處表示甲案決標紀錄秘書室協助辦理中。乙案及丙案甄選報告書已提送 | | | | |

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 7 月 29 日

| 序號 | 工作項目 | 執行單位 | 會議結論 | 辦理情形 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 備註 |
|----|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----|
| | | | 至文化局備查中。 | | | | |
| 三 | 屋頂板折射 | 遠雄 | <p>111/7/7 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示忠孝東路側天溝下方範圍已完成，忠孝東路側天溝上方範圍目前待材料確認後開始塗佈，其他範圍預計 10 月底完成。</p> <p>111/7/14 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示忠孝東路天溝上方範圍塗佈材料試驗結果預計本周完成，目前預計 11 月完成塗佈。</p> <p>111/7/21 會議、111/7/28 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示預計 8/2 確認天溝上方範圍使用塗佈材料，後續優先施作靠近光復國小側範圍。</p> <p>4. 請遠雄公司盡速趕工，期能於暑假結束前塗佈完成光復國小側範圍。</p> | | | | |
| 四 | 捷運隧道修復補強工程施工 | 遠雄 | <p>111/7/14 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示於 7/14 完成環片試組裝，施工計畫書已提送至捷運局審查，後續配合環片試組裝意見修正計畫書。</p> <p>111/7/21 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示預計 7/26 召開施工計畫書審查會議。</p> <p>111/7/28 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示於 7/26 召開施工計畫書審查會議，審查結果通過，預計 8/3 提送定稿版。為加緊工進已有先行提出工單申請，進行先進行螺栓鑽孔作業。</p> | | | | |
| 五 | 工程進度表 | 遠雄 | <p>111/7/14 會議</p> <p>1. 消防排煙審查：遠雄公司表示消防局預計 7/21 召開審查會，相關意見回復內容於 7/15 提供。</p> <p>2. 目前工程進度說明(7/8~7/14)：</p> <p>(1) MS020 竣工調整至 111/9/23，MS0404 取得使用執照調整預計 112/3/12 取得。</p> | | | | |

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 7 月 29 日

| 序號 | 工作項目 | 執行單位 | 會議結論 | 辦理情形 | 預定 完成 日期 | 實際 完成 日期 | 備註 |
|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|----|
| | | | <p>(2) 升降設備許可證：已完成 52 台安檢，預計 7/18、7/21、7/25 及 7/28 持續辦理安檢。</p> <p>(3) KF220 光復南路第二階段路型：預計辦理 7/16 第三階段轉第四階段路型通行，7/18 辦理轉換後會勘。</p> <p>(4) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 86%，配合機電進度延至 111/9/30 完成。</p> <p>(5) JV192 車位畫線工程：完程序 81%，預計完成時間 111/7/31(大客車除外)。</p> <p>(6) DM060 及 JV080 電梯及電扶梯：剩餘 3 台製程中，預計 8/20 到場。</p> <p>3. 遠雄公司表示 5 號捷運設施驗收將再與捷運公司確認相關程序，預計 12 月以前完成驗收。</p> <p>111/7/21 會議</p> <p>4. 消防排煙審查：消防局於 7/21 召開審查會，會議結論待後續主管機關通知。</p> <p>5. 目前工程進度說明(7/15~7/21)：</p> <p>(1) 升降設備許可證：已完成 60 台安檢，第 6 批於 7/18 掛件，目前預計 7/25 及 7/28 辦理第 5 批安檢。</p> <p>(2) KF220 光復南路第二階段路型：第四階段路型預計 8 月底完成，第五階段工項為 10M 水溝，預計 9 月中旬完成。</p> <p>(3) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 86.5%，配合機電進度延至 111/9/30 完成。</p> <p>(4) JV192 車位畫線工程：完程序 91%，預計完成時間 111/7/31(大客車除外)。</p> <p>(5) DM060 及 JV080 電梯及電扶梯：剩餘 3 台製程中，預計 8/20 到場。</p> <p>(6) 機電地下室相關消防工程(DMF110、DMAR70)，因廠商人力不足，部份進度延至 8/31 完成。</p> <p>111/7/28 會議</p> <p>6. 消防排煙審查：遠雄公司表示預計 8/25 再行召開審查會議。</p> | | | | |

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 7 月 29 日

| 序號 | 工作項目 | 執行單位 | 會議結論 | 辦理情形 | 預定 完成 日期 | 實際 完成 日期 | 備註 |
|----|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|----|
| | | | <p>7. 目前工程進度說明(7/22~7/28)：</p> <p>(1) 升降設備許可證：已完成 75 台安檢，預計 7/28 檢查 15 台，第七階段於 7/25 掛件。</p> <p>(2) KF220 光復南路第二階段路型：第四階段路型預計 8 月底完成，第五階段工項為 10M 水溝，預計 9 月中旬完成。</p> <p>(3) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 86.8%，配合機電進度延至 111/9/30 完成。</p> <p>(4) JV192 車位畫線工程：完程序 91%，預計完成時間 111/7/31(大客車除外)。</p> <p>(5) DM060 及 JV080 電梯及電扶梯：剩餘 3 台製程中，預計 8/20 到場。</p> <p>(6) SP080 商場 RF 景觀植栽工程：預計 7/31 完成，完成率為 77%似有誤，請確認。</p> <p>8. 請遠雄公司再行巡視光復南路及忠孝東路周邊地坪平整度，並加強相關施工品質。</p> | | | | |
| 六 | 修正投資執行計畫書 | 遠雄 | <p>111/6/30 會議</p> <p>1. 遠雄公司於本周先行提供投資執行計畫書修正內容，預計下周行文提送。</p> <p>111/7/7 會議、111/7/21 會議、111/7/28 會議</p> <p>2. 遠雄公司已於本周行文提送投資執行計畫書修正版至籌備處。</p> | | | | |