

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 525 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 111 年 08 月 18 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳視訊參加者
- 七、會議結論：111.08.18 第 525 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 50 分

111 年 08 月 18 日 第 525 次 協調會議-參與視訊人員

1110818大巨蛋第525次協調工作會議 聊天 檔案 分組討論區 十

-  「chi 禎」已加入交談。
-  「chi 禎」已將會議命名為「1110818大巨蛋第525次協調工作會議」。
-  昨天 下午2:17 會議已開始
-  已邀請「陳星憲 (外部)」和其他 5 人加入會議。
-  已邀請「體育局-許曉琪 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「謝祖祥」加入會議。
-  已邀請「李忠義」加入會議。
-  已邀請「葉顧問(來賓)」加入會議。
-  已邀請「今井昌彥 (外部)」加入會議。
-  已邀請「吳哲銓 (外部)」加入會議。
-  「體育局-許曉琪 (來賓)」已離開聊天。
-  已邀請「體育局-許曉琪 (來賓)」加入會議。
-  昨天 下午3:50 會議已結束: 1時 45分 43秒

名稱	首次加入	上次離開
chi 禎	22/8/18 下午 2:27:04	22/8/18 下午 3:50:39
謝明賢	22/8/18 下午 2:27:17	22/8/18 下午 3:50:37
陳星憲	22/8/18 下午 2:27:17	22/8/18 下午 3:50:35
浦中仁	22/8/18 下午 2:27:17	22/8/18 下午 3:50:39
籌備處—陳世浩副執行長 (來賓)	22/8/18 下午 2:27:18	22/8/18 下午 3:50:36
焦文柔 (來賓)	22/8/18 下午 2:27:18	22/8/18 下午 3:50:39
體育局-許曉琪	22/8/18 下午 2:28:26	22/8/18 下午 3:42:49
謝祖祥	22/8/18 下午 2:28:44	22/8/18 下午 3:50:39
李忠義	22/8/18 下午 2:29:37	22/8/18 下午 3:50:38
葉顧問(來賓)	22/8/18 下午 2:30:14	22/8/18 下午 3:50:39
今井昌彥	22/8/18 下午 2:43:02	22/8/18 下午 3:50:37
吳哲銓	22/8/18 下午 3:18:31	22/8/18 下午 3:50:39

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年8月19日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>111/8/4 會議</p> <p>1. 光復南路路型改善：遠雄公司表示目前進行分隔島破碎，預計8月底完成第四階段路型改善。</p> <p>2. 提醒遠雄公司光復南路路型改善工程已延遲，請加速趕辦。</p> <p>111/8/11 會議</p> <p>3. 光復南路路型改善：遠雄公司表示目前進行中央分隔島工程、車道頂板鋼筋及模板工程，預計8月底完成。</p> <p>4. 有關光復南路側瓦斯管線及自來水管線遷移時間，請遠雄公司與管線單位協調遷移時間，建議提早與各單位辦理現場會勘。</p> <p>111/8/18 會議</p> <p>5. 光復南路路型改善：遠雄公司表示目前辦理路證中，預計8月底完成第四階段。</p> <p>6. 提醒遠雄公司光復南路路型改善工程已延遲，請加速趕辦。</p>				
二	公共藝術	市府/遠雄	<p>111/7/28 會議、111/8/4 會議</p> <p>1. 籌備處表示甲案決標紀錄秘書室協助辦理中。乙案及丙案甄選報告書已提送至文化局備查中。</p> <p>111/8/11 會議</p> <p>2. 籌備處表示甲案決標紀錄因行政程序問題，已發文至文化局釋疑。乙案及丙案甄選報告書文化局審查中。</p> <p>111/8/18 會議</p> <p>3. 籌備處表示由於本案為BOT，經與文化局釋疑確認甲案決標公告於文化局網頁即可，目前已公告，請遠雄公司盡速與甲案廠商辦理契約簽訂及進場施作。乙案及丙案甄選報告書文化局審查中。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年8月19日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
三	屋頂板折射	遠雄	<p>111/8/4 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示確認天溝上方範圍維持使用原塗佈材料，目前進行現況調查中，預計8月中旬開始塗佈。</p> <p>111/8/11 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示預計下周開始進行天溝上方範圍塗佈。</p> <p>3. 請遠雄公司盡速趕工，期能於暑假結束前塗佈完成光復國小側範圍。</p> <p>111/8/18 會議</p> <p>4. 遠雄公司表示目前尚未開始塗佈天溝上方範圍，因大林組考量接縫處防水問題，建議由屋頂鈦板施作廠商施作塗佈。</p>				
四	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p>111/8/4 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示尚未收迄施工計畫書審查會議紀錄，目前預計下周提送定稿版。於8/2進場進行隧道環片鑽孔作業。</p> <p>111/8/11 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示預計本週提送施工計畫書定稿本至捷運局。後續捷運公司確認計畫書內容及是否為低風險工程後，即可出借平台車。目前持續進行隧道環片鑽孔作業。</p> <p>111/8/18 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示施工計畫書定稿本於8/16提送至捷運局，預計下周確認為低風險工程後即可租借平台車。目前持續進行隧道環片鑽孔作業。</p>				
五	工程進度表	遠雄	<p>111/8/4 會議</p> <p>1. 消防排煙審查：遠雄公司表示預計8/25再行召開審查會議，預計8/5掛件審查意見回復說明資料。</p> <p>2. 目前工程進度說明(7/29~8/4)：</p> <p>(1) 升降設備許可證：已完成91台安檢，預計8/8~8/11進行第7批安檢。</p> <p>(2) KF220光復南路第二階段路型：遠雄公司表示目前進行分隔島破碎，預計</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年8月19日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>8月底完成第四階段路型改善。</p> <p>(3) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 86.8%，配合機電進度延至 111/9/30 完成。</p> <p>(4) JV192 車位畫線工程：完成率 96%，大客車柱位修打 7/28~8/20</p> <p>(5) DM060 及 JV080 電梯及電扶梯：剩餘 3 台製程中，預計 8/20 到場。</p> <p>(6) 商西排水箱涵預計 9/30 完成。</p> <p>111/8/11 會議</p> <p>3. 消防排煙審查：遠雄公司表示預計 8/25 再行召開審查會議，8/5 掛件審查意見回復說明資料，主管機關於 8/9 將資料轉至委員審查。</p> <p>4. 目前工程進度說明(8/5~8/11)：</p> <p>(1) 升降設備許可證：已完成 115 台安檢，預計 8/15、8/18 進行第 8 批安檢，第 9 批 8/8 掛件。</p> <p>(2) KF220 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示目前進行中央分隔島工程、車道頂板工程，預計 8 月底完成。</p> <p>(3) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 87%，進度延至 111/10/15 完成。</p> <p>(4) JV192 車位畫線工程：完成率 96%，大客車柱位修打至 8/20，泥做油漆復原 8/21~8/31。</p> <p>(5) DM060 及 JV080 電梯及電扶梯：剩餘 3 台製程中，預計 8/24 到場。</p> <p>(6) 商西排水箱涵結構預計 10 月中完成。</p> <p>111/8/18 會議</p> <p>5. 消防排煙審查：遠雄公司表示預計 8/25 再行召開審查會議，8/5 掛件審查意見回復說明資料，目前有委員新增其他審查意見。</p> <p>6. 目前工程進度說明(8/11~8/18)：</p> <p>(1) 升降設備許可證：已完成 133 台安檢，第 9 批 8/8 掛件，協會因目前案量太多，第 9 批後安檢暫緩。</p> <p>(2) KF220 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示目前辦理路證中，預計 8 月</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年8月19日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			底完成第四階段。 (3) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 87.5%，進度延至 111/10/15 完成。 (4) DM060 及 JV080 電梯及電扶梯：剩餘 3 台已到達台北港，預計 8/24 運送至工地。 (5) 商西排水箱涵結構預計 10 月中完成。 7. 有關配合 112 年燈會須完成範圍，請遠雄公司再與籌備處確認。另下周會議請配合範圍相關預定施工期程。				
六	修正投資執行計畫書	遠雄	111/7/7 會議、111/7/21 會議、111/7/28 會議 1. 遠雄公司已於本周行文提送投資執行計畫書修正版至籌備處。 111/8/4 會議、111/8/11 會議 2. 遠雄公司已提送投資執行計畫書修正版。 111/8/18 會議 3. 籌備處表示後續將召開審查會議。				