

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 524 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 111 年 08 月 11 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳視訊參加者
- 七、會議結論：111.08.11 第 524 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 41 分

111 年 08 月 11 日 第 524 次 協調 會議-參與 視訊 人員

1110811 大巨蛋第524次協調工作會議
聊天 檔案 出席 會議記錄 白板 分組討論

- 「chi 羣禎」已加入交談。
- 「chi 羣禎」已將會議命名為「1110811大巨蛋第524次協調工作會議」。
- 8/11 下午2:10 會議已開始
- 已邀請「體育局-許曉琪 (來賓)」和其他 4 人加入會議。
- 已邀請「葉顧問(來賓)」加入會議。
- 已邀請「焦文柔 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「體育局-林佳燕 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「陳星憲 (外部)」加入會議。
- 已邀請「黃俊展 (外部)」加入會議。
- 已邀請「今井昌彥 (外部)」加入會議。
- 已邀請「吳哲銓 (外部)」加入會議。
- 8/11 下午3:41 會議已結束:1時 31分 25秒

名稱	首次加入	上次離開
chi 禎	22/8/11 下午 2:28:30	22/8/11 下午 3:41:57
謝明賢	22/8/11 下午 2:28:39	22/8/11 下午 3:41:57
籌備處—陳世浩副執行長 (來賓)	22/8/11 下午 2:28:39	22/8/11 下午 3:41:57
浦中仁	22/8/11 下午 2:28:39	22/8/11 下午 3:41:57
體育局-許曉琪	22/8/11 下午 2:28:39	22/8/11 下午 3:41:56
葉顧問(來賓)	22/8/11 下午 2:28:54	22/8/11 下午 3:41:57
焦文柔 (來賓)	22/8/11 下午 2:29:12	22/8/11 下午 3:41:57
體育局-林佳燕	22/8/11 下午 2:29:17	22/8/11 下午 3:41:57
陳星憲	22/8/11 下午 2:30:08	22/8/11 下午 3:41:54
今井昌彥	22/8/11 下午 2:31:11	22/8/11 下午 3:41:51
黃俊展	22/8/11 下午 2:31:12	22/8/11 下午 3:41:56
吳哲銓	22/8/11 下午 2:35:08	22/8/11 下午 3:41:57

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年8月12日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>111/7/28 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 光復南路路型改善：遠雄公司表示第四階段路型預計8月底完成。提醒遠雄公司目前已進入颱風季節，下雨時請加強巡視光復南路路況，避免再產生嚴重積水。 2. 提醒遠雄公司光復南路路型改善工程已延遲，請加速趕辦。 <p>111/8/4 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 光復南路路型改善：遠雄公司表示目前進行分隔島破碎，預計8月底完成第四階段路型改善。 4. 提醒遠雄公司光復南路路型改善工程已延遲，請加速趕辦。 <p>111/8/11 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. 光復南路路型改善：遠雄公司表示目前進行中央分隔島工程、車道頂板鋼筋及模板工程，預計8月底完成。 6. 有關光復南路側瓦斯管線及自來水管線遷移時間，請遠雄公司與管線單位協調遷移時間，建議提早與各單位辦理現場會勘。 				
二	公共藝術	市府/遠雄	<p>111/7/21 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 遠雄公司表示乙案及丙案甄選報告書預計7/22發文提送文化局備查。 2. 籌備處表示甲案決標紀錄目前簽辦中，待完成後再請遠雄公司盡速與甲案廠商簽訂契約。 <p>111/7/28 會議、111/8/4 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 籌備處表示甲案決標紀錄秘書室協助辦理中。乙案及丙案甄選報告書已提送至文化局備查中。 <p>111/8/11 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 籌備處表示甲案決標紀錄因行政程序問題，已發文至文化局釋疑。乙案及丙案甄選報告書文化局審查中。 				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 8 月 12 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
三	屋頂板折射	遠雄	<p>111/7/21 會議、111/7/28 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示預計 8/2 確認天溝上方範圍使用塗佈材料，後續優先施作靠近光復國小側範圍。</p> <p>2. 請遠雄公司盡速趕工，期能於暑假結束前塗佈完成光復國小側範圍。</p> <p>111/8/4 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示確認天溝上方範圍維持使用原塗佈材料，目前進行現況調查中，預計 8 月中旬開始塗佈。</p> <p>111/8/11 會議</p> <p>4. 遠雄公司表示預計下周開始進行天溝上方範圍塗佈。</p> <p>5. 請遠雄公司盡速趕工，期能於暑假結束前塗佈完成光復國小側範圍。</p>				
四	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p>111/7/28 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示於 7/26 召開施工計畫書審查會議，審查結果通過，預計 8/3 提送定稿版。為加緊工進已先行提出工單申請，先進行環片鑽孔作業。</p> <p>111/8/4 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示尚未收迄施工計畫書審查會議紀錄，目前預計下周提送定稿版。於 8/2 進場進行隧道環片鑽孔作業。</p> <p>111/8/11 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示預計本週提送施工計畫書定稿本至捷運局。後續捷運公司確認計畫書內容及是否為低風險工程後，即可出借平台車。目前持續進行隧道環片鑽孔作業。</p>				
五	工程進度表	遠雄	<p>111/7/28 會議</p> <p>1. 消防排煙審查：遠雄公司表示預計 8/25 再行召開審查會議。</p> <p>2. 目前工程進度說明(7/22~7/28)：</p> <p>(1) 升降設備許可證：已完成 75 台安檢，預計 7/28 檢查 15 台，第七階段於 7/25 掛件。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年8月12日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>(2) KF220 光復南路第二階段路型：第四階段路型預計 8 月底完成，第五階段工項為 10M 水溝，預計 9 月中旬完成。</p> <p>(3) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 86.8%，配合機電進度延至 111/9/30 完成。</p> <p>(4) JV192 車位畫線工程：完成率 91%，預計完成時間 111/7/31(大客車除外)。</p> <p>(5) DM060 及 JV080 電梯及電扶梯：剩餘 3 台製程中，預計 8/20 到場。</p> <p>(6) SP080 商場 RF 景觀植栽工程：預計 7/31 完成，完成率為 77%似有誤，請確認。</p> <p>3. 請遠雄公司再行巡視光復南路及忠孝東路周邊地坪平整度，並加強相關施工品質。</p> <p>111/8/4 會議</p> <p>4. 消防排煙審查：遠雄公司表示預計 8/25 再行召開審查會議，預計 8/5 掛件審查意見回復說明資料。</p> <p>5. 目前工程進度說明(7/29~8/4)：</p> <p>(1) 升降設備許可證：已完成 91 台安檢，預計 8/8~8/11 進行第 7 批安檢。</p> <p>(2) KF220 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示目前進行分隔島破碎，預計 8 月底完成第四階段路型改善。</p> <p>(3) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 86.8%，配合機電進度延至 111/9/30 完成。</p> <p>(4) JV192 車位畫線工程：完成率 96%，大客車柱位修打 7/28~8/20</p> <p>(5) DM060 及 JV080 電梯及電扶梯：剩餘 3 台製程中，預計 8/20 到場。</p> <p>(6) 商西排水箱涵預計 9/30 完成。</p> <p>111/8/11 會議</p> <p>6. 消防排煙審查：遠雄公司表示預計 8/25 再行召開審查會議，8/5 掛件審查意見回復說明資料，主管機關於 8/9 將資料轉至委員審查。</p> <p>7. 目前工程進度說明(8/5~8/11)：</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年8月12日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			(1) 升降設備許可證：已完成 115 台安檢，預計 8/15、8/18 進行第 8 批安檢，第 9 批 8/8 掛件。 (2) KF220 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示目前進行中央分隔島工程、車道頂板工程，預計 8 月底完成。 (3) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 87%，進度延至 111/10/15 完成。 (4) JV192 車位畫線工程：完成率 96%，大客車柱位修打至 8/20，泥做油漆復原 8/21~8/31。 (5) DM060 及 JV080 電梯及電扶梯：剩餘 3 台製程中，預計 8/24 到場。 (6) 商西排水箱涵結構預計 10 月中完成。				
六	修正投資執行計畫書	遠雄	111/6/30 會議 1. 遠雄公司於本周先行提供投資執行計畫書修正內容，預計下周行文提送。 111/7/7 會議、111/7/21 會議、111/7/28 會議 2. 遠雄公司已於本周行文提送投資執行計畫書修正版至籌備處。 111/8/4 會議、111/8/11 會議 3. 遠雄公司已提送投資執行計畫書修正版。				