

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 526 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 111 年 08 月 25 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳視訊參加者
- 七、會議結論：111.08.25 第 526 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：16 時 01 分

111 年 08 月 25 日 第 526 次 協調 會議-參與 視訊 人員

1110825 大巨蛋 第 526 次 協調 工作 會議 聊天 檔案 出席 會議 記錄 白板 分組 討論

此 聊天 中 的 某些 人 是 組織 外部 的 人員

-  「chi 慧禎」已加入交談。
-  「chi 慧禎」已將會議命名為「1110825 大巨蛋 第 526 次 協調 工作 會議」。
-  昨天 下午 2:21 會議 已 開始
-  已邀請「謝明賢 (來賓)」和其他 4 人加入會議。
-  已邀請「體育局-許曉琪 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「今井昌彥 (外部)」加入會議。
-  已邀請「焦文柔 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「吳哲銓 (外部)」加入會議。
-  已邀請「黃俊展 (外部)」加入會議。
-  已邀請「籌備處—陳世浩副執行長 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「林佳燕 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「陳星憲 (外部)」加入會議。
-  「體育局-許曉琪 (來賓)」已離開聊天。
-  已邀請「體育局-許曉琪 (來賓)」加入會議。

名稱	首次加入	上次離開
chi 禎	22/8/25 下午 2:27:52	22/8/25 下午 4:01:34
謝明賢	22/8/25 下午 2:27:59	22/8/25 下午 4:01:56
戴景生	22/8/25 下午 2:28:00	22/8/25 下午 4:01:34
浦中仁	22/8/25 下午 2:28:00	22/8/25 下午 4:03:07
葉顧問(來賓)	22/8/25 下午 2:28:00	22/8/25 下午 4:04:34
謝明賢	22/8/25 下午 2:28:00	22/8/25 下午 4:01:39
體育局-許曉琪	22/8/25 下午 2:28:50	22/8/25 下午 4:01:31
今井昌彥	22/8/25 下午 2:29:06	22/8/25 下午 4:01:41
焦文柔 (來賓)	22/8/25 下午 2:30:26	22/8/25 下午 4:11:37
吳哲銓	22/8/25 下午 2:31:39	22/8/25 下午 4:01:20
黃俊展	22/8/25 下午 2:35:23	22/8/25 下午 4:01:34
籌備處—陳世浩副執行長 (來賓)	22/8/25 下午 2:35:41	22/8/25 下午 5:20:47
林佳燕 (來賓)	22/8/25 下午 2:38:42	22/8/25 下午 4:01:34
陳星憲	22/8/25 下午 2:40:39	22/8/25 下午 4:01:39

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年8月26日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>111/8/11 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 光復南路路型改善：遠雄公司表示目前進行中央分隔島工程、車道頂板鋼筋及模板工程，預計8月底完成。 2. 有關光復南路側瓦斯管線及自來水管線遷移時間，請遠雄公司與管線單位協調遷移時間，建議提早與各單位辦理現場會勘。 <p>111/8/18 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 光復南路路型改善：遠雄公司表示目前辦理路證中，預計8月底完成第四階段。 4. 提醒遠雄公司光復南路路型改善工程已延遲，請加速趕辦。 <p>111/8/25 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. 光復南路路型改善：遠雄公司表示因新工處要求路證申請範圍及時間為需包含五大管線遷移，目前補正相關資料中，預計8月底取得路證。 6. 提醒遠雄公司光復南路路型改善工程已延遲，請加速趕辦。 				
二	公共藝術	市府/遠雄	<p>111/8/11 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 籌備處表示甲案決標紀錄因行政程序問題，已發文至文化局釋疑。乙案及丙案甄選報告書文化局審查中。 <p>111/8/18 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 籌備處表示由於本案為BOT，經與文化局釋疑確認甲案決標公告於文化局網頁即可，目前已公告，請遠雄公司盡速與甲案廠商辦理契約簽訂及進場施作。乙案及丙案甄選報告書文化局審查中。 <p>111/8/25 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 乙案及丙案甄選報告書文化局已同意備查，後續遠雄公司將與廠商辦理議約。 4. 遠雄公司表示甲案藝術家提出成品部分無法配合燈會時間同步完成。 				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 8 月 26 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
三	屋頂板折射	遠雄	<p>111/8/11 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示預計下周開始進行天溝上方範圍塗佈。</p> <p>2. 請遠雄公司盡速趕工，期能於暑假結束前塗佈完成光復國小側範圍。</p> <p>111/8/18 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示目前尚未開始塗佈天溝上方範圍，因大林組考量接縫處防水問題，建議由屋頂鈦板施作廠商施作塗佈。</p> <p>111/8/25 會議</p> <p>4. 遠雄公司表示廣懋同意施作屋頂鈦板塗佈，為目前因為工人調度不易，後續將協調其他廠商協助。</p> <p>5. 請遠雄公司盡速趕工完成塗佈作業，並以光復國小側為優先施作範圍。</p>				
四	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p>111/8/11 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示預計本週提送施工計畫書定稿本至捷運局。後續捷運公司確認計畫書內容及是否為低風險工程後，即可出借平台車。目前持續進行隧道環片鑽孔作業。</p> <p>111/8/18 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示施工計畫書定稿本於 8/16 提送至捷運局，預計下周確認為低風險工程後即可租借平台車。目前持續進行隧道環片鑽孔作業。</p> <p>111/8/25 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示捷運局於 8/19 同意備查施工計畫書，預計 9/2 開始租借台車並進場開始施作環片及支堡。</p>				
五	工程進度表	遠雄	<p>111/8/11 會議</p> <p>1. 消防排煙審查：遠雄公司表示預計 8/25 再行召開審查會議，8/5 掛件審查意見回復說明資料，主管機關於 8/9 將資料轉至委員審查。</p> <p>2. 目前工程進度說明(8/5~8/11)：</p> <p>(1) 升降設備許可證：已完成 115 台安檢，預計 8/15、8/18 進行第 8 批安檢，</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年8月26日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>第9批 8/8 掛件。</p> <p>(2) KF220 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示目前進行中央分隔島工程、車道頂板工程，預計8月底完成。</p> <p>(3) DM050 巨蛋公共裝修：完成率87%，進度延至111/10/15完成。</p> <p>(4) JV192 車位畫線工程：完成率96%，大客車柱位修打至8/20，泥做油漆復原8/21~8/31。</p> <p>(5) DM060及JV080 電梯及電扶梯：剩餘3台製程中，預計8/24到場。</p> <p>(6) 商西排水箱涵結構預計10月中完成。</p> <p>111/8/18 會議</p> <p>3. 消防排煙審查：遠雄公司表示預計8/25再行召開審查會議，8/5掛件審查意見回復說明資料，目前有委員新增其他審查意見。</p> <p>4. 目前工程進度說明(8/11~8/18)：</p> <p>(1) 升降設備許可證：已完成133台安檢，第9批8/8掛件，協會因目前案量太多，第9批後安檢暫緩。</p> <p>(2) KF220 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示目前辦理路證中，預計8月底完成第四階段。</p> <p>(3) DM050 巨蛋公共裝修：完成率87.5%，進度延至111/10/15完成。</p> <p>(4) DM060及JV080 電梯及電扶梯：剩餘3台已到達台北港，預計8/24運送至工地。</p> <p>(5) 商西排水箱涵結構預計10月中完成。</p> <p>5. 有關配合112年燈會須完成範圍，請遠雄公司再與籌備處確認。另下周會議請配合範圍相關預定施工期程。</p> <p>111/8/25 會議</p> <p>6. 消防排煙審查：遠雄公司表示於8/25召開審查會議，委員仍有相關意見，需再次召開審查會議。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年8月26日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			7. 目前工程進度說明(8/19~8/25)： (1) KF220 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示因新工處要求路證申請範圍及時間為需包含五大管線遷移，目前補正相關資料中，預計8月底取得路證。請遠雄公司下周會議將相關管線進度納入並說明預定時間。 (2) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 88.5%，進度延至 111/10/15 完成。 (3) DM060 及 JV080 電梯及電扶梯：剩餘 3 台已到達台北港，預計 8/25 晚上運送至工地。 (4) 商西排水箱涵結構預計 10 月中完成。 8. 籌備處提醒忠孝東路側有部分新種植樹木已枯萎，請再盡速更換。				
六	修正投資執行計畫書	遠雄	111/7/7 會議、111/7/21 會議、111/7/28 會議 1. 遠雄公司已於本周行文提送投資執行計畫書修正版至籌備處。 111/8/4 會議、111/8/11 會議 2. 遠雄公司已提送投資執行計畫書修正版。 111/8/18 會議、111/8/25 會議 3. 籌備處表示後續將召開審查會議。				