

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 528 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 111 年 09 月 8 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳視訊參加者
- 七、會議結論：111.09.08 第 528 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：16 時 26 分

111 年 09 月 08 日 第 528 次 協調 會議-參與 視訊 人員

1110908大巨蛋第528次協調工作會議 聊天 檔案 出席 會議記錄 白板 分組

此聊天中的某些人是組織外部的。

- 「chi慧禎」已加入交談。
- 「chi慧禎」已將會議命名為「1110908大巨蛋第528次協調工作會議」。
- 下午2:21 會議已開始
- 已邀請「謝明賢(來賓)」和其他 5 人加入會議。
- 已邀請「李忠義」加入會議。
- 已邀請「陳星憲(外部)」加入會議。
- 已邀請「今井昌彥(外部)」加入會議。
- 已邀請「吳哲銓(外部)」加入會議。
- 已邀請「焦文柔(來賓)」加入會議。
- 已邀請「黃俊展(外部)」加入會議。
- 已邀請「體育局-林佳燕(來賓)」加入會議。
- 「葉顧問(來賓)」已離開聊天。
- 「謝明賢(來賓)」已離開聊天。
- 「謝明賢(外部)」已離開聊天。
- 「今井昌彥(外部)」已離開聊天。
- 下午4:26 會議已結束: 2時 5分 24秒

名稱	首次加入	上次離開
chi 禎	22/9/8 下午 2:26:58	22/9/8 下午 4:26:46
謝明賢	22/9/8 下午 2:27:03	22/9/8 下午 3:49:01
葉顧問(來賓)	22/9/8 下午 2:27:04	22/9/8 下午 3:45:11
體育局-許曉琪	22/9/8 下午 2:27:04	22/9/8 下午 4:26:44
浦中仁	22/9/8 下午 2:27:04	22/9/8 下午 3:45:09
謝明賢	22/9/8 下午 2:27:04	22/9/8 下午 3:49:04
籌備處—陳世浩副執行長 (來賓)	22/9/8 下午 2:27:05	22/9/8 下午 4:26:44
李忠義	22/9/8 下午 2:29:08	22/9/8 下午 3:45:11
陳星憲	22/9/8 下午 2:30:09	22/9/8 下午 4:26:46
今井昌彥	22/9/8 下午 2:30:22	22/9/8 下午 3:49:17
吳哲銓	22/9/8 下午 2:31:02	22/9/8 下午 4:26:29
焦文柔 (來賓)	22/9/8 下午 2:32:27	22/9/8 下午 4:26:46
黃俊展	22/9/8 下午 2:34:06	22/9/8 下午 3:49:49
體育局-林佳燕	22/9/8 下午 2:35:08	22/9/8 下午 4:26:45

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年9月8日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>111/8/25 會議</p> <p>1. 光復南路路型改善：遠雄公司表示因新工處要求路證申請範圍及時間為需包含五大管線遷移，目前補正相關資料中，預計8月底取得路證。</p> <p>2. 提醒遠雄公司光復南路路型改善工程已延遲，請加速趕辦。</p> <p>111/9/1 會議</p> <p>3. 光復南路型改善：遠雄公司表示因道管中心對於路證申請需要提送資料有要補充其他資料，目前路證尚未取得，預估第四階段完成時間為10月上旬。菸廠路部分預計9月底開放內側通行。</p> <p>111/9/8 會議</p> <p>4. 光復南路型改善：遠雄公司表示目前分為穿越管範圍路證及整體範圍路證申請，預計道管中心今日提供穿越管範圍繳費通知，明日核發路證。整體範圍路證申請部分主管機關尚在審查中。</p>				
二	公共藝術	市府/遠雄	<p>111/8/25 會議</p> <p>1. 乙案及丙案甄選報告書文化局已同意備查，後續遠雄公司將與廠商辦理議約。</p> <p>2. 遠雄公司表示甲案藝術家提出成品部分無法配合燈會時間同步完成。</p> <p>111/9/1 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示目前甲案調整藝術品內容及進度中，乙案及丙案待甲案完成遷後，再行辦理簽約。</p> <p>4. 籌備處提醒有關地區說明會或者溝通會方式，請加強重視辦理。</p> <p>111/9/8 會議</p> <p>5. 遠雄公司表示乙案及丙案預計於9月中辦理議約，議約完成後由籌備處協助決標公告，待完成決標公告後本項再行解列。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年9月8日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
三	屋頂板折射	遠雄	<p>111/8/25 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示廣懋同意施作屋頂欽板塗佈，為目前因為工人調度不易，後續將協調其他廠商協助。</p> <p>2. 請遠雄公司盡速趕工完成塗佈作業，並以光復國小側為優先施作範圍。</p> <p>111/9/1 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示已與廣懋及其他廠商確認施作方式，下周一開始先於西側進行清除及塗佈，確認不會剝落後即開始進行其他區域塗佈，預計 1 個月完成光復南路側範圍。</p> <p>111/9/8 會議</p> <p>4. 遠雄公司表示因原周一遇到颱風警報，於周三開始清潔，預計 9/14 完成西側塗佈測試。</p> <p>5. 因已屬學生開學期間，請遠雄盡速趕工完成塗佈作業，並以光復國小側為優先施作範圍。</p>				
四	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p>111/8/25 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示捷運局於 8/19 同意備查施工計畫書，預計 9/2 開始租借台車並進場開始施作環片及支堡。</p> <p>111/9/1 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示預計 9/2 凌晨施工廠商將進行鋼支堡組裝，現場持續進行鋼支堡以及鋼環片之螺栓鑽孔作業。</p> <p>111/9/8 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示已開始施作鋼支堡組裝，預計 5-6 個月完成隧道修復補強工程。</p>				
五	工程進度表	遠雄	<p>111/8/25 會議</p> <p>1. 消防排煙審查：遠雄公司表示於 8/25 召開審查會議，委員仍有相關意見，需再次召開審查會議。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年9月8日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>2. 目前工程進度說明(8/19~8/25)：</p> <p>(1) KF220 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示因新工處要求路證申請範圍及時間為需包含五大管線遷移，目前補正相關資料中，預計 8 月底取得路證。請遠雄公司下周會議將相關管線進度納入並說明預定時間。</p> <p>(2) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 88.5%，進度延至 111/10/15 完成。</p> <p>(3) DM060 及 JV080 電梯及電扶梯：剩餘 3 台已到達台北港，預計 8/25 晚上運送至工地。</p> <p>(4) 商西排水箱涵結構預計 10 月中完成。</p> <p>3. 籌備處提醒忠孝東路側有部分新種植樹木已枯萎，請再盡速更換。</p> <p>111/9/1 會議</p> <p>4. 消防排煙審查：消防排煙審查：遠雄公司表示預計 9 月下旬召開審查會議。</p> <p>5. 目前工程進度說明(8/26~9/1)：</p> <p>(5) KF220 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示因道管中心對於路證申請需要提送資料有要補充其他資料，目前路證尚未取得，預估第四階段完成時間為 10 月上旬。</p> <p>(6) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 89%，進度延至 111/10/15 完成。</p> <p>(7) DM060 及 JV080 電梯及電扶梯：3 台電梯於 8/25 晚上運送至工地，JV080 捷運區電梯預計 111/12/20 完成。</p> <p>(8) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 48%，預計完成時間 111/11/30，廁所裝修進度請廠商加速。</p> <p>6. 請遠雄公司下周再行提供修正後燈會開放範圍平面圖。</p> <p>111/9/8 會議</p> <p>7. 消防排煙審查：消防排煙審查：遠雄公司表示於 9/6 掛件資料，預計 9/22 召開審查會議。</p> <p>8. 目前工程進度說明(9/2~9/8)：</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年9月8日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			(1) MS020 竣工調整為 111/11/25、MS040 取得使用執照調整為 112/5/14。 (2) 降設備許可證：已完成 142 台安檢，預計 9/22 進行第 9 批安檢，第 10 批預計 9/1 掛件。 (3) KF220 光復南路第二階段路型：穿越管範圍路證及整體範圍路證申請，預計道管中心今日提供穿越管範圍繳費通知，明日核發路證。整體範圍路證申請部分主管機關尚在審查中。 (4) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 89.5%，進度延至 111/10/31 完成。 (5) DM060 及 JV080 電梯及電扶梯：DM060 電扶梯及電梯預計 112/1/20 完成，JV080 捷運區電梯預計 111/12/20 完成。 (6) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 52%，預計完成時間 111/11/30，廁所裝修進度請廠商加速。				
六	修正投資執行計畫書	遠雄	111/8/18 會議、111/8/25 會議 1. 籌備處表示後續將召開審查會議。 111/9/1 會議 2. 預計 9/8 召開審查會議，請遠雄公司當日準備簡報，主要說明本次調整項目及內容。 111/9/8 會議 3. 於 9/8 召開審查會議，請遠雄公司盡速依各單位及委員意見修正。				