

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 529 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 111 年 09 月 15 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳視訊參加者
- 七、會議結論：111.09.15 第 529 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 09 分

111 年 09 月 15 日 第 529 次 協調 會議-參與 視訊 人員

1110915大巨蛋第529次協調工作會議 聊天 檔案 出席 會議記錄 白板 分組

-  「chi慧禎」已加入交談。
-  「chi慧禎」已將會議命名為「1110915大巨蛋第529次協調工作會議」。
-  昨天 下午2:23 會議已開始
-  已邀請「謝明賢(來賓)」加入會議。
-  已邀請「陳星憲」加入會議。
-  已邀請「李忠義」和「浦中仁」加入會議。
-  已邀請「今井昌彥」加入會議。
-  已邀請「謝明賢」加入會議。
-  已邀請「焦文柔(來賓)」加入會議。
-  已邀請「林佳燕(來賓)」加入會議。
-  已邀請「葉顧問(來賓)」加入會議。
-  已邀請「吳哲銓」加入會議。
-  已邀請「體育局-許曉琪(來賓)」加入會議。
-  已邀請「黃俊展(外部)」加入會議。
-  昨天 下午3:09 會議已結束: 46分 21秒

名稱	首次加入	上次離開
chi 慧禎	22/9/15 下午 2:26:00	22/9/15 下午 3:09:52
謝明賢	22/9/15 下午 2:26:05	22/9/15 下午 3:09:52
陳星憲	22/9/15 下午 2:27:10	22/9/15 下午 3:09:51
李忠義	22/9/15 下午 2:27:36	22/9/15 下午 3:09:51
浦中仁	22/9/15 下午 2:27:36	22/9/15 下午 3:09:52
今井昌彥	22/9/15 下午 2:27:52	22/9/15 下午 3:09:52
謝明賢	22/9/15 下午 2:28:17	22/9/15 下午 3:09:52
焦文柔(來賓)	22/9/15 下午 2:28:23	22/9/15 下午 3:09:52
林佳燕	22/9/15 下午 2:29:19	22/9/15 下午 3:09:52
葉顧問(來賓)	22/9/15 下午 2:31:00	22/9/15 下午 3:09:52
吳哲銓	22/9/15 下午 2:31:13	22/9/15 下午 2:51:02
體育局-許曉琪	22/9/15 下午 2:31:21	22/9/15 下午 3:09:48
黃俊展	22/9/15 下午 2:31:40	22/9/15 下午 3:09:52

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年9月16日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>111/9/1 會議</p> <p>1. 光復南路型改善：遠雄公司表示因道管中心對於路證申請需要提送資料有要補充其他資料，目前路證尚未取得，預估第四階段完成時間為10月上旬。菸廠路部分預計9月底開放內側通行。</p> <p>111/9/8 會議</p> <p>2. 光復南路型改善：遠雄公司表示目前分為穿越管範圍路證及整體範圍路證申請，預計道管中心今日提供穿越管範圍繳費通知，明日核發路證。整體範圍路證申請部分主管機關尚在審查中。</p> <p>111/9/15 會議</p> <p>3. 光復南路型改善：穿越管範圍路證已於9/8取得，開挖後內有既有台電、自來水管線，後續預計辦理現勘確認。整體範圍路證申請，遠雄公司表示道管中心昨日退件，由於今日申請網站當機，無法重新上傳申請。</p> <p>4. 提醒遠雄公司光復南路工程進度仍有進度落後，請加緊工進。</p>				
二	公共藝術	市府/遠雄	<p>111/9/1 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示目前甲案調整藝術品內容及進度中，乙案及丙案待甲案完成遷後，再行辦理簽約。</p> <p>2. 籌備處提醒有關地區說明會或者溝通會方式，請加強重視辦理。</p> <p>111/9/8 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示乙案及丙案預計於9月中辦理議約，議約完成後由籌備處協助決標公告，待完成決標公告後本項再行解列。</p> <p>111/9/15 會議</p> <p>4. 遠雄公司表示乙案及丙案預計於9/20辦理議約，議約完成後由籌備處協助決標公告。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年9月16日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
三	屋頂板折射	遠雄	<p>111/9/1 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示已與廣懋及其他廠商確認施作方式，下周一開始先於西側進行清除及塗佈，確認不會剝落後即開始進行其他區域塗佈，預計 1 個月完成光復南路側範圍。</p> <p>111/9/8 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示因原周一遇到颱風警報，於周三開始清潔，預計 9/14 完成西側塗佈測試。</p> <p>3. 因已屬學生開學期間，請遠雄盡速趕工完成塗佈作業，並以光復國小側為優先施作範圍。</p> <p>111/9/15 會議</p> <p>4. 遠雄公司表示於 9/14 完成西側塗佈測試範圍，目前預計 10/1 開始施作巨蛋南側(靠近光復國小側)，預估約 2 個月完成忠孝東路側。</p> <p>5. 因已屬學生開學期間，仍請遠雄盡速趕工完成塗佈作業。</p>				
四	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p>111/8/25 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示捷運局於 8/19 同意備查施工計畫書，預計 9/2 開始租借台車並進場開始施作環片及支堡。</p> <p>111/9/1 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示預計 9/2 凌晨施工廠商將進行鋼支堡組裝，現場持續進行鋼支堡以及鋼環片之螺栓鑽孔作業。</p> <p>111/9/8 會議、111/9/15 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示已開始施作鋼支堡組裝，預計 5-6 個月完成隧道修復補強工程。</p>				
五	工程進度表	遠雄	<p>111/9/1 會議</p> <p>1. 消防排煙審查：消防排煙審查：遠雄公司表示預計 9 月下旬召開審查會議。</p> <p>2. 目前工程進度說明(8/26~9/1)：</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年9月16日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>(1) KF220 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示因道管中心對於路證申請需要提送資料有要補充其他資料，目前路證尚未取得，預估第四階段完成時間為 10 月上旬。</p> <p>(2) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 89%，進度延至 111/10/15 完成。</p> <p>(3) DM060 及 JV080 電梯及電扶梯：3 台電梯於 8/25 晚上運送至工地，JV080 捷運區電梯預計 111/12/20 完成。</p> <p>(4) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 48%，預計完成時間 111/11/30，廁所裝修進度請廠商加速。</p> <p>3. 請遠雄公司下周再行提供修正後燈會開放範圍平面圖。</p> <p>111/9/8 會議</p> <p>4. 消防排煙審查：消防排煙審查：遠雄公司表示於 9/6 掛件資料，預計 9/22 召開審查會議。</p> <p>5. 目前工程進度說明(9/2~9/8)：</p> <p>(1) MS020 竣工調整為 111/11/25、MS040 取得使用執照調整為 112/5/14。</p> <p>(2) 降設備許可證：已完成 142 台安檢，預計 9/22 進行第 9 批安檢，第 10 批預計 9/1 掛件。</p> <p>(3) KF220 光復南路第二階段路型：穿越管範圍路證及整體範圍路證申請，預計道管中心今日提供穿越管範圍繳費通知，明日核發路證。整體範圍路證申請部分主管機關尚在審查中。</p> <p>(4) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 89.5%，進度延至 111/10/31 完成。</p> <p>(5) DM060 及 JV080 電梯及電扶梯：DM060 電扶梯及電梯預計 112/1/20 完成，JV080 捷運區電梯預計 111/12/20 完成。</p> <p>(6) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 52%，預計完成時間 111/11/30，廁所裝修進度請廠商加速。</p> <p>111/9/15 會議</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年9月16日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			6. 防排煙審查：消防排煙審查：遠雄公司表示於9/6掛件資料，預計9/29召開審查會議。 7. 目前工程進度說明(9/8~9/15)： (1) 降設備許可證：已完成142台安檢，預計9/22進行第9批安檢，第10批9/12掛件，預計9/26及9/30安檢。 (2) KF220光復南路第二階段路型：穿整體範圍路證申請，遠雄公司表示道管中心昨日退件，由於今日申請網站當機，無法重新上傳申請。第四階段延後至10月中旬完成，請遠雄公司光復南路進度依實際狀況更新預定完成時間。 (3) DM050巨蛋公共裝修：完成率89.8%，進度延至111/10/31完成。 (4) JV160BF廁所裝修工程：完成率52%，預計完成時間111/11/30，廁所裝修進度請廠商加速。 (5) DM280景觀結構工程：商西排水箱涵結構預定10月中旬完成。				
六	修正投資執行計畫書	遠雄	111/8/18 會議、111/8/25 會議 1. 籌備處表示後續將召開審查會議。 111/9/1 會議 2. 預計9/8召開審查會議，請遠雄公司當日準備簡報，主要說明本次調整項目及內容。 111/9/8 會議、111/9/15 會議 3. 於9/8召開審查會議，請遠雄公司盡速依各單位及委員意見修正。				