

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案


















協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 531 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 111 年 09 月 29 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳視訊參加者
- 七、會議結論：111.09.29 第 531 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 35 分

111 年 09 月 29 日 第 531 次 協調 會議-參與 視訊 人員

1110929大巨蛋第531次協調工作會議 聊天 檔案 出席 會議記錄 白板 分組討

-  「chi慧禎」已加入交談。
-  「chi慧禎」已將會議命名為「1110929大巨蛋第531次協調工作會議」。
-  昨天 下午2:11 會議已開始
-  已邀請「籌備處—陳世浩副執行長 (來賓)」和其他 2 人加入會議。
-  已邀請「黃俊展 (外部)」加入會議。
-  已邀請「謝明賢 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「籌備處—陳世浩副執行長 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「體育局-許曉琪 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「體育局-林佳燕 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「李忠義」加入會議。
-  已邀請「浦中仁」加入會議。
-  已邀請「葉顧問(來賓)」加入會議。
-  已邀請「許斯晴」加入會議。
-  「籌備處—陳世浩副執行長 (來賓)」已離開聊天。
-  已邀請「吳哲銓」加入會議。
-  已邀請「焦文柔 (來賓)」加入會議。
-  昨天 下午3:35 會議已結束: 1時 24分 2秒

名稱	首次加入	上次離開
chi 慧禎	22/9/29 下午 2:25:16	22/9/29 下午 3:35:19
謝明賢	22/9/29 下午 2:25:20	22/9/29 下午 3:35:19
戴景生	22/9/29 下午 2:25:20	22/9/29 下午 3:35:16
籌備處—陳世浩副執行長 (來賓)	22/9/29 下午 2:25:21	22/9/29 下午 2:32:34
黃俊展	22/9/29 下午 2:26:17	22/9/29 下午 3:35:19
體育局-許曉琪	22/9/29 下午 2:28:31	22/9/29 下午 3:35:19
體育局-林佳燕	22/9/29 下午 2:28:39	22/9/29 下午 3:35:17
李忠義	22/9/29 下午 2:29:19	22/9/29 下午 3:35:15
浦中仁	22/9/29 下午 2:29:39	22/9/29 下午 3:35:19
葉顧問(來賓)	22/9/29 下午 2:31:10	22/9/29 下午 3:35:15
許斯晴	22/9/29 下午 2:32:30	22/9/29 下午 3:35:14
吳哲銓	22/9/29 下午 2:32:45	22/9/29 下午 3:35:19
焦文柔 (來賓)	22/9/29 下午 2:32:47	22/9/29 下午 3:35:19

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 9 月 30 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>111/9/15 會議</p> <p>1. 光復南路型改善：穿越管範圍路證已於 9/8 取得，開挖後內有既有台電、自來水管線，後續預計辦理現勘確認。整體範圍路證申請，遠雄公司表示道管中心昨日退件，由於今日申請網站當機，無法重新上傳申請。</p> <p>2. 提醒遠雄公司光復南路工程進度仍有進度落後，請加緊工進。</p> <p>111/9/22 會議</p> <p>3. 光復南路型改善：遠雄公司表示整體光復南路路證於 9/25 補件資料，預計第四階段完成時間延後至 10 月底。另下週辦理穿越光復南路之五大管線會勘。</p> <p>111/9/29 會議</p> <p>4. 光復南路型改善：遠雄公司表示整體光復南路路證於今天承辦簽出，預計本周取得路證。第四階段完成時間延後至 10 月底。另 9/30 下午由水利工程處召開辦理光復南路 102 號前不明管線橫越既有箱涵現場會勘。</p>				
二	公共藝術	市府/遠雄	<p>111/9/15 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示乙案及丙案預計於 9/20 辦理議約，議約完成後由籌備處協助決標公告。</p> <p>111/9/22 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示於 9/20 完成乙案及丙案議約，待議約程序完成後再由籌備處協助辦理決標公告。</p> <p>111/9/29 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示預計 10/5 提供乙案及丙案議約結果至籌備處，後續由籌備處協助辦理決標公告。</p>				
三	屋頂板折射	遠雄	<p>111/9/15 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示於 9/14 完成西側塗佈測試範圍，目前預計 10/1 開始施作巨蛋南側(靠近光復國小側)，預估約 2 個月完成忠孝東路側。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 9 月 30 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			2. 因已屬學生開學期間，仍請遠雄盡速趕工完成塗佈作業。 111/9/22 會議 3. 遠雄公司表示目前增加其他施作方式（增加防水毯），預計 10 月初完成試驗結果（防水毯與塗漆附著試驗）。請遠雄公司評估是否其他無關防水區域於 10/1 可先行施作。 111/9/29 會議 4. 遠雄公司表示預計 9/30 確認施作方式，預估 10 月中開始進場塗佈。				
四	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	111/9/8 會議、111/9/15 會議 1. 遠雄公司表示已開始施作鋼支堡組裝，預計 5-6 個月完成隧道修復補強工程。 111/9/22 會議 2. 遠雄公司表示目前持續施作鋼支堡組裝，預計 112 年 2 月完成隧道修復補強工程。 3. 該項目為建造執照列管事項，後續施作完成確認程序及單位，請遠雄公司與主管機關確認。 111/9/29 會議 4. 遠雄公司表示目前持續施作鋼支堡組裝，本周因台車調度施工進度較慢。請遠雄公司後續施工進度以量化或百分比方式說明。				
五	工程進度表	遠雄	111/9/15 會議 1. 防排煙審查：消防排煙審查：遠雄公司表示於 9/6 掛件資料，預計 9/29 召開審查會議。 2. 目前工程進度說明(9/8~9/15)： (1) 降設備許可證：已完成 142 台安檢，預計 9/28 進行第 9 批安檢，第 10 批 9/12 掛件，預計 9/26 及 9/30 安檢。 (2) KF220 光復南路第二階段路型：穿整體範圍路證申請，遠雄公司表示道管				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 9 月 30 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>中心昨日退件，由於今日申請網站當機，無法重新上傳申請。第四階段延後至 10 月中旬完成，請遠雄公司光復南路進度依實際狀況更新預定完成時間。</p> <p>(3) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 89.8%，進度延至 111/10/31 完成。</p> <p>(4) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 52%，預計完成時間 111/11/30，廁所裝修進度請廠商加速。</p> <p>(5) DM280 景觀結構工程：商西排水箱涵結構預定 10 月中旬完成。</p> <p>111/9/22 會議</p> <p>3. 防排煙審查：遠雄公司表示預計 9/29 召開審查會議。目前有提供審查委員 13 條意見，後續直接於審查會議上說明。</p> <p>4. 目前工程進度說明(9/16~9/22)：</p> <p>(1) 降設備許可證：已完成 142 台安檢，預計 9/22 進行第 9 批安檢，第 10 批 9/12 掛件，預計 9/26 及 9/30 安檢。</p> <p>(2) KF220 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示整體光復南路路證於 9/25 補件資料。目前預計第四階段於 10 月底完成。</p> <p>(3) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 89.8%，進度延至 111/10/01 完成。</p> <p>(4) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 58%，預計完成時間 111/11/30，廁所裝修進度請廠商加速。</p> <p>(5) DM280 景觀結構工程：商西排水箱涵結構預定 11 月初完成。</p> <p>111/9/29 會議</p> <p>5. 防排煙審查：遠雄公司表示於 9/29 召開審查會議，審查結果原則修正後通過。請遠雄公司後續持續追蹤進度(包括變更性能防災審查)。</p> <p>6. 目前工程進度說明(9/23~9/29)：</p> <p>(1) 降設備許可證：已完成 166 台安檢，預計 10/3 第 11 批掛件。</p> <p>(2) KF220 光復南路第二階段路型：整體光復南路路證於今天承辦簽出，預計</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 9 月 30 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>本周取得路證。第四階段完成時間延後至 10 月底</p> <p>(3) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 89.8%，進度延至 111/11/15 完成。</p> <p>(4) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 58%，預計完成時間 111/11/30，廁所裝修進度請廠商加速。</p> <p>(5) DM280 景觀結構工程：商西排水箱涵結構預定 11 月初完成，該部分施工進度請加速。</p> <p>7. 遠雄公司提出請籌備處協助召開相關連通工程後續驗收及維護管理之方式，預計於 9/30 召開。</p>				
六	修正投資執行計畫書	遠雄	<p>111/9/8 會議、111/9/15 會議</p> <p>1. 於 9/8 召開審查會議，請遠雄公司盡速依各單位及委員意見修正。</p> <p>111/9/22 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示預計下週提送修正後投資執行計畫書。</p> <p>111/9/29 會議</p> <p>3. 遠雄公司於 9/27 提送投資執行計畫書(變 1 修正 3 版)，待確認審查時間再行通知。</p>				