

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 530 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 111 年 09 月 22 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：謝明賢、陳星憲、李忠義、今井昌彥、焦文柔、林佳燕、
吳哲銓、許曉琪、黃俊展
- 七、會議結論：111.09.22 第 530 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 30 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 9 月 23 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>111/9/8 會議</p> <p>1. 光復南路型改善：遠雄公司表示目前分為穿越管範圍路證及整體範圍路證申請，預計道管中心今日提供穿越管範圍繳費通知，明日核發路證。整體範圍路證申請部分主管機關尚在審查中。</p> <p>111/9/15 會議</p> <p>2. 光復南路型改善：穿越管範圍路證已於 9/8 取得，開挖後內有既有台電、自來水管線，後續預計辦理現勘確認。整體範圍路證申請，遠雄公司表示道管中心昨日退件，由於今日申請網站當機，無法重新上傳申請。</p> <p>3. 提醒遠雄公司光復南路工程進度仍有進度落後，請加緊工進。</p> <p>111/9/22 會議</p> <p>4. 光復南路型改善：遠雄公司表示整體光復南路路證於 9/25 補件資料，預計第四階段完成時間延後至 10 月底。另下週辦理穿越光復南路之五大管線會勘。</p>				
二	公共藝術	市府/遠雄	<p>111/9/8 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示乙案及丙案預計於 9 月中辦理議約，議約完成後由籌備處協助決標公告，待完成決標公告後本項再行解列。</p> <p>111/9/15 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示乙案及丙案預計於 9/20 辦理議約，議約完成後由籌備處協助決標公告。</p> <p>111/9/22 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示於 9/20 完成乙案及丙案議約，待議約程序完成後再由籌備處協助辦理決標公告。</p>				
三	屋頂板折射	遠雄	<p>111/9/8 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示因原周一遇到颱風警報，於周三開始清潔，預計 9/14 完成西側塗佈測試。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年9月23日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			2. 因已屬學生開學期間，請遠雄盡速趕工完成塗佈作業，並以光復國小側為優先施作範圍。 111/9/15 會議 3. 遠雄公司表示於 9/14 完成西側塗佈測試範圍，目前預計 10/1 開始施作巨蛋南側(靠近光復國小側)，預估約 2 個月完成忠孝東路側。 4. 因已屬學生開學期間，仍請遠雄盡速趕工完成塗佈作業。 111/9/22 會議 5. 遠雄公司表示目前增加其他施作方式(增加防水毯)，預計 10 月初完成試驗結果(防水毯與塗漆附著試驗)。請遠雄公司評估是否其他無關防水區域於 10/1 可先行施作。				
四	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	111/9/1 會議 1. 遠雄公司表示預計 9/2 凌晨施工廠商將進行鋼支堡組裝，現場持續進行鋼支堡以及鋼環片之螺栓鑽孔作業。 111/9/8 會議、111/9/15 會議 2. 遠雄公司表示已開始施作鋼支堡組裝，預計 5-6 個月完成隧道修復補強工程。 111/9/22 會議 3. 遠雄公司表示目前持續施作鋼支堡組裝，預計 112 年 2 月完成隧道修復補強工程。 4. 該項目為建造執照列管事項，後續施作完成確認程序及單位，請遠雄公司與主管機關確認。				
五	工程進度表	遠雄	111/9/8 會議 1. 消防排煙審查：消防排煙審查：遠雄公司表示於 9/6 掛件資料，預計 9/22 召開審查會議。 2. 目前工程進度說明(9/2~9/8)：				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年9月23日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>(1) MS020 竣工調整為 111/11/25、MS040 取得使用執照調整為 112/5/14。</p> <p>(2) 降設備許可證：已完成 142 台安檢，預計 9/22 進行第 9 批安檢，第 10 批預計 9/1 掛件。</p> <p>(3) KF220 光復南路第二階段路型：穿越管範圍路證及整體範圍路證申請，預計道管中心今日提供穿越管範圍繳費通知，明日核發路證。整體範圍路證申請部分主管機關尚在審查中。</p> <p>(4) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 89.5%，進度延至 111/10/31 完成。</p> <p>(5) DM060 及 JV080 電梯及電扶梯：DM060 電扶梯及電梯預計 112/1/20 完成，JV080 捷運區電梯預計 111/12/20 完成。</p> <p>(6) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 52%，預計完成時間 111/11/30，廁所裝修進度請廠商加速。</p> <p>111/9/15 會議</p> <p>3. 防排煙審查：消防排煙審查：遠雄公司表示於 9/6 掛件資料，預計 9/29 召開審查會議。</p> <p>4. 目前工程進度說明(9/8~9/15)：</p> <p>(1) 降設備許可證：已完成 142 台安檢，預計 9/28 進行第 9 批安檢，第 10 批 9/12 掛件，預計 9/26 及 9/30 安檢。</p> <p>(2) KF220 光復南路第二階段路型：穿整體範圍路證申請，遠雄公司表示道管中心昨日退件，由於今日申請網站當機，無法重新上傳申請。第四階段延後至 10 月中旬完成，請遠雄公司光復南路進度依實際狀況更新預定完成時間。</p> <p>(3) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 89.8%，進度延至 111/10/31 完成。</p> <p>(4) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 52%，預計完成時間 111/11/30，廁所裝修進度請廠商加速。</p> <p>(5) DM280 景觀結構工程：商西排水箱涵結構預定 10 月中旬完成。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 9 月 23 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>111/9/22 會議</p> <p>5. 防排煙審查：消防排煙審查：遠雄公司表示預計 9/29 召開審查會議。目前有提供審查委員 13 條意見，後續直接於審查會議上說明。</p> <p>6. 目前工程進度說明(9/16~9/22)：</p> <p>(1) 降設備許可證：已完成 142 台安檢，預計 9/22 進行第 9 批安檢，第 10 批 9/12 掛件，預計 9/26 及 9/30 安檢。</p> <p>(2) KF220 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示整體光復南路路證於 9/25 補件資料。目前預計第四階段於 10 月底完成。</p> <p>(3) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 89.8%，進度延至 111/10/01 完成。</p> <p>(4) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 58%，預計完成時間 111/11/30，廁所裝修進度請廠商加速。</p> <p>(5) DM280 景觀結構工程：商西排水箱涵結構預定 11 月初完成。</p>				
六	修正投資執行計畫書	遠雄	<p>111/9/1 會議</p> <p>1. 預計 9/8 召開審查會議，請遠雄公司當日準備簡報，主要說明本次調整項目及內容。</p> <p>111/9/8 會議、111/9/15 會議</p> <p>2. 於 9/8 召開審查會議，請遠雄公司盡速依各單位及委員意見修正。</p> <p>111/9/22 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示預計下週提送修正後投資執行計畫書。</p>				