

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 501 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 111 年 3 月 3 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳視訊參加者
- 七、會議結論：111.3.3 第 501 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 41 分

111年03月03日第501次協調會議-參與視訊人員

1110303大巨蛋第501次協調工作會議 聊天 檔案 會議記錄 白板 分組討論區 十

此會議聊天已停用通知 · 設定

- 「chi慧禎」已加入交談。
- 「chi慧禎」已將會議命名為「1110303大巨蛋地501次協調工作會議」。
- 「chi慧禎」已將會議命名為「1110303大巨蛋第501次協調工作會議」。
- 昨天 下午2:25 會議已開始
- 未知的使用者 (來賓) 已暫時加入聊天。
 - 許斯晴 已暫時加入聊天。
 - 謝明賢 (外部) 已暫時加入聊天。
 - 未知的使用者 (來賓) 已暫時加入聊天。
 - 王又禾 已暫時加入聊天。
- 今井昌彥 (外部) 已暫時加入聊天。
- 陳世浩副執行長 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 浦中仁 已暫時加入聊天。
- 吳哲銓 (外部) 已暫時加入聊天。
- 昨天 下午3:41 會議已結束: 1時 16分 12秒

出席報告
按一下這裡以下載出席報告

全名	加入時間	離開時間
chi 慧禎	2022/3/3 下午 2:25:04	2022/3/3 下午 3:41:07
林佳燕-體育局	2022/3/3 下午 2:29:09	2022/3/3 下午 3:41:07
Frank (來賓)	2022/3/3 下午 2:29:09	2022/3/3 下午 3:41:06
謝明賢	2022/3/3 下午 2:29:09	2022/3/3 下午 3:41:07
許斯晴	2022/3/3 下午 2:29:09	2022/3/3 下午 3:41:07
王又禾	2022/3/3 下午 2:29:10	2022/3/3 下午 3:41:07
今井昌彥	2022/3/3 下午 2:29:51	2022/3/3 下午 3:41:06
陳世浩副執行長	2022/3/3 下午 2:30:35	2022/3/3 下午 3:41:06
浦中仁	2022/3/3 下午 2:30:42	2022/3/3 下午 3:41:07
吳哲銓	2022/3/3 下午 2:32:25	2022/3/3 下午 3:41:07

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年3月4日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>11/2/17 會議</p> <p>1. 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示由於遇到台電預埋管需調整管路，預計整個完成時程延至3月中。請遠雄公司仍請加速工進，避免影響最後完工工期。</p> <p>2. 提醒遠雄公司光復南路側紐澤西護欄務必灌水重量足夠，避免再發生倒塌事件。</p> <p>111/2/23 會議</p> <p>3. 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示預計於下周與台電辦理會勘確認管路需求，確認後即可調整管路及施工，預計整個完成時程延至3月中。菸廠路部分待天晴後即可進行AC。請遠雄公司仍請加速工進，避免影響最後完工工期。</p> <p>111/3/3 會議</p> <p>4. 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示已於3/1與台電辦理會勘確認管路，目前已開始排水溝施工，預計完成時程延至3月底。菸廠路部分已完成AC路面施作，人行道改道後持續施工。提醒遠雄公司第三階段開始施作前須完成相關導引之說明。</p>				
二	公共藝術	市府/遠雄	<p>111/1/27 會議、111/2/10 會議、111/2/17 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示甲案甄選報告書已提送至文化局，內容文化局無意見。乙案及丙案預計2/18截止收件，預計3/2辦理乙案初評選，3/3辦理丙案決評選。</p> <p>111/2/23 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示於2/18截止收件，乙案3家及丙案2家投標，資格已於2/21確認符合，後續預計於3/2辦理乙案初評選，3/3辦理丙案決評選。</p> <p>111/3/3 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示已於3/2辦理乙案評選，3/3辦理丙案評選中。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年3月4日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
三	屋頂板折射	遠雄	<p>111/2/17 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示屋頂欽版持續清除中，廠商已進場辦理教育訓練，由於近日雨天待濕度適合再進行塗佈。</p> <p>111/2/23 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示屋頂欽版持續清除中，由於近期陰雨綿綿無法進行塗佈，請遠雄公司在與廠商協調若周末遇天晴應加緊進場施作。</p> <p>111/3/3 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示已開始忠孝東路側欽版塗佈，預計定5月底完成忠孝東路側塗佈。由於春夏季節將至，請遠雄公司加緊施作。</p>				
四	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p>111/2/10 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示現場施作高架安裝進度為97.2%，消防管線架高進度為99.1%。監造計畫捷運局已收訖，管線施工計畫預計本周提送核定版至捷運局。環片施工計畫須待環片試裝完成後再行提送，環片試裝預計於3月初完成。</p> <p>111/2/17 會議、111/2/23 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示現場消防管線架高進度為100%，目前主要施作為行動通訊測試中，待環片試裝及施工計畫完成後即可開始進行施作。提醒遠雄公司相關行政作業儘速完成，避免延誤現場施作時間。</p> <p>111/3/3 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示現場行動通訊測試中，預計本周完成測試。預計3/10進行現場環片試裝。</p> <p>4. 提醒遠雄公司相關行政作業儘速完成，避免延誤現場施作時間。</p>				
五	工程進度表	遠雄	<p>111/2/17 會議</p> <p>1. 性能防災變更：遠雄公司表示建築中心先行電子檔提供營建署確認，2/16營建署已回復建築中心尚有文字須修正，後續將配合儘速完成修正。</p> <p>2. 消防變更：建照3變之消防變更於2/14取得。與消防署討論煙控模擬內容延</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年3月4日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>至 3/18。</p> <p>3. 目前工程進度說明(1/21~2/17)：</p> <p>(1) 逸仙首馥鄰損：1/28 公會鑑定報告完成，和解書目前 1 戶完成，預計 7/15 前取得 2/3 以上和解書。提醒遠雄公司該部分行程較不易控制，請加速公司內部可同步辦理行政程序。</p> <p>(2) MS020 竣工：定義為申請使照時間，目前預計為建照 4 變核准後 14 天。</p> <p>(3) MS040 取得使用執照：因建照 4 變核准時間延後，調整為 111/9/2。</p> <p>(4) 景觀結構工程：完成率 86%，施工動線處結構施工(1/21~2/20)。</p> <p>(5) DM272 景觀地磚工程：完成率 67%，修正預定完成時間至 111/3/31。</p> <p>(6) DM270 景觀植栽：完成率 80%，2/11~2/20 烏心石種植。</p> <p>(7) KF220 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示由於遇到台電預埋管需調整管路，預計整個完成時程延至 3 月中。請遠雄公司仍請加速工進，避免影響最後完工期程。</p> <p>(8) SP040 商場輕隔間工程：完成 92%，預定完成時間延後至 111/2/28 完成。</p> <p>4. 進度表 JV192B4F 已延遲，請框格調整為黃色；公部門行政審查第 3(6)項下水道排放許可證竣工核准請加註預計提送審查期程。</p> <p>111/2/23 會議</p> <p>5. 性能防災變更：遠雄公司表示建築中心回復確認評定書文字內容中，後續待建築中心確認內容後始能將精裝本提送營建署核備。</p> <p>6. 消防變更：遠雄公司表示已於 1 月份提送消防變更資料至消防署，目前委員意見尚未回覆，與消防署討論煙控模擬內容延至 3/18。</p> <p>7. 目前工程進度說明(2/18~2/25)：</p> <p>(1) 下水道排放許可證竣工核准：預計 3/4 掛件圖審，預計 4/20 完成審查。</p> <p>(2) DM280 景觀結構工程：完成率 86%，捷運廣場施工動線處結構施工(1/21~3/5)。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年3月4日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>(3) DM272 景觀地磚工程：完成率 70%，修正預定完成時間至 111/3/31。</p> <p>(4) DM270 景觀植栽：完成率 83%，2/22~2/28 檫木種植。</p> <p>(5) KF220 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示預計於下周與台電辦理會勘確認管路需求，確認後即可調整管路及施工，預計整個完成時程延至 3 月中。菸廠路部分待天晴後即可進行 AC。</p> <p>(6) SP040 商場輕隔間工程：完成 92.5%，預定完成時間延後至 111/3/15 完成。</p> <p>(7) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 30%，配合機電進度延至 111/5/15 完成。</p> <p>(8) 進度表 JV192B4F 已延遲，請框格調整為黃色。</p> <p>8. 至 111.2.22 巨蛋棟 89%、商場棟 85%、影城棟 79%、辦公棟 97%、旅館棟 95%、道路為 79%、景觀 82%。</p> <p>111/3/3 會議</p> <p>9. 性能防災變更：目前營建署發文至都發局再行說明認定避難層事宜，待都發局回覆後及確認評定書內容後再行提送至營建署，遠雄公司表示目前預估 3 月底前完成。</p> <p>10. 消防變更：消防署煙控模擬審查預計於 3/18 召開。</p> <p>11. 目前工程進度說明(2/18~2/25)：</p> <p>(1) 下水道排放許可證竣工核准：預計 5/7 掛件，5/14 開始現勘。</p> <p>(2) DM280 景觀結構工程：完成率 86%，捷運廣場施工動線處結構施工延至 3/15 完成。</p> <p>(3) DM272 景觀地磚工程：完成率 74%，修正預定完成時間至 111/3/31。</p> <p>(4) DM270 景觀植栽：完成率 85%，忠孝東路 3/4~3/14 檫木種植。</p> <p>(5) KF220 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示已於 3/1 與台電辦理會勘確認管路，目前已開始排水溝施工，預計完成時程延至 3 月底。菸廠路部分已完成 AC 路面施作，人行道改道後持續施工。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年3月4日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			(6) SP040 商場輕隔間工程：完成 93%，預定完成時間延後至 111/3/31 完成。 (7) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 36%，配合機電進度延至 111/5/15 完成。 12. 工項進度表修正：請統一顏色及備註文字說明之原則；行政程序第 3-(6)項備註圖說審查期程請整合至第 5 項。 13. 修正上週商場棟進度為 86%。				
六	修正投資執行計畫書	遠雄	111/2/10 會議、111/2/17 會議 1. 遠雄公司已提供第 6 章、第 9 章及第 5 章電子檔案至業主。 2. 建議遠雄公司試營運計建議書內容應要包含辦理不同人數活動時相關散場計畫及交通管制。 111/2/23 會議 3. 遠雄公司預計下周與籌備處討論試營運計建議書內容，請遠雄公司先行提供電子檔。 111/3/3 會議 4. 籌備處已收迄試營運計建議書電子檔，該部分解列。				