

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 502 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 111 年 3 月 10 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳視訊參加者
- 七、會議結論：111.3.10 第 502 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 17 分

111年03月10日第502次協調會議-參與視訊人員

1110310大巨蛋第502次協調工作會議 聊天 檔案 會議記錄 白板 分組討論區 十

- 「chi慧禎」已加入交談。
- 「chi慧禎」已將會議命名為「1110310大巨蛋第502次協調工作會議」。
- 昨天 下午2:23 會議已開始
- 浦中仁 已暫時加入聊天。
- 謝明賢 (外部) 已暫時加入聊天。
- 黃俊展 已暫時加入聊天。
- 許曉琪 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 許斯晴 已暫時加入聊天。
- Frank (來賓) 已暫時加入聊天。
- 今井昌彥 (外部) 已暫時加入聊天。
- 林佳燕 (來賓) 已暫時加入聊天。
- 吳哲銓 (外部) 已暫時加入聊天。
- 昨天 下午3:17 會議已結束: 53分 48秒

出席報告
按一下這裡以下載出席報告

全名	加入時間	離開時間
chi 慧禎	2022/3/10 下午 2:26:46	2022/3/10 下午 3:17:08
浦中仁	2022/3/10 下午 2:26:54	2022/3/10 下午 3:17:08
謝明賢	2022/3/10 下午 2:26:56	2022/3/10 下午 3:17:08
黃俊展	2022/3/10 下午 2:27:12	2022/3/10 下午 3:17:08
許曉琪	2022/3/10 下午 2:28:02	2022/3/10 下午 3:17:08
許斯晴	2022/3/10 下午 2:28:41	2022/3/10 下午 3:17:08
Frank (來賓)	2022/3/10 下午 2:29:51	2022/3/10 下午 3:17:08
今井昌彥	2022/3/10 下午 2:30:37	2022/3/10 下午 3:17:05
林佳燕	2022/3/10 下午 2:34:19	2022/3/10 下午 3:17:08
吳哲銓	2022/3/10 下午 2:44:14	2022/3/10 下午 2:58:19

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年3月11日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>111/2/23 會議</p> <p>1. 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示預計於下周與台電辦理會勘確認管路需求，確認後即可調整管路及施工，預計整個完成時程延至3月中。菸廠路部分待天晴後即可進行AC。請遠雄公司仍請加速工進，避免影響最後完工期程。</p> <p>111/3/3 會議</p> <p>2. 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示已於3/1與台電辦理會勘確認管路，目前已開始排水溝施工，預計完成時程延至3月底。菸廠路部分已完成AC路面施作，人行道改道後持續施工。提醒遠雄公司第三階段開始施作前須完成相關導引之說明。</p> <p>111/3/10 會議</p> <p>3. 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示管線障礙已排除，已開始排水溝施工，預計完成時程延至3月底。預計第三階段於4月中旬完成。提醒遠雄公司第三階段開始施作前須辦理現場會勘，請提早辦理。</p>				
二	公共藝術	市府/遠雄	<p>111/2/23 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示於2/18截止收件，乙案3家及丙案2家投標，資格已於2/21確認符合，後續預計於3/2辦理乙案初評選，3/3辦理丙案決評選。</p> <p>111/3/3 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示已於3/2辦理乙案評選，3/3辦理丙案評選中。</p> <p>111/3/10 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示預計於3/14辦理甲案議約會議；乙案及丙案已完成評選。</p>				
三	屋頂板折射	遠雄	<p>111/2/23 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示屋頂欽版持續清除中，由於近期陰雨綿綿無法進行塗佈，請遠雄公司在與廠商協調若周末遇天晴應加緊進場施作。</p> <p>111/3/3 會議</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年3月11日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			2. 遠雄公司表示已開始忠孝東路側鈦版塗佈，預計定 5 月底完成忠孝東路側塗佈。由於春夏季節將至，請遠雄公司加緊施作。 111/3/10 會議 3. 遠雄公司表示已開始忠孝東路側鈦版塗佈，預計定 5 月底完成忠孝東路側塗佈。另因校方反映清除時產生較大噪音影響上課，請遠雄公司協助於周末及周三下午再進行清除作業。				
四	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	111/2/17 會議、111/2/23 會議 1. 遠雄公司表示現場消防管線架高進度為 100%，目前主要施作為行動通訊測試中，待環片試裝及施工計畫完成後即可開始進行施作。提醒遠雄公司相關行政作業儘速完成，避免延誤現場施作時間。 111/3/3 會議 2. 遠雄公司表示現場行動通訊測試中，預計本周完成測試。預計 3/10 進行現場環片試裝。 3. 提醒遠雄公司相關行政作業儘速完成，避免延誤現場施作時間。 111/3/10 會議 4. 遠雄公司表示環片試裝延至下周辦理。請遠雄公司掌握相關進度，避免延誤現場施作時間。				
五	工程進度表	遠雄	111/2/23 會議 1. 性能防災變更：遠雄公司表示建築中心回復確認評定書文字內容中，後續待建築中心確認內容後始能將精裝本提送營建署核備。 2. 消防變更：遠雄公司表示已於 1 月份提送消防變更資料至消防署，目前委員意見尚未回覆，與消防署討論煙控模擬內容延至 3/18。 3. 目前工程進度說明(2/18~2/25)： (1) 下水道排放許可證竣工核准：預計 3/4 掛件圖審，預計 4/20 完成審查。 (2) DM280 景觀結構工程：完成率 86%，捷運廣場施工動線處結構施工				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年3月11日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>(1/21~3/5)。</p> <p>(3) DM272 景觀地磚工程：完成率 70%，修正預定完成時間至 111/3/31。</p> <p>(4) DM270 景觀植栽：完成率 83%，2/22~2/28 檫木種植。</p> <p>(5) KF220 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示預計於下周與台電辦理會勘確認管路需求，確認後即可調整管路及施工，預計整個完成時程延至 3 月中。菸廠路部分待天晴後即可進行 AC。</p> <p>(6) SP040 商場輕隔間工程：完成 92.5%，預定完成時間延後至 111/3/15 完成。</p> <p>(7) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 30%，配合機電進度延至 111/5/15 完成。</p> <p>(8) 進度表 JV192B4F 已延遲，請框格調整為黃色。</p> <p>4. 至 111.2.22 巨蛋棟 89%、商場棟 85%、影城棟 79%、辦公棟 97%、旅館棟 95%、道路為 79%、景觀 82%。</p> <p>111/3/3 會議</p> <p>5. 性能防災變更：目前營建署發文至都發局再行說明認定避難層事宜，待都發局回覆後及確認評定書內容後再行提送至營建署，遠雄公司表示目前預估 3 月底前完成。</p> <p>6. 消防變更：消防署煙控模擬審查預計於 3/18 召開。</p> <p>7. 目前工程進度說明(2/18~2/25)：</p> <p>(1) 下水道排放許可證竣工核准：預計 5/7 掛件，5/14 開始現勘。</p> <p>(2) DM280 景觀結構工程：完成率 86%，捷運廣場施工動線處結構施工延至 3/15 完成。</p> <p>(3) DM272 景觀地磚工程：完成率 74%，修正預定完成時間至 111/3/31。</p> <p>(4) DM270 景觀植栽：完成率 85%，忠孝東路 3/4~3/14 檫木種植。</p> <p>(5) KF220 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示已於 3/1 與台電辦理會勘確認管路，目前已開始排水溝施工，預計完成時程延至 3 月底。菸廠路部分</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年3月11日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>已完成 AC 路面施作，人行道改道後持續施工。</p> <p>(6) SP040 商場輕隔間工程：完成 93%，預定完成時間延後至 111/3/31 完成。</p> <p>(7) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 36%，配合機電進度延至 111/5/15 完成。</p> <p>8. 工項進度表修正：請統一顏色及備註文字說明之原則；行政程序第 3-(6)項備註圖說審查期程請整合至第 5 項。</p> <p>9. 修正上週商場棟進度為 86%。</p> <p>111/3/10 會議</p> <p>10. 性能防災變更：目前臺北市政府都發局已於 3/7 回復營建署公文，請遠雄公司持續追蹤後續相關進度。</p> <p>11. 消防變更：消防署煙控模擬審查預計於 3/18 召開。</p> <p>12. 目前工程進度說明(2/18~2/25)：</p> <p>(1) DM280 景觀結構工程：完成率 86%，商場西側箱涵結構預計 3/16~4/15。</p> <p>(2) DM272 景觀地磚工程：完成率 76%。</p> <p>(3) DM270 景觀植栽：完成率 87%，忠孝東路 3/4~3/14 檫木種植。</p> <p>(4) KF220 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示管線障礙已排除，已開始排水溝施工，預計完成時程延至 3 月底。預計第三階段於 4 月中旬完成</p> <p>(5) SP040 商場輕隔間工程：完成 93.5%，預定完成時間延後至 111/4/15 完成。</p> <p>(6) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 38%，配合機電進度延至 111/5/15 完成。</p> <p>(7) SP060 商場 RF 建築工程：施工期間需 4.5~5 個月，請再確認。</p> <p>13. 請遠雄公司下次補充說明門牌申請時間及光復南路地下引道進度表備註內請說明各階段預定完成時間。</p> <p>14. 目前施工進度皆有延後，提醒遠雄公司工地施工進度勿影響使照取得期程。</p>				
六	修正投資執行計畫書	遠雄	<p>111/2/23 會議</p> <p>1. 遠雄公司預計下周與籌備處討論試營運計建議書內容，請遠雄公司先行提供</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年3月11日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			電子檔。 111/3/3 會議 2. 籌備處已收迄試營運計畫建議書電子檔，該部分解列。 111/3/10 會議 3. 投資執行計畫書持續修正中。				