

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 532 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 111 年 10 月 6 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 40 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳視訊參加者
- 七、會議結論：111.10.06 第 532 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：16 時 01 分

# 111 年 10 月 06 日 第 532 次 協調 會議-參與 視訊 人員

1111006大巨蛋第532次協調工作會議

聊天
檔案
出席
會議記錄
白板
分組討論

此聊天中的某些人是組織外部的人員

「chi慧禎」已加入交談。

chi慧禎 已將會議命名為 1111006大巨蛋第532次協調工作會議。

昨天 下午2:32 會議已開始

已邀請「謝明賢 (來賓)」和其他 5 人加入會議。

已邀請「王明山」加入會議。

已邀請「焦文柔 (來賓)」加入會議。

已邀請「陳星憲」加入會議。

已邀請「吳哲銓」加入會議。

已邀請「體育局-許曉琪 (來賓)」加入會議。

已邀請「體育局-許曉琪 (來賓)」加入會議。

昨天 下午4:01 會議已結束: 1時 32分 48秒

名稱	首次加入	上次離開
chi 禎	22/10/6 下午 2:41:32	22/10/6 下午 4:01:09
謝明賢	22/10/6 下午 2:42:00	22/10/6 下午 4:01:09
浦中仁	22/10/6 下午 2:42:01	22/10/6 下午 4:01:09
黃俊展	22/10/6 下午 2:42:01	22/10/6 下午 4:01:09
林佳燕	22/10/6 下午 2:42:01	22/10/6 下午 4:01:09
籌備處—陳世浩副執行長 (來賓)	22/10/6 下午 2:42:01	22/10/6 下午 4:01:09
王明山	22/10/6 下午 2:42:14	22/10/6 下午 4:01:08
焦文柔 (來賓)	22/10/6 下午 2:43:05	22/10/6 下午 4:01:09
陳星憲	22/10/6 下午 2:43:32	22/10/6 下午 4:01:06
吳哲銓	22/10/6 下午 2:45:14	22/10/6 下午 4:00:20
體育局-許曉琪 (來賓)	22/10/6 下午 3:26:55	22/10/6 下午 4:01:09

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年10月06日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>111/9/22 會議</b></p> <p>1. 光復南路型改善：遠雄公司表示整體光復南路路證於9/25補件資料，預計第四階段完成時間延後至10月底。另下週辦理穿越光復南路之五大管線會勘。</p> <p><b>111/9/29 會議</b></p> <p>2. 光復南路型改善：遠雄公司表示整體光復南路路證於今天承辦簽出，預計本周取得路證。第四階段完成時間延後至10月底。另9/30下午由水利工程處召開辦理光復南路102號前不明管線橫越既有箱涵現場會勘。</p> <p><b>111/10/6 會議</b></p> <p>3. 光復南路型改善：遠雄公司表示整體光復南路路證於9/30取得，從10/3起算至11/6，預計11/6完成第四階段路型調整。</p>				
二	公共藝術	市府/遠雄	<p><b>111/9/22 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示於9/20完成乙案及丙案議約，待議約程序完成後再由籌備處協助辦理決標公告。</p> <p><b>111/9/29 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示預計10/5提供乙案及丙案議約結果至籌備處，後續由籌備處協助辦理決標公告。</p> <p><b>111/10/6 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示乙案及丙案議約內容預計下周提送至籌備處，後續由籌備處協助辦理決標公告。</p>				
三	屋頂板折射	遠雄	<p><b>111/9/22 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示目前增加其他施作方式（增加防水毯），預計10月初完成試驗結果（防水毯與塗漆附著試驗）。請遠雄公司評估是否其他無關防水區域於10/1可先行施作。</p> <p><b>111/9/29 會議</b></p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 10 月 06 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			2. 遠雄公司表示預計 9/30 確認施作方式，預估 10 月中開始進場塗佈。 <b>111/10/6 會議</b> 3. 遠雄公司表示由於增加防水毯方式，經討論會破壞原本屋頂材料，後續上層會再確認施作方式，期望於 10 月中開始進場塗佈。 4. 提醒遠雄公司該部分完成影響使用執照取得，請加速辦理。				
四	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<b>111/9/22 會議</b> 1. 遠雄公司表示目前持續施作鋼支堡組裝，預計 112 年 2 月完成隧道修復補強工程。 2. 該項目為建造執照列管事項，後續施作完成確認程序及單位，請遠雄公司與主管機關確認。 <b>111/9/29 會議</b> 3. 遠雄公司表示目前持續施作鋼支堡組裝，本周因台車調度施工進度較慢。請遠雄公司後續施工進度以量化或百分比方式說明。 <b>111/10/6 會議</b> 4. 遠雄公司表示至 10/1 止鋼支堡完成 39.6%(6 片)。請遠雄公司下周以鋼環片、鋼支堡及背填灌注無收縮水泥砂漿 3 項進度說明，主要以短期預定進度及實際進度進行說明。				
五	工程進度表	遠雄	<b>111/9/22 會議</b> 1. 防排煙審查：遠雄公司表示預計 9/29 召開審查會議。目前有提供審查委員 13 條意見，後續直接於審查會議上說明。 2. 目前工程進度說明(9/16~9/22)： (1) 降設備許可證：已完成 142 台安檢，預計 9/22 進行第 9 批安檢，第 10 批 9/12 掛件，預計 9/26 及 9/30 安檢。 (2) KF220 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示整體光復南路路證於 9/25 補件資料。目前預計第四階段於 10 月底完成。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 10 月 06 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>(3) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 89.8%，進度延至 111/10/01 完成。</p> <p>(4) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 58%，預計完成時間 111/11/30，廁所裝修進度請廠商加速。</p> <p>(5) DM280 景觀結構工程：商西排水箱涵結構預定 11 月初完成。</p> <p><b>111/9/29 會議</b></p> <p>3. 防排煙審查：遠雄公司表示於 9/29 召開審查會議，審查結果原則修正後通過。請遠雄公司後續持續追蹤進度(包括變更性能防災審查)。</p> <p>4. 目前工程進度說明(9/23~9/29)：</p> <p>(1) 降設備許可證：已完成 166 台安檢，預計 10/3 第 11 批掛件。</p> <p>(2) KF220 光復南路第二階段路型：整體光復南路路證於今天承辦簽出，預計本周取得路證。第四階段完成時間延後至 10 月底</p> <p>(3) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 89.8%，進度延至 111/11/15 完成。</p> <p>(4) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 58%，預計完成時間 111/11/30，廁所裝修進度請廠商加速。</p> <p>(5) DM280 景觀結構工程：商西排水箱涵結構預定 11 月初完成，該部分施工進度請加速。</p> <p>5. 遠雄公司提出請籌備處協助召開相關連通工程後續驗收及維護管理之方式，預計於 9/30 召開。</p> <p><b>111/10/6 會議</b></p> <p>6. 防排煙審查：遠雄公司表示主管機關預計下周提報大會備查，預計月底完成認可。請遠雄公司盡速確認後續性能變更審查認可程序。</p> <p>7. 目前工程進度說明(9/30~10/6)：</p> <p>(1) 降設備許可證：已完成 166 台安檢，預計 10/3 第 11 批掛件。</p> <p>(2) KF220 光復南路第二階段路型：整體光復南路路證於 9/30 取得，從 10/3 起算至 11/6，預計 11/6 完成第四階段路型調整。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 10 月 06 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			(3) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 90%，進度延至 112/1/31 完成。 (4) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 58%，預計完成時間 111/11/30，廁所裝修進度請廠商加速。 (5) DM272 景觀地磚工程：捷運行人動線區域採分階段施工，捷運行人動線區地坪貼磚預計至 10/15，外側樹穴區地坪貼磚預計至 11/15。 8. 光復南路與忠孝東路交叉口，目前人行空間已趨近於道路上，有危人行安全，請遠雄公司務必優先完成交叉口區域地坪貼磚。				
六	修正投資執行計畫書	遠雄	<b>111/9/22 會議</b> 1. 遠雄公司表示預計下週提送修正後投資執行計畫書。 <b>111/9/29 會議</b> 2. 遠雄公司於 9/27 提送投資執行計畫書(變 1 修正 3 版)，待確認審查時間再行通知。 <b>111/10/6 會議</b> 3. 於 10/3 召開投資執行計畫書(變 1 修正 3 版)審查會議，請遠雄公司盡速依意見修正。				