

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 535 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 111 年 10 月 27 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳視訊參加者
- 七、會議結論：111.10.27 第 535 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 47 分

111 年 10 月 27 日 第 535 次 協調 會議-參與 視訊 人員

1111027大巨蛋第535次協調工作會議 聊天 檔案 出席 會議記錄 白板 分組討論

此聊天中的某些人是組織外部的人員

- 已邀請「陳星憲」加入會議。
- 已邀請「浦中仁」加入會議。
- 已邀請「籌備處—陳世浩副執行長 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「今井昌彥」加入會議。
- 已邀請「李忠義」加入會議。
- 已邀請「黃俊展 (外部)」加入會議。
- 已邀請「吳哲銓」加入會議。
- 已邀請「葉顧問(來賓)」加入會議。
- 已邀請「焦文柔 (來賓)」加入會議。
- 「焦文柔 (來賓)」已離開聊天。
- 已邀請「體育局-許曉琪 (來賓)」加入會議。

昨天 下午3:47 會議已結束: 1時 35分 49秒

名稱	首次加入	上次離開
chi 慧禎	22/10/27 下午 2:25:50	22/10/27 下午 3:47:17
謝明賢	22/10/27 下午 2:25:57	22/10/27 下午 3:47:17
焦文柔	22/10/27 下午 2:25:58	22/10/27 下午 3:47:17
陳星憲	22/10/27 下午 2:27:20	22/10/27 下午 3:47:15
浦中仁	22/10/27 下午 2:28:45	22/10/27 下午 3:47:17
籌備處—陳世浩副執行長 (來賓)	22/10/27 下午 2:30:57	22/10/27 下午 3:47:15
李忠義	22/10/27 下午 2:31:17	22/10/27 下午 3:47:17
黃俊展	22/10/27 下午 2:32:30	22/10/27 下午 3:47:17
吳哲銓	22/10/27 下午 2:39:42	22/10/27 下午 3:47:17
葉顧問(來賓)	22/10/27 下午 2:40:19	22/10/27 下午 3:47:17
焦文柔	22/10/27 下午 3:28:58	22/10/27 下午 3:32:48
體育局-許曉琪	22/10/27 下午 3:36:50	22/10/27 下午 3:47:17
今井昌彥		22/10/27 下午 3:44:57

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年10月28日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>111/10/12 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 光復南路型改善：目前施作中央分隔中，預計11/6完成第四階段路型調整。遠雄公司表示忠孝東路口車道右轉相關標示，預計11月初調整為正式標示。 2. 提醒遠雄公司第五階段路證請提早申請及與其他管線單位整合資料，避免行政作業影響施工進度。 <p>111/10/20 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 光復南路型改善：目前施作中央分隔中，預計11/6完成第四階段路型調整。菸廠路轉角部分收尾中，預計下周開放。基地穿越管部分利用周末施作，預定完成時間至12月至112/1月。 4. 提醒遠雄公司第五階段路證請提早申請及與其他管線單位整合資料，避免行政作業影響施工進度。 <p>111/10/27 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. 光復南路行改善：遠雄公司表示持續施作中央分隔島項目，自來水及瓦斯管線預計本周及下周六日施作；第五階段路證預計本周掛件申請；菸廠路轉角收尾中，預計明天可開放。 6. 請遠雄公司下周說明東側穿越管施作計畫及時程。 				
二	公共藝術	市府/遠雄	<p>111/10/12 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 籌備處已收到乙案及丙案議約紀錄，內容部分有需修正，後續將發文請遠雄公司修正後再行提送。 <p>111/10/20 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 遠雄公司目前調整乙案及丙案議約紀錄中，預計下周提供籌備處。 <p>111/10/27 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 籌備處已收訖乙案及丙案會議紀錄並於文化局網站上公告決標公告，後續遠雄公司可與乙案及丙案廠商辦理簽約。 				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 10 月 28 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			4. 本項目同意解列，後續若有其他需討論事項再行提出列管。				
三	屋頂板折射	遠雄	<p>111/10/12 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示經討論施作方式將採原塗佈方式進行，若與廠商仍有爭議，將先進行北邊塗佈(沒有爭議範圍)。</p> <p>2. 再提醒遠雄公司該部分完成影響使用執照取得，請加速辦理。</p> <p>111/10/20 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示目前大林組提出新的施作方式，將盡速確認，期能於 11 月初開始進行塗佈。</p> <p>111/10/27 會議</p> <p>4. 遠雄公司表示預計於 11 月初開始進行清潔及塗佈(採原施作方式進行)，預計 112/2 月底完成。</p>				
四	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p>111/10/12 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示至 10/12 止鋼支堡完成 45.2%。仍請遠雄公司下周進度說明內容以預定進度及實際進度方式說明(可採百分比或數量皆可)。</p> <p>2. 提醒遠雄公司該部分完成影響使用執照取得，請加速辦理。</p> <p>111/10/20 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示至 10/15 止鋼支堡完成 45.28%(24 支)。仍請遠雄公司下周進度說明內容以預定進度。</p> <p>4. 提醒遠雄公司該部分完成影響使用執照取得，請加速辦理。</p> <p>111/10/27 會議</p> <p>5. 遠雄公司表示至 10/22 止鋼支堡完成 45.28%(24 支)，預計下周提供短期預定進度說明。</p>				
五	工程進度表	遠雄	<p>111/10/12 會議</p> <p>1. 防排煙審查：遠雄公司表示已通過大會備查，待主管機關發送會議紀錄。請遠雄公司持續追蹤相關進度及性能變更審查認可程序進度。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 10 月 28 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>2. 目前工程進度說明(10/7~10/12)：</p> <p>(1) 升降設備許可證：已完成 166 台安檢，預定 11 月中掛件受檢。</p> <p>(2) KF220 光復南路第二階段路型：目前施作中央分隔中，預計 11/6 完成第四階段路型調整。</p> <p>(3) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 90.5%，預定完成時間 111/12/20。</p> <p>(4) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 58%，預計完成時間 111/11/30，廁所裝修進度請廠商加速。</p> <p>(5) DM272 景觀地磚工程：捷運行人動線區域採分階段施工，捷運行人動線區地坪貼磚預計至 10/25，外側樹穴區地坪貼磚預計至 11/15。</p> <p>3. 光復南路與忠孝東路交叉口，目前人行空間已趨近於道路上，目前以軟質分隔板區隔，後續至完成開放期間若因造成人行安全，該部分由遠雄公司負責。</p> <p>111/10/20 會議</p> <p>4. 防排煙審查：遠雄公司表示預計下周完成消防審查認可，待主管機關完成認可後，始可開始辦理性能變更審查作業。請遠雄公司持續追蹤相關進度及性能變更審查認可程序進度。</p> <p>5. 目前工程進度說明(10/7~10/12)：</p> <p>(1) 升降設備許可證：已完成 166 台安檢，預定 11 月中掛件受檢，預計 16 台。</p> <p>(2) KF220 光復南路第二階段路型：目前施作中央分隔中，預計 11/6 完成第四階段路型調整。</p> <p>(3) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 91%，預定完成時間 111/12/20。</p> <p>(4) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 62%，預計完成時間 111/11/30，器具完成 111/12/20，廁所裝修進度請廠商加速。</p> <p>(5) DM272 景觀地磚工程：捷運行人動線區域採分階段施工，捷運行人動線</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 10 月 28 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>區地坪貼磚預計至 10/25，外側樹穴區地坪貼磚預計至 11/15。</p> <p>111/10/27 會議</p> <p>6. 防排煙審查：遠雄公司表示預計本周取得消防認可；性能變更審查建築中心預計 11/11 召開會議確認本次消防審查與性能變更審查內容無調整。請遠雄公司持續追蹤相關進度及性能變更審查認可程序進度。</p> <p>7. 目前工程進度說明(10/13~10/27)：</p> <p>(1) M020 竣工調整至 112/1/6 申報；預計 112/6/27 取得使用執照。</p> <p>(2) 升降設備許可證：已完成 166 台安檢，預定 11 月中掛件受檢，預計 16 台，目前預計 112/3/19 前完成全部檢查。</p> <p>(3) KF220 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示持續施作中央分隔島項目，自來水及瓦斯管線預計本周及下周六日施作；第五階段路證預計本周掛件申請。</p> <p>(4) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 91.5%，預定完成時間 111/12/20。</p> <p>(5) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 62%，預計完成時間 111/11/30，器具完成 111/12/20，廁所裝修進度請廠商加速。</p> <p>(6) DM272 景觀地磚工程：捷運行人動線區域採分階段施工，捷運行人動線區地坪貼磚預計至 10/25，外側樹穴區地坪貼磚預計至 11/20。</p> <p>(7) DM280 景觀結構工程：捷運廣場預計 11/4 完成上層筋，11/5 交叉口部分完成澆置，開放部分空間提供給人行動線。</p>				
六	修正投資執行計畫書	遠雄	<p>111/10/12 會議</p> <p>1. 投資執行計畫書(變 1 修正 3 版)審查會議記錄於 10/12 發出，遠雄公司表示後續將陸續提供修正完成章節電子檔。</p> <p>111/10/20 會議</p> <p>2. 預計 111/10/25 召開審查會議，請遠雄公司預先製作簡報資料。</p> <p>111/10/27 會議</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年10月28日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			3. 於 111/10/25 召開會議，請遠雄公司依委員意見修正後提送並經確認後通過。				