

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 534 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 111 年 10 月 20 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：陳世浩、林佳燕、許曉琪、謝明賢、陳星憲、李忠義、今井昌彥、吳哲銓、黃俊展、吳哲銓
- 七、會議結論：111.10.20 第 534 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 40 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年10月21日

| 序號 | 工作項目 | 執行單位 | 會議結論 | 辦理情形 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 備註 |
|----|--|------------|--|------|--------|--------|----|
| 一 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 | 遠雄/ 籌備處 | <p>111/10/6 會議</p> <p>1. 光復南路型改善：遠雄公司表示整體光復南路路證於9/30取得，從10/3起算至11/6，預計11/6完成第四階段路型調整。</p> <p>111/10/12 會議</p> <p>2. 光復南路型改善：目前施作中央分隔中，預計11/6完成第四階段路型調整。遠雄公司表示忠孝東路口車道右轉相關標示，預計11月初調整為正式標示。</p> <p>3. 提醒遠雄公司第五階段路證請提早申請及與其他管線單位整合資料，避免行政作業影響施工進度。</p> <p>111/10/20 會議</p> <p>4. 光復南路型改善：目前施作中央分隔中，預計11/6完成第四階段路型調整。菸廠路轉角部分收尾中，預計下周開放。基地穿越管部分利用周末施作，預定完成時間至12月至112/1月。</p> <p>5. 提醒遠雄公司第五階段路證請提早申請及與其他管線單位整合資料，避免行政作業影響施工進度。</p> | | | | |
| 二 | 公共藝術 | 市府/遠雄 | <p>111/10/6 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示乙案及丙案議約內容預計下周提送至籌備處，後續由籌備處協助辦理決標公告。</p> <p>111/10/12 會議</p> <p>2. 籌備處已收到乙案及丙案議約紀錄，內容部分有需修正，後續將發文請遠雄公司修正後再行提送。</p> <p>111/10/20 會議</p> <p>3. 遠雄公司目前調整乙案及丙案議約紀錄中，預計下周提供籌備處。</p> | | | | |

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 10 月 21 日

| 序號 | 工作項目 | 執行單位 | 會議結論 | 辦理情形 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 備註 |
|----|--------------|------|--|------|--------|--------|----|
| 三 | 屋頂板折射 | 遠雄 | <p>111/10/6 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示由於增加防水毯方式，經討論會破壞原本屋頂材料，後續上層會再確認施作方式，期望於 10 月中開始進場塗佈。</p> <p>2. 提醒遠雄公司該部分完成影響使用執照取得，請加速辦理。</p> <p>111/10/12 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示經討論施作方式將採原塗佈方式進行，若與廠商仍有爭議，將先進行北邊塗佈(沒有爭議範圍)。</p> <p>4. 再提醒遠雄公司該部分完成影響使用執照取得，請加速辦理。</p> <p>111/10/20 會議</p> <p>5. 遠雄公司表示目前大林組提出新的施作方式，將盡速確認，期能於 11 月初開始進行塗佈。</p> | | | | |
| 四 | 捷運隧道修復補強工程施工 | 遠雄 | <p>111/10/6 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示至 10/1 止鋼支堡完成 39.6%(6 片)。請遠雄公司下周以鋼環片、鋼支堡及背填灌注無收縮水泥砂漿 3 項進度說明，主要以短期預定進度及實際進度進行說明。</p> <p>111/10/12 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示至 10/12 止鋼支堡完成 45.2%。仍請遠雄公司下周進度說明內容以預定進度及實際進度方式說明(可採百分比或數量皆可)。</p> <p>3. 提醒遠雄公司該部分完成影響使用執照取得，請加速辦理。</p> <p>111/10/20 會議</p> <p>4. 遠雄公司表示至 10/15 止鋼支堡完成 45.28%(24 支)。仍請遠雄公司下周進度說明內容以預定進度。</p> <p>5. 提醒遠雄公司該部分完成影響使用執照取得，請加速辦理。</p> | | | | |
| 五 | 工程進度表 | 遠雄 | <p>111/10/6 會議</p> <p>1. 防排煙審查：遠雄公司表示主管機關預計下周提報大會備查，預計月底完成</p> | | | | |

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 10 月 21 日

| 序號 | 工作項目 | 執行單位 | 會議結論 | 辦理情形 | 預定 完成 日期 | 實際 完成 日期 | 備註 |
|----|------|------|--|------|----------------|----------------|----|
| | | | <p>認可。請遠雄公司盡速確認後續性能變更審查認可程序。</p> <p>2. 目前工程進度說明(9/30~10/6)：</p> <p>(1) 降設備許可證：已完成 166 台安檢，預計 10/3 第 11 批掛件。</p> <p>(2) KF220 光復南路第二階段路型：整體光復南路路證於 9/30 取得，從 10/3 起算至 11/6，預計 11/6 完成第四階段路型調整。</p> <p>(3) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 90%，進度延至 112/1/31 完成。</p> <p>(4) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 58%，預計完成時間 111/11/30，廁所裝修進度請廠商加速。</p> <p>(5) DM272 景觀地磚工程：捷運行人動線區域採分階段施工，捷運行人動線區地坪貼磚預計至 10/15，外側樹穴區地坪貼磚預計至 11/15。</p> <p>3. 光復南路與忠孝東路交叉口，目前人行空間已趨近於道路上，有危人行安全，請遠雄公司務必優先完成交叉口區域地坪貼磚。</p> <p>111/10/12 會議</p> <p>4. 防排煙審查：遠雄公司表示已通過大會備查，待主管機關發送會議紀錄。請遠雄公司持續追蹤相關進度及性能變更審查認可程序進度。</p> <p>5. 目前工程進度說明(10/7~10/12)：</p> <p>(1) 降設備許可證：已完成 166 台安檢，預定 11 月中掛件受檢。</p> <p>(2) KF220 光復南路第二階段路型：目前施作中央分隔中，預計 11/6 完成第四階段路型調整。</p> <p>(3) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 90.5%，預定完成時間 111/12/20。</p> <p>(4) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 58%，預計完成時間 111/11/30，廁所裝修進度請廠商加速。</p> <p>(5) DM272 景觀地磚工程：捷運行人動線區域採分階段施工，捷運行人動線區地坪貼磚預計至 10/25，外側樹穴區地坪貼磚預計至 11/15。</p> <p>6. 光復南路與忠孝東路交叉口，目前人行空間已趨近於道路上，目前以軟質分</p> | | | | |

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 10 月 21 日

| 序號 | 工作項目 | 執行單位 | 會議結論 | 辦理情形 | 預定 完成 日期 | 實際 完成 日期 | 備註 |
|----|-----------|------|--|------|----------------|----------------|----|
| | | | <p>隔板區隔，後續至完成開放期間若因造成人行安全，該部分由遠雄公司負責。</p> <p>111/10/20 會議</p> <p>7. 防排煙審查：遠雄公司表示預計下周完成消防審查認可，待主管機關完成認可後，始可開始辦理性能變更審查作業。請遠雄公司持續追蹤相關進度及性能變更審查認可程序進度。</p> <p>8. 目前工程進度說明(10/7~10/12)：</p> <p>(1) 降設備許可證：已完成 166 台安檢，預定 11 月中掛件受檢，預計 16 台。</p> <p>(2) KF220 光復南路第二階段路型：目前施作中央分隔中，預計 11/6 完成第四階段路型調整。</p> <p>(3) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 91%，預定完成時間 111/12/20。</p> <p>(4) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 62%，預計完成時間 111/11/30，器具完成 111/12/20，廁所裝修進度請廠商加速。</p> <p>(5) DM272 景觀地磚工程：捷運行人動線區域採分階段施工，捷運行人動線區地坪貼磚預計至 10/25，外側樹穴區地坪貼磚預計至 11/15。</p> | | | | |
| 六 | 修正投資執行計畫書 | 遠雄 | <p>111/10/6 會議</p> <p>1. 於 10/3 召開投資執行計畫書(變 1 修正 3 版)審查會議，請遠雄公司盡速依意見修正。</p> <p>111/10/12 會議</p> <p>2. 投資執行計畫書(變 1 修正 3 版)審查會議記錄於 10/12 發出，遠雄公司表示後續將陸續提供修正完成章節電子檔。</p> <p>111/10/20 會議</p> <p>3. 預計 111/10/25 召開審查會議，請遠雄公司預先製作簡報資料。</p> | | | | |