

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 536 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 111 年 11 月 4 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳視訊參加者
- 七、會議結論：111.11.04 第 536 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 47 分

# 111 年 11 月 3 日 第 536 次 協調 會議-參與 視訊 人員

1111103大巨蛋第536次協調工作會議
聊天 檔案 出席 會議記錄 白板 分組討論區

此聊天中的某些人是組織外部的人員。他們

「chi慧禎」已加入交談。

chi慧禎 已將會議命名為 1111103大巨蛋第536次協調工作會議。

11/3 下午2:20 會議已開始

已邀請「謝明賢」和「謝明賢 (來賓)」加入會議。

已邀請「體育局-林佳燕 (來賓)」和「體育局-許曉琪 (來賓)」加入會議。

已邀請「今井昌彥」加入會議。

已邀請「浦中仁」加入會議。

已邀請「陳星憲」加入會議。

已邀請「黃俊展 (外部)」加入會議。

已邀請「焦文柔 (來賓)」加入會議。

已邀請「李忠義」加入會議。

已邀請「籌備處—陳世浩副執行長 (來賓)」加入會議。

「籌備處—陳世浩副執行長 (來賓)」已離開聊天。

已邀請「籌備處—陳世浩副執行長 (來賓)」加入會議。

名稱	首次加入	上次離開
chi 慧禎	22/11/3 下午 2:25:15	22/11/3 下午 3:41:38
謝明賢	22/11/3 下午 2:25:22	22/11/3 下午 3:41:38
體育局-許曉琪	22/11/3 下午 2:27:53	22/11/3 下午 3:41:35
體育局-林佳燕	22/11/3 下午 2:27:53	22/11/3 下午 3:41:38
今井昌彥	22/11/3 下午 2:28:58	22/11/3 下午 3:41:37
浦中仁	22/11/3 下午 2:30:49	22/11/3 下午 3:41:38
陳星憲	22/11/3 下午 2:31:49	22/11/3 下午 3:41:36
黃俊展	22/11/3 下午 2:31:56	22/11/3 下午 3:41:38
焦文柔	22/11/3 下午 2:32:54	22/11/3 下午 3:41:38
李忠義	22/11/3 下午 2:33:03	22/11/3 下午 3:41:38
籌備處—陳世浩副執行長 (來賓)	22/11/3 下午 2:37:32	22/11/3 下午 3:25:43

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年11月04日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>111/10/20 會議</b></p> <p>1. 光復南路型改善：目前施作中央分隔中，預計 11/6 完成第四階段路型調整。菸廠路轉角部分收尾中，預計下周開放。基地穿越管部分利用周末施作，預定完成時間至 12 月至 112/1 月。</p> <p>2. 提醒遠雄公司第五階段路證請提早申請及與其他管線單位整合資料，避免行政作業影響施工進度。</p> <p><b>111/10/27 會議</b></p> <p>3. 光復南路行改善：遠雄公司表示持續施作中央分隔島項目，自來水及瓦斯管線預計本周及下周六日施作；第五階段路證預計本周掛件申請；菸廠路轉角收尾中，預計明天可開放。</p> <p>4. 請遠雄公司下周說明東側穿越管施作計畫及時程。</p> <p><b>111/11/3 會議</b></p> <p>5. 光復南路行改善：遠雄公司表示持續施作中央分隔島項目，因受雨天影響預計將往後延一周完成(11/13)；第五階段施作範圍在基地範圍內，無須路證。菸廠路轉角已於上周開放通行。</p>				
二	屋頂板折射	遠雄	<p><b>111/10/20 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示目前大林組提出新的施作方式，將盡速確認，期能於 11 月初開始進行塗佈。</p> <p><b>111/10/27 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示預計於 11 月初開始進行清潔及塗佈(採原施作方式進行)，預計 112/2 月底完成。</p> <p><b>111/11/3 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示本週大林組又提出新的施作方式，將再與屋頂廠商討論。若仍不可行，將採原方案方式施作，最快 11 月中旬開始施作。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 11 月 04 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
三	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p><b>111/10/20 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示至 10/15 止鋼支堡完成 45.28%(24 支)。仍請遠雄公司下周進度說明內容以預定進度。</p> <p>2. 提醒遠雄公司該部分完成影響使用執照取得，請加速辦理。</p> <p><b>111/10/27 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示至 10/22 止鋼支堡完成 45.28%(24 支)，預計下周提供短期預定進度說明。</p> <p><b>111/11/3 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司表示至 10/29 鋼支堡錨定片已完成 41 環、上部環片完成 38 環、鎖固校正錨定片完成 41 環。</p>				
四	工程進度表	遠雄	<p><b>111/10/20 會議</b></p> <p>1. 防排煙審查：遠雄公司表示預計下周完成消防審查認可，待主管機關完成認可後，始可開始辦理性能變更審查作業。請遠雄公司持續追蹤相關進度及性能變更審查認可程序進度。</p> <p>2. 目前工程進度說明(10/7~10/12)：</p> <p>(1) 升降設備許可證：已完成 166 台安檢，預定 11 月中掛件受檢，預計 16 台。</p> <p>(2) KF220 光復南路第二階段路型：目前施作中央分隔中，預計 11/6 完成第四階段路型調整。</p> <p>(3) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 91%，預定完成時間 111/12/20。</p> <p>(4) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 62%，預計完成時間 111/11/30，器具完成 111/12/20，廁所裝修進度請廠商加速。</p> <p>(5) DM272 景觀地磚工程：捷運行人動線區域採分階段施工，捷運行人動線區地坪貼磚預計至 10/25，外側樹穴區地坪貼磚預計至 11/15。</p> <p><b>111/10/27 會議</b></p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 11 月 04 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>3. 防排煙審查：遠雄公司表示預計本周取得消防認可；性能變更審查建築中心預計 11/11 召開會議確認本次消防審查與性能變更審查內容無調整。請遠雄公司持續追蹤相關進度及性能變更審查認可程序進度。</p> <p>4. 目前工程進度說明(10/13~10/27)：</p> <p>(1) M020 竣工調整至 112/1/6 申報；預計 112/6/27 取得使用執照。</p> <p>(2) 升降設備許可證：已完成 166 台安檢，預定 11 月中掛件受檢，預計 16 台，目前預計 112/3/19 前完成全部檢查。</p> <p>(3) KF220 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示持續施作中央分隔島項目，因受雨天影響預計將往後延一周完成(11/13)；第五階段施作範圍在基地範圍內，無須路證。</p> <p>(4) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 91.5%，預定完成時間 111/12/20。</p> <p>(5) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 62%，預計完成時間 111/11/30，器具完成 111/12/20，廁所裝修進度請廠商加速。</p> <p>(6) DM272 景觀地磚工程：捷運行人動線區域採分階段施工，捷運行人動線區地坪貼磚預計至 10/25，外側樹穴區地坪貼磚預計至 11/20。</p> <p>(7) DM280 景觀結構工程：捷運廣場預計 11/4 完成上層筋，11/5 交叉口部分完成澆置，開放部分空間提供給人行動線。</p> <p><b>111/11/3 會議</b></p> <p>5. 防排煙審查：遠雄公司表於 11/2 取得消防認可；性能變更審查建築中心預計 11/11 召開會議確認本次消防審查與性能變更審查內容無調整。請遠雄公司持續追蹤相關進度及性能變更審查認可程序進度。</p> <p>6. 目前工程進度說明(10/28~11/3)：</p> <p>(1) 升降設備許可證：已完成 166 台安檢，預定 11 月中掛件受檢，預計 16 台，目前預計 112/3/19 前完成全部檢查。</p> <p>(2) KF220 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示持續施作中央分隔島項目，</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 11 月 04 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>自來水及瓦斯管線預計本周及下周六日施作；第五階段路證預計本周掛件申請。</p> <p>(3) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 91.7%，預定完成時間 111/12/20。</p> <p>(4) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 64%，預計完成時間 111/11/30，器具完成 111/12/15，廁所裝修進度請廠商加速。</p> <p>(5) DM272 景觀地磚工程：捷運行人動線區域採分階段施工，捷運行人動線區地坪貼磚預計至 10/25，外側樹穴區地坪貼磚預計至 11/20。</p> <p>(6) DM280 景觀結構工程：捷運廣場 11/2 完成 RC 鋪面混凝土澆置，預計 11/7 行人停等區加大開放。</p>				
<b>五</b>	修正投資執行計畫書	遠雄	<p><b>111/10/20 會議</b></p> <p>1. 預計 111/10/25 召開審查會議，請遠雄公司預先製作簡報資料。</p> <p><b>111/10/27 會議</b></p> <p>2. 於 111/10/25 召開會議，請遠雄公司依委員意見修正後提送並經確認後通過。</p> <p><b>111/11/3 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示預計 11/4 掛件提送修正後投資執行計畫書。</p>				