

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 538 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 111 年 11 月 17 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳視訊參加者
- 七、會議結論：111.11.17 第 538 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 30 分

111 年 11 月 17 日 第 538 次 協調 會議-參與 視訊 人員



名稱
chi 慧禎
謝明賢
焦文柔
陳星憲
浦中仁
籌備處—陳世浩副執行長 (來賓)
李忠義
黃俊展
吳哲銓
焦文柔
體育局-許曉琪
今井昌彥

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年11月18日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>111/11/3 會議</b></p> <p>1. 光復南路行改善：遠雄公司表示持續施作中央分隔島項目，因受雨天影響預計將往後延一周完成(11/13)；第五階段施作範圍在基地範圍內，無須路證。菸廠路轉角已於上周開放通行。</p> <p><b>111/11/10 會議</b></p> <p>2. 光復南路行改善：遠雄公司表示預計本周完成第四階段中央分隔島施作，後續開始施作東側穿越管，同步進行第五階段施作工項，預計明年2月完成全部。</p> <p><b>111/11/17 會議</b></p> <p>3. 光復南路行改善：遠雄公司表示預計本日完成第四階段施作，上周六日已開始進行東側穿越管施作。光復南路改善預計於12月底完成，東西側穿越管預計明年2月完成。</p> <p>4. 籌備處提醒接下來遇到選舉及農曆春節，相關可施作時間點將受限，請遠雄公司加緊趕工施作。</p>				
二	屋頂板折射	遠雄	<p><b>111/11/3 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示本週大林組又提出新的施作方式，將再與屋頂廠商討論。若仍不可行，將採原方案方式施作，最快11月中旬開始施作。</p> <p><b>111/11/10 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示因屋頂廠商對於施作方式仍有爭議，預計本周將再進行討論。</p> <p><b>111/11/17 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示目前遠雄與大林組對於施作方式仍有爭議，尚在討論中。</p>				
三	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p><b>111/11/3 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示至10/29鋼支堡錨定片已完成41環、上部環片完成38環、鎖固校正錨定片完成41環。</p> <p><b>111/11/10 會議</b></p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 11 月 18 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			2. 遠雄公司表示至 11/5 前置作業鋼支堡錨定片已完成 41 環、安裝作業上部環片完成 41 環、鎖固校正鋼環片錨定片完成 73 環。 <b>111/11/17 會議</b> 3. 遠雄公司表示至 11/12 安裝作業上部環片完成 10 環、鎖固校正鋼環片上部環片完成 10 環。				
<b>四</b>	工程進度表	遠雄	<b>111/11/3 會議</b> 1. 防排煙審查：遠雄公司表於 11/2 取得消防認可；性能變更審查建築中心預計 11/11 召開會議確認本次消防審查與性能變更審查內容無調整。請遠雄公司持續追蹤相關進度及性能變更審查認可程序進度。 2. 目前工程進度說明(10/28~11/3)： (1) 升降設備許可證：已完成 166 台安檢，預定 11 月中掛件受檢，預計 16 台，目前預計 11/23/19 前完成全部檢查。 (2) KF220 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示持續施作中央分隔島項目，自來水及瓦斯管線預計本周及下周六日施作；第五階段路證預計本周掛件申請。 (3) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 91.7%，預定完成時間 11/12/20。 (4) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 64%，預計完成時間 11/11/30，器具完成 11/12/15，廁所裝修進度請廠商加速。 (5) DM272 景觀地磚工程：捷運行人動線區域採分階段施工，捷運行人動線區地坪貼磚預計至 10/25，外側樹穴區地坪貼磚預計至 11/20。 (6) DM280 景觀結構工程：捷運廣場 11/2 完成 RC 鋪面混凝土澆置，預計 11/7 行人停等區加大開放。 <b>111/11/10 會議</b> 3. 防排煙審查：遠雄公司表示預計於 11/11 掛件測試計畫至消防局，待審查同意後再提送第 3 方單位監督計畫。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 11 月 18 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>4. 性能變更審查：遠雄公司表示於 11/2 取得消防認可，已提供相關資料至建築新辦理性能變更審查，目前預計 12/2 召開會議確認本次消防審查與性能變更審查內容無調整。請遠雄公司持續追蹤相關進度及性能變更審查認可程序進度。</p> <p>5. 目前工程進度說明(11/4~11/10)：</p> <p>(1) 升降設備許可證：已完成 166 台安檢，預定 11 月中掛件受檢，預計 16 台，目前預計 112/3/19 前完成全部檢查。</p> <p>(2) KF220 光復南路第二階段路型：預計本周完成第四階段中央分隔島施作，後續開始施作東側穿越管，同步進行第五階段施作工項，預計明年 2 月完成全部。</p> <p>(3) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 91.7%，預定完成時間 111/12/20。</p> <p>(4) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 64%，預計完成時間 111/11/30，器具完成延至 111/12/30，廁所裝修進度請廠商加速。</p> <p>(5) DM272 景觀地磚工程：圍籬退縮 11/4 轉換完成，開放路口行人停等區半施作貼磚光復側 11/15~11/20，忠孝側 11/21~11/26。</p> <p>(6) DM280 景觀結構工程：捷運廣場 11/7 行人停等區加大開放，中華電信手孔埋移位及地坪復舊。</p> <p><b>111/11/17 會議</b></p> <p>6. 防排煙審查：遠雄公司表示於 11/11 掛件測試計畫至消防局，預計 11/18 至消防局討論，待審查同意後再提送第 3 方單位監督計畫。</p> <p>7. 性能變更審查：目前預計 12/2 召開會議確認本次消防審查與性能變更審查內容無調整。請遠雄公司持續追蹤相關進度及性能變更審查認可程序進度。</p> <p>8. 目前工程進度說明(11/11~11/17)：</p> <p>(1) M020 竣工：調整至 112/1/30 竣工；MS040 取得使用執照調整至 1112/7/18</p> <p>(2) KF220 光復南路第二階段路型：預計本日完成第四階段施作，上週六日已</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 11 月 18 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>開始進行東側穿越管施作。光復南路改善預計於 12 月底完成，東西側穿越管預計明年 2 月完成</p> <p>(3) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 92%，預定完成時間 111/12/20。</p> <p>(4) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 68%，室裝預計完成時間 111/12/15，器具完成延至 112/1/15，廁所裝修進度請廠商加速。</p> <p>(5) DM272 景觀地磚工程：開放路口行人停等區半半施作貼磚光復側 11/15~11/20，忠孝側 11/21~11/26。</p> <p>(6) DM280 景觀結構工程：交工處 11/11 進行小綠人遷移。</p> <p>(7) 新設 5 號通風井，請盡速完成該建築物外牆裝修。</p>				
<b>五</b>	修正投資執行計畫書	遠雄	<p><b>111/10/27 會議</b></p> <p>1. 於 111/10/25 召開會議，請遠雄公司依委員意見修正後提送並經確認後通過。</p> <p><b>111/11/3 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示預計 11/4 掛件提送修正後投資執行計畫書。</p> <p><b>111/11/10 會議、111/10/17 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司已提送修正後投資執行計畫書，目前市府簽辦中。</p>				