

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 537 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 111 年 11 月 10 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：陳世浩、林佳燕、許曉琪、謝明賢、陳星憲、李忠義、今井昌彥、吳哲銓、黃俊展、焦文柔
- 七、會議結論：111.11.10 第 537 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 35 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年11月11日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>111/10/27 會議</p> <p>1. 光復南路行改善：遠雄公司表示持續施作中央分隔島項目，自來水及瓦斯管線預計本周及下周六日施作；第五階段路證預計本周掛件申請；菸廠路轉角收尾中，預計明天可開放。</p> <p>2. 請遠雄公司下周說明東側穿越管施作計畫及時程。</p> <p>111/11/3 會議</p> <p>3. 光復南路行改善：遠雄公司表示持續施作中央分隔島項目，因受雨天影響預計將往後延一周完成(11/13)；第五階段施作範圍在基地範圍內，無須路證。菸廠路轉角已於上周開放通行。</p> <p>111/11/10 會議</p> <p>4. 光復南路行改善：遠雄公司表示預計本周完成第四階段中央分隔島施作，後續開始施作東側穿越管，同步進行第五階段施作工項，預計明年2月完成全部。</p>				
二	屋頂板折射	遠雄	<p>111/10/27 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示預計於11月初開始進行清潔及塗佈(採原施作方式進行)，預計11/2月底完成。</p> <p>111/11/3 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示本週大林組又提出新的施作方式，將再與屋頂廠商討論。若仍不可行，將採原方案方式施作，最快11月中旬開始施作。</p> <p>111/11/10 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示因屋頂廠商對於施作方式仍有爭議，預計本周將再進行討論。</p>				
三	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p>111/10/27 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示至10/22止鋼支堡完成45.28%(24支)，預計下周提供短期預定進度說明。</p> <p>111/11/3 會議</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 11 月 11 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			2. 遠雄公司表示至 10/29 鋼支堡錨定片已完成 41 環、上部環片完成 38 環、鎖固校正錨定片完成 41 環。 111/11/10 會議 3. 遠雄公司表示至 11/5 前置作業鋼支堡錨定片已完成 41 環、安裝作業上部環片完成 41 環、鎖固校正鋼環片錨定片完成 73 環。				
四	工程進度表	遠雄	111/10/27 會議 1. 防排煙審查：遠雄公司表示預計本周取得消防認可；性能變更審查建築中心預計 11/11 召開會議確認本次消防審查與性能變更審查內容無調整。請遠雄公司持續追蹤相關進度及性能變更審查認可程序進度。 2. 目前工程進度說明(10/13~10/27)： (1) M020 竣工調整至 112/1/6 申報；預計 112/6/27 取得使用執照。 (2) 升降設備許可證：已完成 166 台安檢，預定 11 月中掛件受檢，預計 16 台，目前預計 112/3/19 前完成全部檢查。 (3) KF220 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示持續施作中央分隔島項目，因受雨天影響預計將往後延一周完成(11/13)；第五階段施作範圍在基地範圍內，無須路證。 (4) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 91.5%，預定完成時間 111/12/20。 (5) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 62%，預計完成時間 111/11/30，器具完成 111/12/20，廁所裝修進度請廠商加速。 (6) DM272 景觀地磚工程：捷運行人動線區域採分階段施工，捷運行人動線區地坪貼磚預計至 10/25，外側樹穴區地坪貼磚預計至 11/20。 (7) DM280 景觀結構工程：捷運廣場預計 11/4 完成上層筋，11/5 交叉口部分完成澆置，開放部分空間提供給人行動線。 111/11/3 會議 3. 防排煙審查：遠雄公司表於 11/2 取得消防認可；性能變更審查建築中心預計				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 11 月 11 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>11/11 召開會議確認本次消防審查與性能變更審查內容無調整。請遠雄公司持續追蹤相關進度及性能變更審查認可程序進度。</p> <p>4. 目前工程進度說明(10/28~11/3)：</p> <p>(1) 升降設備許可證：已完成 166 台安檢，預定 11 月中掛件受檢，預計 16 台，目前預計 112/3/19 前完成全部檢查。</p> <p>(2) KF220 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示持續施作中央分隔島項目，自來水及瓦斯管線預計本周及下周六日施作；第五階段路證預計本周掛件申請。</p> <p>(3) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 91.7%，預定完成時間 111/12/20。</p> <p>(4) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 64%，預計完成時間 111/11/30，器具完成 111/12/15，廁所裝修進度請廠商加速。</p> <p>(5) DM272 景觀地磚工程：捷運行人動線區域採分階段施工，捷運行人動線區地坪貼磚預計至 10/25，外側樹穴區地坪貼磚預計至 11/20。</p> <p>(6) DM280 景觀結構工程：捷運廣場 11/2 完成 RC 鋪面混凝土澆置，預計 11/7 行人停等區加大開放。</p> <p>111/11/10 會議</p> <p>5. 防排煙審查：遠雄公司表示預計於 11/11 掛件測試計畫至消防局，待審查同意後再提送第 3 方單位監督計畫。</p> <p>6. 性能變更審查：遠雄公司表示於 11/2 取得消防認可，已提供相關資料至建築新辦理性能變更審查，目前預計 12/2 召開會議確認本次消防審查與性能變更審查內容無調整。請遠雄公司持續追蹤相關進度及性能變更審查認可程序進度。</p> <p>7. 目前工程進度說明(11/4~11/10)：</p> <p>(1) 升降設備許可證：已完成 166 台安檢，預定 11 月中掛件受檢，預計 16 台，目前預計 112/3/19 前完成全部檢查。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 11 月 11 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			(2) KF220 光復南路第二階段路型：預計本周完成第四階段中央分隔島施作，後續開始施作東側穿越管，同步進行第五階段施作工項，預計明年 2 月完成全部。 (3) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 91.7%，預定完成時間 111/12/20。 (4) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 64%，預計完成時間 111/11/30，器具完成延至 111/12/30，廁所裝修進度請廠商加速。 (5) DM272 景觀地磚工程：圍籬退縮 11/4 轉換完成，開放路口行人停等區半半施作貼磚光復側 11/15~11/20，忠孝側 11/21~11/26。 (6) DM280 景觀結構工程：捷運廣場 11/7 行人停等區加大開放，中華電信手孔埋移位及地坪復舊。				
五	修正投資執行計畫書	遠雄	111/10/27 會議 1. 於 111/10/25 召開會議，請遠雄公司依委員意見修正後提送並經確認後通過。 111/11/3 會議 2. 遠雄公司表示預計 11/4 掛件提送修正後投資執行計畫書。 111/11/10 會議 3. 遠雄公司已提送修正後投資執行計畫書，目前市府簽辦中。				