

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 539 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 111 年 11 月 24 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 15 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳視訊參加者
- 七、會議結論：111.11.24 第 539 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：16 時 02 分

111 年 11 月 24 日 第 539 次 協調會議-參與視訊人員

1 TB 的儲存空間。Microsoft

1111124大巨蛋第539次協調工作會議 聊天 檔案

-  下午3:16 會議已開始
-  已邀請「謝明賢」和「謝明賢 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「未知的使用者」加入會議。
-  已邀請「陳星憲」加入會議。
-  已邀請「李忠義」加入會議。
-  已邀請「黃俊展 (外部)」加入會議。
-  已邀請「今井昌彥」加入會議。
-  已邀請「體育局-許曉琪 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「吳哲銓」加入會議。
-  「體育局-許曉琪 (來賓)」已離開聊天。

| 名稱 | 首次加入 | 上次離開 |
|---------|---------------------|---------------------|
| chi 慧禎 | 22/11/24 下午 3:22:37 | 22/11/24 下午 4:02:52 |
| 謝明賢 | 22/11/24 下午 3:22:50 | 22/11/24 下午 4:02:57 |
| 謝明賢 | 22/11/24 下午 3:22:50 | 22/11/24 下午 4:04:17 |
| 戴景生 | 22/11/24 下午 3:27:28 | 22/11/24 下午 4:02:47 |
| 陳星憲 | 22/11/24 下午 3:27:50 | 22/11/24 下午 4:02:43 |
| 李忠義 | 22/11/24 下午 3:30:36 | 22/11/24 下午 4:02:46 |
| 黃俊展 | 22/11/24 下午 3:31:08 | 22/11/24 下午 4:02:44 |
| 今井昌彥 | 22/11/24 下午 3:33:22 | 22/11/24 下午 4:02:47 |
| 體育局-許曉琪 | 22/11/24 下午 3:34:58 | 22/11/24 下午 4:02:49 |
| 吳哲銓 | 22/11/24 下午 3:43:16 | 22/11/24 下午 3:46:00 |

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年11月25日

| 序號 | 工作項目 | 執行單位 | 會議結論 | 辦理情形 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 備註 |
|----|--|------------|--|------|--------|--------|----|
| 一 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 | 遠雄/ 籌備處 | <p>111/11/10 會議</p> <p>1. 光復南路行改善：遠雄公司表示預計本周完成第四階段中央分隔島施作，後續開始施作東側穿越管，同步進行第五階段施作工項，預計明年2月完成全部。</p> <p>111/11/17 會議</p> <p>2. 光復南路行改善：遠雄公司表示預計本日完成第四階段施作，上周六日已開始進行東側穿越管施作。光復南路改善預計於12月底完成，東西側穿越管預計明年2月完成。</p> <p>3. 籌備處提醒接下來遇到選舉及農曆春節，相關可施作時間點將受限，請遠雄公司加緊趕工施作。</p> <p>111/11/24 會議</p> <p>4. 光復南路行改善：遠雄公司表示第四階段已完成施作，第四階段轉第五階段路型預計12月中旬辦理會勘。</p> <p>5. 再提醒接下來遇到選舉及農曆春節，相關可施作時間點將受限，基地外需要路證範圍之工進，請加緊趕工施作。</p> | | | | |
| 二 | 屋頂板折射 | 遠雄 | <p>111/11/10 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示因屋頂廠商對於施作方式仍有爭議，預計本周將再進行討論。</p> <p>111/11/17 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示目前遠雄與大林組對於施作方式仍有爭議，尚在討論中。</p> <p>111/11/24 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示與大林組沒有達成共識，目前與專業廠商討論施作方式中，預計下周與大林組召開協商會議。</p> | | | | |
| 三 | 捷運隧道修復補強工程施工 | 遠雄 | <p>111/11/10 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示至11/5前置作業鋼支堡錨定片已完成41環、安裝作業上部環片完成41環、鎖固校正鋼環片錨定片完成73環。</p> | | | | |

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 11 月 25 日

| 序號 | 工作項目 | 執行單位 | 會議結論 | 辦理情形 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 備註 |
|----------|-------|------|---|------|--------|--------|----|
| | | | <p>111/11/17 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示至 11/12 安裝作業上部環片完成 10 環、鎖固校正鋼環片上部環片完成 10 環。</p> <p>111/11/24 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示至 11/19 安裝作業上部環片完成至 21 環、鎖固校正鋼環片上部環片完成至 21 環，目前主要落後項目為錨定片被填，其他項目進度略有超前。</p> | | | | |
| 四 | 工程進度表 | 遠雄 | <p>111/11/10 會議</p> <p>1. 防排煙審查：遠雄公司表示預計於 11/11 掛件測試計畫至消防局，待審查同意後再提送第 3 方單位監督計畫。</p> <p>2. 性能變更審查：遠雄公司表示於 11/2 取得消防認可，已提供相關資料至建築新辦理性能變更審查，目前預計 12/2 召開會議確認本次消防審查與性能變更審查內容無調整。請遠雄公司持續追蹤相關進度及性能變更審查認可程序進度。</p> <p>3. 目前工程進度說明(11/4~11/10)：</p> <p>(1) 升降設備許可證：已完成 166 台安檢，預定 11 月中掛件受檢，預計 16 台，目前預計 11/23/19 前完成全部檢查。</p> <p>(2) KF220 光復南路第二階段路型：預計本周完成第四階段中央分隔島施作，後續開始施作東側穿越管，同步進行第五階段施作工項，預計明年 2 月完成全部。</p> <p>(3) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 91.7%，預定完成時間 111/12/20。</p> <p>(4) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 64%，預計完成時間 111/11/30，器具完成延至 111/12/30，廁所裝修進度請廠商加速。</p> <p>(5) DM272 景觀地磚工程：圍籬退縮 11/4 轉換完成，開放路口行人停等區半半施作貼磚光復側 11/15~11/20，忠孝側 11/21~11/26。</p> | | | | |

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 11 月 25 日

| 序號 | 工作項目 | 執行單位 | 會議結論 | 辦理情形 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 備註 |
|----|------|------|---|------|--------|--------|----|
| | | | <p>(6) DM280 景觀結構工程：捷運廣場 11/7 行人停等區加大開放，中華電信手孔埋移位及地坪復舊。</p> <p>111/11/17 會議</p> <p>4. 防排煙審查：遠雄公司表示於 11/11 掛件測試計畫至消防局，預計 11/18 至消防局討論，待審查同意後再提送第 3 方單位監督計畫。</p> <p>5. 性能變更審查：目前預計 12/2 召開會議確認本次消防審查與性能變更審查內容無調整。請遠雄公司持續追蹤相關進度及性能變更審查認可程序進度。</p> <p>6. 目前工程進度說明(11/11~11/17)：</p> <p>(1) M020 竣工：調整至 112/1/30 竣工；MS040 取得使用執照調整至 1112/7/18</p> <p>(2) KF220 光復南路第二階段路型：預計本日完成第四階段施作，上周六日已開始進行東側穿越管施作。光復南路改善預計於 12 月底完成，東西側穿越管預計明年 2 月完成</p> <p>(3) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 92%，預定完成時間 111/12/20。</p> <p>(4) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 68%，室裝預計完成時間 111/12/15，器具完成延至 112/1/15，廁所裝修進度請廠商加速。</p> <p>(5) DM272 景觀地磚工程：開放路口行人停等區半半施作貼磚光復側 11/15~11/20，忠孝側 11/21~11/26。</p> <p>(6) DM280 景觀結構工程：交工處 11/11 進行小綠人遷移。</p> <p>(7) 新設 5 號通風井，請盡速完成該建築物外牆裝修。</p> <p>111/11/24</p> <p>7. 防排煙審查：遠雄公司表示於 11/18 至消防局討論，後續消防局將先確認第 3 方單位，再由第 3 方單位確認消防計畫。</p> <p>8. 性能變更審查：目前預計 12/2 召開會議確認本次消防審查與性能變更審查內容無調整。請遠雄公司持續追蹤相關進度及性能變更審查認可程序進度。</p> <p>9. 目前工程進度說明(11/18~11/24)：</p> | | | | |

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 11 月 25 日

| 序號 | 工作項目 | 執行單位 | 會議結論 | 辦理情形 | 預定 完成 日期 | 實際 完成 日期 | 備註 |
|----------|-----------|------|---|------|----------------|----------------|----|
| | | | (1) KF220 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示第四階段已完成施作，第四階段轉第五階段路型預計 12 月中旬辦理會勘。東西側穿越管預計明年 2 月完成 (2) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 92%，預定完成時間 111/12/20。 (3) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 68%，室裝預計完成時間 111/12/15，器具完成延至 112/1/15，廁所裝修進度請廠商加速。 (4) DM272 景觀地磚工程：開放路口行人停等區半半施作貼磚光復側 11/21~11/25，忠孝側 11/26~11/30。 (5) DM280 景觀結構工程：交工處預定 11/25 進行小綠人遷移。 | | | | |
| 五 | 修正投資執行計畫書 | 遠雄 | 111/11/3 會議 1. 遠雄公司表示預計 11/4 掛件提送修正後投資執行計畫書。 111/11/10 會議、111/10/17 會議 2. 遠雄公司已提送修正後投資執行計畫書，目前市府簽辦中。 111/11/24 會議 3. 111/11/18 投資執行計畫書(變 1 定稿版)同意核定，本項目解除管制。 | | | | |