

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 541 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 111 年 12 月 08 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳視訊參加者
- 七、會議結論：111.12.08 第 541 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 23 分

111 年 12 月 08 日 第 541 次 協調 會議-參與 視訊 人員

🗪 **1111208大巨蛋第541次協調工作會議**
聊天
檔案
出席
會議記錄
白板
分組討論區
Q&A

此聊天中的某些人是組織外部的人員。他們可能有連

👤

「chi慧禎」已加入交談。

✎

chi慧禎 已將會議命名為 1111208大巨蛋第541次協調工作會議。

🎥

下午2:16 會議已開始

➦

已邀請「體育局-許曉琪 (來賓)」和其他 3 人加入會議。

👤

已邀請「今井昌彥」加入會議。

👤

已邀請「浦中仁」加入會議。

👤

已邀請「李忠義」加入會議。

👤

已邀請「黃俊展 (外部)」加入會議。

👤

已邀請「陳星憲」加入會議。

👤

已邀請「王又禾 (外部)」加入會議。

👤

已邀請「焦文柔 (來賓)」加入會議。

👤

已邀請「林佳燕 (來賓)」加入會議。

👤

已邀請「吳哲銓」加入會議。

名稱	首次加入	上次離開
chi 慧禎	22/12/8 下午 2:26:48	22/12/8 下午 3:23:51
謝明賢	22/12/8 下午 2:26:59	22/12/8 下午 3:23:51
體育局-許曉琪	22/12/8 下午 2:26:59	22/12/8 下午 3:23:49
謝明賢	22/12/8 下午 2:26:59	22/12/8 下午 3:23:44
籌備處－陳世浩副執行長 (來賓)	22/12/8 下午 2:27:00	22/12/8 下午 3:23:42
今井昌彥	22/12/8 下午 2:28:56	22/12/8 下午 3:23:41
浦中仁	22/12/8 下午 2:30:16	22/12/8 下午 3:23:51
李忠義	22/12/8 下午 2:30:28	22/12/8 下午 3:23:46
黃俊展	22/12/8 下午 2:31:25	22/12/8 下午 3:23:51
陳星憲	22/12/8 下午 2:32:27	22/12/8 下午 3:23:40
王又禾	22/12/8 下午 2:32:44	22/12/8 下午 3:23:51
焦文柔	22/12/8 下午 2:33:21	22/12/8 下午 3:23:51
林佳燕	22/12/8 下午 2:33:27	22/12/8 下午 3:23:51
吳哲銓	22/12/8 下午 2:38:40	22/12/8 下午 3:23:46

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年12月09日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>111/11/24 會議</p> <p>1. 光復南路行改善：遠雄公司表示第四階段已完成施作，第四階段轉第五階段路型預計12月中旬辦理會勘。</p> <p>2. 再提醒接下來遇到選舉及農曆春節，相關可施作時間點將受限，基地外需要路證範圍之工進，請加緊趕工施作。</p> <p>111/12/1 會議</p> <p>3. 光復南路行改善：遠雄公司表示第四階段中央分隔島部分皆已完成，目前持續施作東西側穿越管項目，目前申請後續時間路證中，道管中心於前天退件，需再補充資料。</p> <p>111/12/8 會議</p> <p>4. 光復南路行改善：遠雄公司表示目前辦理穿越管路證中，預計明天取得路證。基地內施作FRP項目已完成備料，預計下周進場開始施作，預計2月底完成。</p> <p>5. 由於明年農曆春節後即開始燈會活動，請遠雄公司加速完成光復南路工程，避免因活動限制造成時程延後。</p>				
二	屋頂板折射	遠雄	<p>111/11/24 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示與大林組沒有達成共識，目前與專業廠商討論施作方式中，預計下周與大林組召開協商會議。</p> <p>111/12/1 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示目前接縫處將貼膠布方式，預計最快12月中旬廠商開始施作，預計明年5月完成塗佈。</p> <p>111/12/8 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示因3M膠布材料需120天後供貨且塗料與膠布黏著不佳，將採原施工方式塗佈，已請廠商評估可進場施作時程。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 12 月 09 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
三	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p>111/11/24 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示至 11/19 安裝作業上部環片完成至 21 環、鎖固校正鋼環片上部環片完成至 21 環，目前主要落後項目為錨定片被填，其他項目進度略有超前。</p> <p>111/12/1 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示至 11/25 安裝作業上部環片完成至 30 環、鎖固校正鋼環片上部環片完成至 30 環，目前主要落後項目為錨定片被填，其他項目進度略有超前，預計明年 5 月完成全部施作。</p> <p>111/12/8 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示至 12/3 安裝作業上部環片完成至 45 環、鎖固校正鋼環片上部環片完成至 45 環，目前主要進度將環片安裝完成後再進行相關背填施工，預計明年 5 月完成全部施作。</p>				
四	工程進度表	遠雄	<p>111/11/24</p> <p>1. 排煙審查：遠雄公司表示於 11/18 至消防局討論，後續消防局將先確認第 3 方單位，再由第 3 方單位確認測試計畫。</p> <p>2. 性能變更審查：目前預計 12/2 召開會議確認本次消防審查與性能變更審查內容無調整。請遠雄公司持續追蹤相關進度及性能變更審查認可程序進度。</p> <p>3. 目前工程進度說明(11/18~11/24)：</p> <p>(1) KF220 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示第四階段已完成施作，第四階段轉第五階段路型預計 12 月中旬辦理會勘。東西側穿越管預計明年 2 月完成</p> <p>(2) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 92%，預定完成時間 111/12/20。</p> <p>(3) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 68%，室裝預計完成時間 111/12/15，器具完成延至 112/1/15，廁所裝修進度請廠商加速。</p> <p>(4) DM272 景觀地磚工程：開放路口行人停等區半半施作貼磚光復側</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 12 月 09 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>11/21~11/25，忠孝側 11/26~11/30。</p> <p>(5) DM280 景觀結構工程：交工處預定 11/25 進行小綠人遷移。</p> <p>111/12/1 會議</p> <p>4. 排煙測試審查：遠雄公司表示第三方監督單位消防局已同意，預計明天發文至第三方監督單位要求提供測試計畫意見，確認無意見後測試計畫轉消防局同意。</p> <p>5. 性能變更審查：目前預計 12/2 召開會議確認本次消防審查與性能變更審查內容無調整。請遠雄公司持續追蹤相關進度及性能變更審查認可程序進度。</p> <p>6. 目前工程進度說明(11/25~12/1)：</p> <p>(1) KF220 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示第四階段中央分隔島部分皆已完成，目前持續施作東西側穿越管項目，目前申請後續時間路證中，道管中心於前天退件，需再補充資料。</p> <p>(2) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 92%，預定完成時間 111/12/20。</p> <p>(3) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 70%，室裝預計完成時間 111/12/15，器具完成延至 112/1/15，廁所裝修進度請廠商加速。</p> <p>(4) DM272 景觀地磚工程：開放路口行人停等區半半施作貼磚光復側 11/21~11/30，忠孝側 12/1~12/15。</p> <p>(5) DM280 景觀結構工程：11/25 紅綠燈桿裝設及中華電信手孔降挖完成。</p> <p>111/12/8 會議</p> <p>7. 排煙測試審查：第三方監督單位以完成測試計畫審查意見，待收訖公文後修正完成後，提送至消防局。</p> <p>8. 性能變更審查：於 12/2 召開會議確認本次消防審查與性能變更審查內容，主管機關預計本周發文會議記錄。請遠雄公司持續追蹤相關進度及性能變更審查認可程序進度。</p> <p>9. 目前工程進度說明(12/2~12/8)：</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 12 月 09 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			(1) MS040 取得使用執延後預定完成時間 112/7/23。 (2) KF220 光復南路第二階段路型：光復南路行改善：遠雄公司表示目前辦理穿越管路證中，預計明天取得路證。基地內施作 FRP 項目已完成備料，預計下周進場開始施作，預計 2 月底完成。 (3) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 92.5%，預定完成時間 111/12/20。 (4) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 70%，室裝預計完成時間 111/12/15，器具完成延至 112/1/15，廁所裝修進度請廠商加速。 (5) DM272 景觀地磚工程：捷運廣場人行停等空間分 3 階段施工，光復南路側 11/21~12/6，忠孝東路側預計 12/7~12/26。				
五	2023 燈會配合事項	遠雄	111/12/8 會議 1. 請遠雄公司協助配合 2023 燈會於 12/25 前將忠孝東路及光復南路部分圍籬拆除；逸仙路廊道部分有施工物品協助移除，後續將通知新工處進行辦理圍籬作業；藝文廣場及北側圍籬位置往後調整。				