

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 540 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 111 年 12 月 01 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳視訊參加者
- 七、會議結論：111.12.01 第 540 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 30 分

111年12月01日第540次協調會議-參與視訊人員



全名	使用者動作
籌備處-陳世浩副執行長 (來賓)	在此之前加入
chi 慧禎	已加入
陳星憲	已加入
謝明賢 (來賓)	已加入
黃俊展	已加入
今井昌彥	已加入
體育局-林佳燕 (來賓)	已加入
李忠義	已加入
焦文柔 (來賓)	已加入
體育局-許曉琪 (來賓)	已加入
Frank Yeh 葉顧問(來賓)	已加入
浦中仁	已加入
吳哲銓	已加入

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年12月02日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>111/11/17 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 光復南路行改善：遠雄公司表示預計本日完成第四階段施作，上周六日已開始進行東側穿越管施作。光復南路改善預計於12月底完成，東西側穿越管預計明年2月完成。 2. 籌備處提醒接下來遇到選舉及農曆春節，相關可施作時間點將受限，請遠雄公司加緊趕工施作。 <p>111/11/24 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 光復南路行改善：遠雄公司表示第四階段已完成施作，第四階段轉第五階段路型預計12月中旬辦理會勘。 4. 再提醒接下來遇到選舉及農曆春節，相關可施作時間點將受限，基地外需要路證範圍之工進，請加緊趕工施作。 <p>111/12/1 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. 光復南路行改善：遠雄公司表示第四階段中央分隔島部分皆已完成，目前持續施作東西側穿越管項目，目前申請後續時間路證中，道管中心於前天退件，需再補充資料。 				
二	屋頂板折射	遠雄	<p>111/11/17 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 遠雄公司表示目前遠雄與大林組對於施作方式仍有爭議，尚在討論中。 <p>111/11/24 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 遠雄公司表示與大林組沒有達成共識，目前與專業廠商討論施作方式中，預計下周與大林組召開協商會議。 <p>111/12/1 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 遠雄公司表示目前接縫處將貼膠布方式，預計最快12月中旬廠商開始施作，預計明年5月完成塗佈。 				
三	捷運隧道修復補強工程	遠雄	<p>111/11/17 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 遠雄公司表示至11/12安裝作業上部環片完成10環、鎖固校正鋼環片上部環 				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 12 月 02 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
	施工		<p>片完成 10 環。</p> <p>111/11/24 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示至 11/19 安裝作業上部環片完成至 21 環、鎖固校正鋼環片上部環片完成至 21 環，目前主要落後項目為錨定片被填，其他項目進度略有超前。</p> <p>111/12/1 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示至 11/25 安裝作業上部環片完成至 30 環、鎖固校正鋼環片上部環片完成至 30 環，目前主要落後項目為錨定片被填，其他項目進度略有超前，預計明年 5 月完成全部施作。</p>				
四	工程進度表	遠雄	<p>111/11/17 會議</p> <p>1. 排煙審查：遠雄公司表示於 11/11 掛件測試計畫至消防局，預計 11/18 至消防局討論，待審查同意後再提送第 3 方單位監督計畫。</p> <p>2. 性能變更審查：目前預計 12/2 召開會議確認本次消防審查與性能變更審查內容無調整。請遠雄公司持續追蹤相關進度及性能變更審查認可程序進度。</p> <p>3. 目前工程進度說明(11/11~11/17)：</p> <p>(1) M020 竣工：調整至 112/1/30 竣工；MS040 取得使用執照調整至 1112/7/18</p> <p>(2) KF220 光復南路第二階段路型：預計本日完成第四階段施作，上周六日已開始進行東側穿越管施作。光復南路改善預計於 12 月底完成，東西側穿越管預計明年 2 月完成</p> <p>(3) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 92%，預定完成時間 111/12/20。</p> <p>(4) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 68%，室裝預計完成時間 111/12/15，器具完成延至 112/1/15，廁所裝修進度請廠商加速。</p> <p>(5) DM272 景觀地磚工程：開放路口行人停等區半半施作貼磚光復側 11/15~11/20，忠孝側 11/21~11/26。</p> <p>(6) DM280 景觀結構工程：交工處 11/11 進行小綠人遷移。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 12 月 02 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>(7) 新設 5 號通風井，請盡速完成該建築物外牆裝修。</p> <p>111/11/24</p> <p>4. 排煙審查：遠雄公司表示於 11/18 至消防局討論，後續消防局將先確認第 3 方單位，再由第 3 方單位確認測試計畫。</p> <p>5. 性能變更審查：目前預計 12/2 召開會議確認本次消防審查與性能變更審查內容無調整。請遠雄公司持續追蹤相關進度及性能變更審查認可程序進度。</p> <p>6. 目前工程進度說明(11/18~11/24)：</p> <p>(1) KF220 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示第四階段已完成施作，第四階段轉第五階段路型預計 12 月中旬辦理會勘。東西側穿越管預計明年 2 月完成</p> <p>(2) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 92%，預定完成時間 111/12/20。</p> <p>(3) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 68%，室裝預計完成時間 111/12/15，器具完成延至 112/1/15，廁所裝修進度請廠商加速。</p> <p>(4) DM272 景觀地磚工程：開放路口行人停等區半半施作貼磚光復側 11/21~11/25，忠孝側 11/26~11/30。</p> <p>(5) DM280 景觀結構工程：交工處預定 11/25 進行小綠人遷移。</p> <p>111/12/1 會議</p> <p>7. 排煙測試審查：遠雄公司表示第三方監督單位消防局已同意，預計明天發文至第三方監督單位要求提供測試計畫意見，確認無意見後測試計畫轉消防局同意。</p> <p>8. 性能變更審查：目前預計 12/2 召開會議確認本次消防審查與性能變更審查內容無調整。請遠雄公司持續追蹤相關進度及性能變更審查認可程序進度。</p> <p>9. 目前工程進度說明(11/25~12/1)：</p> <p>(1) KF220 光復南路第二階段路型：遠雄公司表示第四階段中央分隔島部分皆已完成，目前持續施作東西側穿越管項目，目前申請後續時間路證中，道</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 12 月 02 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>管中心於前天退件，需再補充資料。</p> <p>(2) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 92%，預定完成時間 111/12/20。</p> <p>(3) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 70%，室裝預計完成時間 111/12/15，器具完成延至 112/1/15，廁所裝修進度請廠商加速。</p> <p>(4) DM272 景觀地磚工程：開放路口行人停等區半半施作貼磚光復側 11/21~11/30，忠孝側 12/1~12/15。</p> <p>(5) DM280 景觀結構工程：11/25 紅綠燈桿裝設及中華電信手孔降挖完成。</p>				