

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 544 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 111 年 12 月 29 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳視訊參加者
- 七、會議結論：111.12.29 第 544 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 06 分

# 111 年 12 月 29 日 第 544 次 協調 會議-參與 視訊 人員

**1111229大巨蛋第544次協調工作會議** 聊天 檔案 出席 會議記錄 白板

此聊天中的某些人是組織外

-  「chi慧禎」已加入交談。
-  chi慧禎 已將會議命名為 1111229大巨蛋第544次協調工作會議。
-  下午2:18 會議已開始
-  已邀請「謝明賢」和其他 2 人加入會議。
-  已邀請「體育局-許曉琪 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「今井昌彥」加入會議。
-  「浦 (來賓)」已離開聊天。
-  已邀請「浦 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「焦文柔 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「李忠義」加入會議。
-  已邀請「黃俊展」加入會議。
-  已邀請「陳星憲」加入會議。
-  已邀請「吳哲銓」加入會議。
-  已邀請「焦文柔 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「體育局-林佳燕 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「戴景生」加入會議。
-  下午3:06 會議已結束: 48分 7秒

名稱	首次加入	上次離開
chi 慧禎	22/12/29 下午 2:26:07	22/12/29 下午 3:06:03
謝明賢	22/12/29 下午 2:26:27	22/12/29 下午 3:06:00
浦	22/12/29 下午 2:26:27	22/12/29 下午 3:06:03
謝明賢	22/12/29 下午 2:26:27	22/12/29 下午 3:06:03
體育局-許曉琪	22/12/29 下午 2:28:45	22/12/29 下午 3:06:00
今井昌彥	22/12/29 下午 2:28:53	22/12/29 下午 3:06:03
焦文柔 (來賓)	22/12/29 下午 2:29:44	22/12/29 下午 3:06:03
李忠義	22/12/29 下午 2:30:48	22/12/29 下午 3:06:01
黃俊展	22/12/29 下午 2:31:19	22/12/29 下午 3:06:03
陳星憲	22/12/29 下午 2:31:58	22/12/29 下午 3:05:58
吳哲銓	22/12/29 下午 2:34:36	22/12/29 下午 3:06:03
焦文柔	22/12/29 下午 2:34:49	22/12/29 下午 3:06:03
體育局-林佳燕	22/12/29 下午 2:38:43	22/12/29 下午 3:06:03
戴景生	22/12/29 下午 2:53:14	22/12/29 下午 3:06:03

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年12月30日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>111/12/15 會議</b></p> <p>1. 光復南路型改善：於 12/14 辦理第四階段轉換第五階段現地會勘，預計 12/24 完成第五階段轉換。基地內施作 FRP 材料已進場，預計下周開始施作。請廠商掌握時程盡量於農曆前完成，避免後續因燈會活動影響施工工期。</p> <p><b>111/12/22 會議</b></p> <p>2. 光復南路型改善：預計 12/24-25 進行第五階段轉換。基地內施作 FRP 現場已開始進行切割，再提醒廠商時程盡量於農曆前完成，避免後續因燈會活動影響施工工期。</p> <p><b>111/12/29 會議</b></p> <p>3. 光復南路型改善：於 12/26 完成第五階段轉換。目前進行第五階段出口開挖、基地內進行 FRP 人行道範圍施作，請遠雄公司加緊完成 FRP 工項。</p>				
二	屋頂板折射	遠雄	<p><b>111/12/15 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示會先與大林組確認先行施作西側無爭議之範圍。因近期天氣不穩定，仍請廠商掌握相關進場施作進度。</p> <p><b>111/12/22 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示因尚需與大林組完成書面協議後再開始施作，已先有請施工廠商準備相關材料。</p> <p><b>111/12/29 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示預計下周與大林組確認書面協議，目前預計 112 年 5 月底完成塗佈。</p>				
三	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p><b>111/12/15 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示至 12/10 安裝作業上部環片完成至 59 環、鎖固校正鋼環片上部環片完成至 59 環，前置作業錨定片被填完成至 27 環。目前主要進度將環片安裝完成後再進行相關背填施工。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 12 月 30 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p><b>111/12/22 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示至 12/17 安裝作業上部環片完成至 65 環、鎖固校正鋼環片上部環片完成至 65 環，前置作業錨定片安裝完成鋼環片 81 環及鋼支堡 49 環、被填完成鋼環片 73 環及鋼支堡 41 環。</p> <p><b>111/12/29 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示至 12/24 工進如下</p> <p>(1)前置作業：鋼環片錨定片安裝完成 113 環、鋼支保錨定片安裝完成 49 環。</p> <p>(2)安裝作業：鋼環片上部安裝完成 65 環、鋼支保上部安裝完成 47 環。</p> <p>(3)鎖固校正：鋼環片錨定片完成 47 環、鋼支保上部環片完成 47 環。</p>				
四	工程進度表	遠雄	<p><b>111/12/15 會議</b></p> <p>1. 排煙測試審查：遠雄公司表示目前內部確認測試計畫內容中，待確認後再由第三方審查單位發文至消防局。該部分請遠雄公司掌握進度，避免影響後續測試時間。</p> <p>2. 性能變更審查：遠雄公司表示於 12/9 收訖會議記錄公文，已於 12/14 掛件提送資料至建築中心，後續待建築中心完成評定後再提送至營建署。</p> <p>3. 目前工程進度說明(12/9~12/15)：</p> <p>(1) KF220 光復南路第二階段路型：於 12/14 辦理第四階段轉換第五階段現地會勘，預計 12/24 完成第五階段轉換。基地內施作 FRP 材料已進場，預計下周開始施作。</p> <p>(2) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 92.5%，預定完成時間 111/12/20。</p> <p>(3) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 83%，室裝 BF5 預計完成時間 111/12/15，器具 BF5 完成 112/1/15，廁所裝修進度請廠商加速。</p> <p>(4) DM272 景觀地磚工程：捷運廣場人行停等空間分 3 階段施工，光復南路側 11/21~12/6，忠孝東路側預計 12/7~12/26。此部分請遠雄公司加速辦理。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 12 月 30 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p><b>111/12/22 會議</b></p> <p>4. 排煙測試審查：遠雄公司表示測試計畫修正中，預計明日提供至第三方審查單位及確認，待確認後再行文提送至消防局。該部分請遠雄公司掌握進度，避免影響後續測試時間。</p> <p>5. 性能變更審查：遠雄公司表示已於 12/14 掛件提送資料至建築中心，目前承辦上簽中，後續待建築中心完成評定書後再提送至營建署。請遠雄公司持續追蹤進度。</p> <p>6. 目前工程進度說明(12/16~12/21)：</p> <p>(5) KF220 光復南路第二階段路型：預計 12/24-25 進行第五階段轉換。基地內施作 FRP 現場已開始進行切割</p> <p>(1) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 92.5%，1 樓梯廳裝修延至 112/10/10 完成。</p> <p>(2) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 83%，室裝 BF5 預計完成時間 111/12/15，器具 BF5 延後至完成 112/2/15，廁所裝修進度請廠商加速。</p> <p>(3) DM272 景觀地磚工程：捷運廣場人行停等空間分 3 階段施工，光復南路側於 11/21~12/6 完成，忠孝東路側 12/7 開始至 12/26 完成。此部分請遠雄公司加速辦理。</p> <p><b>111/12/29 會議</b></p> <p>7. 排煙測試審查：遠雄公司表示預計明天提供測試計畫給第三方審查單位確認，待確認後再行文提送至消防局。該部分請遠雄公司掌握進度，避免影響後續測試時間。</p> <p>8. 性能變更審查：遠雄公司表示評定書於 12/27 提送至營建署，預計 112/1/4 前完成評定，請遠雄公司持續追蹤相關進度。</p> <p>9. 目前工程進度說明(12/22~12/29)：</p> <p>(4) KF220 光復南路第二階段路型：於 12/26 完成第五階段轉換。目前進行第</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 12 月 30 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>五階段出口開挖、基地內進行 FRP 人行道範圍施作。</p> <p>(5) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 92.5%，1 樓梯廳裝修延至 112/1/10 完成。</p> <p>(6) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 83%，室裝 BF5 完成時間 111/12/21，器具 BF5 延後至完成 112/2/15，廁所裝修進度請廠商加速。</p> <p>(7) DM272 景觀地磚工程：商場西側剩餘零星收尾及圍籬處修繕。捷運廣場光復南路 12/6 已完成，忠孝東路側地磚於 12/26 完成，目前圍籬處調整中。</p>				
<b>五</b>	2023 燈會配合事項	遠雄	<p><b>111/12/15 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示逸仙路、藝文廣場圍籬調整可於 12/25 前完成；忠孝東路及光復南路圍籬部分由於地磚尚未完成，期程較不易掌握。</p> <p>2. 待遠雄公司相關配合工項完成後，籌備處再行辦理現場會勘點交。</p> <p><b>111/12/22 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示忠孝東路及光復南路口圍籬拆除部分預計 112/1 月初完成。此部分請遠雄公司加速辦理，待完成後始可辦理現場會勘。</p> <p><b>111/12/29 會議</b></p> <p>4. 遠雄公司表示忠孝東路及光復南路圍籬拆除及調整預計 112/1/10 完成，此部分請遠雄公司加速辦理，待完成後始可辦理現場會勘。</p>				