

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 543 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 111 年 12 月 22 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳視訊參加者
- 七、會議結論：111.12.22 第 542 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 34 分

111 年 12 月 22 日 第 543 次 協調 會議-參與 視訊 人員

1111222 **大巨蛋第543次協調工作會議**
聊天
檔案
出席
會議記錄
白板
分組討論區
Q&A

此聊天中的某些人是組織外部的人員，他們可能無

- 「chi慧禎」已加入交談。
- chi慧禎 已將會議命名為 1111222大巨蛋第543次協調工作會議。
- 下午2:10 會議已開始
- 已邀請「籌備處—陳世浩副執行長 (來賓)」和其他 3 人加入會議。
- 已邀請「林佳燕 (來賓)」和「體育局-許曉琪 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「浦中仁」加入會議。
- 已邀請「陳星憲」加入會議。
- 已邀請「葉顧問 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「焦文柔 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「吳哲銓」加入會議。
- 已邀請「黃俊展」加入會議。
- 已邀請「焦文柔 (來賓)」加入會議。
- 「葉顧問 (來賓)」已離開聊天。
- 已邀請「葉顧問 (來賓)」加入會議。

名稱	首次加入	上次離開
chi 慧禎	22/12/22 下午 2:26:47	22/12/22 下午 3:34:46
謝明賢	22/12/22 下午 2:27:00	22/12/22 下午 3:34:46
籌備處—陳世浩副執行長	22/12/22 下午 2:27:00	22/12/22 下午 3:34:44
謝明賢	22/12/22 下午 2:27:00	22/12/22 下午 3:34:46
今井昌彥	22/12/22 下午 2:27:02	22/12/22 下午 3:34:43
林佳燕	22/12/22 下午 2:27:17	22/12/22 下午 3:34:46
體育局-許曉琪	22/12/22 下午 2:27:17	22/12/22 下午 3:34:46
浦中仁	22/12/22 下午 2:29:44	22/12/22 下午 3:34:46
陳星憲	22/12/22 下午 2:29:53	22/12/22 下午 3:34:43
葉顧問	22/12/22 下午 2:30:50	22/12/22 下午 3:16:27
焦文柔 (來賓)	22/12/22 下午 2:31:06	22/12/22 下午 3:34:46
吳哲銓	22/12/22 下午 2:32:52	22/12/22 下午 3:34:46
黃俊展	22/12/22 下午 2:34:58	22/12/22 下午 3:34:46

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111年12月23日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>111/12/8 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 光復南路型改善：遠雄公司表示目前辦理穿越管路證中，預計明天取得路證。基地內施作 FRP 項目已完成備料，預計下周進場開始施作，預計 2 月底完成。 2. 由於明年農曆春節後即開始燈會活動，請遠雄公司加速完成光復南路工程，避免因活動限制造成時程延後。 <p>111/12/15 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 光復南路型改善：於 12/14 辦理第四階段轉換第五階段現地會勘，預計 12/24 完成第五階段轉換。基地內施作 FRP 材料已進場，預計下周開始施作。請廠商掌握時程盡量於農曆前完成，避免後續因燈會活動影響施工工期。 <p>111/12/22 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 光復南路型改善：預計 12/24-25 進行第五階段轉換。基地內施作 FRP 現場已開始進行切割，再提醒廠商時程盡量於農曆前完成，避免後續因燈會活動影響施工工期。 				
二	屋頂板折射	遠雄	<p>111/12/8 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 遠雄公司表示因 3M 膠布材料需 120 天後供貨且塗料與膠布黏著不佳，將採原施工方式塗佈，已請廠商評估可進場施作時程。 <p>111/12/15 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 遠雄公司表示會先與大林組確認先行施作西側無爭議之範圍。因近期天氣不穩定，仍請廠商掌握相關進場施作進度。 <p>111/12/22 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 遠雄公司表示因尚需與大林組完成書面協議後再開始施作，已先有請施工廠商準備相關材料。 				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 12 月 23 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
三	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p>111/12/8 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示至 12/3 安裝作業上部環片完成至 45 環、鎖固校正鋼環片上部環片完成至 45 環，目前主要進度將環片安裝完成後再進行相關背填施工，預計明年 5 月完成全部施作。</p> <p>111/12/15 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示至 12/10 安裝作業上部環片完成至 59 環、鎖固校正鋼環片上部環片完成至 59 環，前置作業錨定片被填完成至 27 環。目前主要進度將環片安裝完成後再進行相關背填施工。</p> <p>111/12/22 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示至 12/17 安裝作業上部環片完成至 65 環、鎖固校正鋼環片上部環片完成至 65 環，前置作業錨定片安裝完成鋼環片 81 環及鋼支堡 49 環、被填完成鋼環片 73 環及鋼支堡 41 環。</p>				
四	工程進度表	遠雄	<p>111/12/8 會議</p> <p>1. 排煙測試審查：第三方監督單位以完成測試計畫審查意見，待收訖公文後修正完成後，提送至消防局。</p> <p>2. 性能變更審查：於 12/2 召開會議確認本次消防審查與性能變更審查內容，主管機關預計本周發文會議記錄。請遠雄公司持續追蹤相關進度及性能變更審查認可程序進度。</p> <p>3. 目前工程進度說明(12/2~12/8)：</p> <p>(1) MS040 取得使用執延後預定完成時間 112/7/23。</p> <p>(2) KF220 光復南路第二階段路型：光復南路行改善：遠雄公司表示目前辦理穿越管路證中，預計明天取得路證。基地內施作 FRP 項目已完成備料，預計下周進場開始施作，預計 2 月底完成。</p> <p>(3) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 92.5%，預定完成時間 111/12/20。</p> <p>(4) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 70%，室裝預計完成時間 111/12/15，器</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 12 月 23 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>具完成延至 112/1/15，廁所裝修進度請廠商加速。</p> <p>(5) DM272 景觀地磚工程：捷運廣場人行停等空間分 3 階段施工，光復南路側 11/21~12/6，忠孝東路側預計 12/7~12/26。</p> <p>111/12/15 會議</p> <p>4. 排煙測試審查：遠雄公司表示目前內部確認測試計畫內容中，待確認後再由第三方審查單位發文至消防局。該部分請遠雄公司掌握進度，避免影響後續測試時間。</p> <p>5. 性能變更審查：遠雄公司表示於 12/9 收訖會議記錄公文，已於 12/14 掛件提送資料至建築中心，後續待建築中心完成評定後再提送至營建署。</p> <p>6. 目前工程進度說明(12/9~12/15)：</p> <p>(1) KF220 光復南路第二階段路型：於 12/14 辦理第四階段轉換第五階段現地會勘，預計 12/24 完成第五階段轉換。基地內施作 FRP 材料已進場，預計下周開始施作。</p> <p>(2) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 92.5%，預定完成時間 111/12/20。</p> <p>(3) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 83%，室裝 BF5 預計完成時間 111/12/15，器具 BF5 完成 112/1/15，廁所裝修進度請廠商加速。</p> <p>(4) DM272 景觀地磚工程：捷運廣場人行停等空間分 3 階段施工，光復南路側 11/21~12/6，忠孝東路側預計 12/7~12/26。此部分請遠雄公司加速辦理。</p> <p>111/12/22 會議</p> <p>7. 排煙測試審查：遠雄公司表示測試計畫修正中，預計明日提供至第三方審查單位及確認，待確認後再行文提送至消防局。該部分請遠雄公司掌握進度，避免影響後續測試時間。</p> <p>8. 性能變更審查：遠雄公司表示已於 12/14 掛件提送資料至建築中心，目前承辦上簽中，後續待建築中心完成評定書後再提送至營建署。請遠雄公司持續</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：111 年 12 月 23 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>追蹤進度。</p> <p>9. 目前工程進度說明(12/16~12/21)：</p> <p>(5) KF220 光復南路第二階段路型：預計 12/24-25 進行第五階段轉換。基地內施作 FRP 現場已開始進行切割</p> <p>(6) DM050 巨蛋公共裝修：完成率 92.5%，1 樓梯廳裝修延至 112/10/10 完成。</p> <p>(7) JV160BF 廁所裝修工程：完成率 83%，室裝 BF5 預計完成時間 111/12/15，器具 BF5 延後至完成 112/2/15，廁所裝修進度請廠商加速。</p> <p>(8) DM272 景觀地磚工程：捷運廣場人行停等空間分 3 階段施工，光復南路側於 11/21~12/6 完成，忠孝東路側 12/7 開始至 12/26 完成。此部分請遠雄公司加速辦理。</p>				
五	2023 燈會配合事項	遠雄	<p>111/12/8 會議</p> <p>1. 請遠雄公司協助配合 2023 燈會於 12/25 前將忠孝東路及光復南路部分圍籬拆除；逸仙路廊道部分有施工物品協助移除，後續將通知新工處進行辦理圍籬作業；藝文廣場及北側圍籬位置往後調整。</p> <p>111/12/15 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示逸仙路、藝文廣場圍籬調整可於 12/25 前完成；忠孝東路及光復南路圍籬部分由於地磚尚未完成，期程較不易掌握。</p> <p>3. 待遠雄公司相關配合工項完成後，籌備處再行辦理現場會勘點交。</p> <p>111/12/22 會議</p> <p>4. 遠雄公司表示忠孝東路及光復南路口圍籬拆除部分預計 112/1 月初完成。此部分請遠雄公司加速辦理，待完成後始可辦理現場會勘。</p>				