

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 557 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 112 年 04 月 6 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：本次採書面資料
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、會議結論：112.04.06 第 557 次協調工作會議結論，詳附件一。

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年04月07日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>112/3/23 會議</p> <p>1. 光復南路型改善：已完成標線劃設，經會勘須調整及修正部分預計下周完成。人行道側穿越管已完成，本周進行道路側 FRP 管抽換，預計清明連假完成所有項目。</p> <p>112/3/30 會議</p> <p>2. 光復南路型改善：預計於清明連假完成 FRP 管第 3 部分，待完成後再進行 AC 重鋪。提醒遠雄公司重鋪 AC 路證部分提早辦理，避免影響可施作期程。</p> <p>112/4/6 會議</p> <p>3. 光復南路型改善：涵管抽換於 4/6 完成，機具場地撤離中，預計 4/14~16 重鋪 AC。</p>				
二	屋頂板折射	遠雄	<p>112/3/23 會議</p> <p>1. 大林組表示北側已開始清潔，南側開始貼膠。下周請大林組說明南側及北側預計開始塗佈時間。</p> <p>112/3/30 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示預計 4/7 開始北側塗佈，南側持續進行貼膠，預計 6 月底完成南北側塗佈。</p> <p>112/4/6 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示預計 4/7 開始北側塗佈，若遇下雨就順延塗佈。</p>				
三	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p>112/3/16 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示持續環片間隙封邊纜線位置調整，進行水泥背填灌注前置作業。</p> <p>112/3/23 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示預計 3/23 開始水泥背填灌注作業，預計 5/18 完成全部施作項目，5/25 前完成隧道清潔。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 04 月 07 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			112/3/30 會議 3. 遠雄公司表示已開始施作水泥背填灌注作業，預計 5/25 完成隧道清潔。 112/4/6 會議 4. 遠雄公司表示鋼環片無收縮水泥背填灌注作業完成 50 環，預計 5/25 完成隧道清潔。				
四	工程進度表	遠雄	112/3/23 會議 1. 消防 4 變：遠雄公司表示於 3/20 掛件至消防局，消防局預計 3/24、25 進行書面審查。 2. 目前工程進度說明(03/17~03/23)： (1) 鄰損：3/10 已完成樓梯勘驗，逸仙首馥剩餘 2 戶後續依規定辦理相關程序。提醒遠雄公司請盡速確定處理方式。 (2) 升降機：第二次安檢預定 4/11 掛件，使照一、二區範圍預計 6/15 安檢完成。 (3) SP130 商場防火門工程：2F 新增兩樘防火門，預計 3/31 完成。 (4) DM280 景觀結構工程：預計 3/24 與捷運段長進行行通道轉換前初勘，待轉換後展開臨時結構破碎。 (5) 煙控模擬：已於 3/22 完成放水槍測試，預計 3/25 進行北藝文煙控模擬、3/27 進行巨蛋場、南藝文廣場及生活廣場煙控模擬。 112/3/30 會議 3. 消防 4 變：目前消防局進行審圖作業中，預計清明連假後提出第一次審查意見。 4. 性能 5 變：於 3/15 掛件建築中心，預計 5 月份完成建築中心審查，6 月營建署核備。 5. 目前工程進度說明(03/24~03/30)： (1) 升降機：第二次安檢預定 4/11 掛件，使照一、二區範圍預計 5/31 安檢完				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 04 月 07 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>成。</p> <p>(2) SP130 商場防火門工程：2F 新增兩樘防火門，預計 3/31 完成。</p> <p>(3) DM280 景觀結構工程：預計 4/7 與捷運段長進行人行通道轉換前初勘，待轉換後展開臨時結構破碎。提醒遠雄公司，該部分應於取得使照前完成。</p> <p>(4) 煙控模擬：於 3/24 完成北藝文煙控模擬、巨蛋場、南藝文廣場及生活廣場煙控模擬。預計 4 月中提出報告初稿，5 月完成審查。</p> <p>6. 提醒遠雄公司第 1 次使照報竣範圍工項，請加緊完成，避免影響報竣期程。</p> <p>112/4/6 會議</p> <p>7. 消防 4 變：目前消防局持續審圖作業中，尚未提供審查意見。</p> <p>8. 目前工程進度說明(03/31~04/6)：</p> <p>(1) MS020 竣工：修正預計 112/4/17 竣工。MS040 取得使用執照：修正為 112/7/31 取得。</p> <p>(2) 升降機：第二次安檢預定 4/11 掛件，使照一、二區範圍預計 6/15 安檢完成。</p> <p>(3) 人工草皮：4/2~4/5 進行人工草皮放樣，全面鋪設及填充材施作 4/6~5/31。</p> <p>(4) DM280 景觀結構工程：預計 4/7 與捷運段長進行人行通道轉換前會勘，轉換後結構及裝修施工工程預定至 6 月中。</p> <p>(5) 煙控模擬：煙控實測計畫書預計 4 月底掛件。</p>				