

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 協調工作會議紀錄




最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 560 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 112 年 04 月 27 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 15 點 10 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到簿
- 七、會議結論：112.04.27 第 560 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 59 分

## 112 年 4 月 27 日 第 560 次 協調 會議-參與 視訊 人員

**1120427大巨蛋第560次協調工作會議** 聊天 檔案 出席 會議記錄 會議白

此聊天中的某些人是組織外部

-  「chi慧禎」已加入交談。
-  chi慧禎 已將會議命名為 1120427大巨蛋第560次協調工作會議。
-  昨天 下午2:49 會議已開始
-  已邀請「戴景生」加入會議。
- 已邀請「未知的使用者 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「浦中仁」加入會議。
- 已邀請「未知的使用者 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「未知的使用者 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「吳哲銓」加入會議。
- 已邀請「今井昌彥」加入會議。
- 已邀請「未知的使用者 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「黃俊展 (外部)」加入會議。
- 已邀請「李忠義」加入會議。
- 已邀請「未知的使用者 (來賓)」加入會議。
- 已邀請「謝明賢」加入會議。
- 已邀請「未知的使用者 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「陳星憲」加入會議。

名稱	首次加入	上次離開
chi 慧禎	4/27/23, 3:19:08 PM	4/27/23, 3:59:19 PM
謝明賢	4/27/23, 3:19:14 PM	4/27/23, 3:59:09 PM
體育局-許曉琪	4/27/23, 3:19:14 PM	4/27/23, 3:59:08 PM
李忠義	4/27/23, 3:19:14 PM	4/27/23, 3:59:10 PM
林佳燕	4/27/23, 3:19:14 PM	4/27/23, 3:59:13 PM
浦中仁	4/27/23, 3:19:14 PM	4/27/23, 3:59:07 PM
今井昌彥	4/27/23, 3:19:14 PM	4/27/23, 3:59:07 PM
葉輝煌顧問 (來賓)	4/27/23, 3:19:15 PM	4/27/23, 3:59:15 PM
戴景生	4/27/23, 3:19:15 PM	4/27/23, 3:59:19 PM
黃俊展	4/27/23, 3:19:15 PM	4/27/23, 3:59:15 PM
焦文柔	4/27/23, 3:19:15 PM	4/27/23, 3:59:11 PM
吳哲銓	4/27/23, 3:19:15 PM	4/27/23, 3:59:19 PM
籌備處—陳世浩副執行長	4/27/23, 3:19:16 PM	4/27/23, 3:59:19 PM
陳星憲	4/27/23, 3:23:18 PM	4/27/23, 3:59:07 PM
許斯晴	4/27/23, 3:48:21 PM	4/27/23, 3:59:05 PM

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 04 月 28 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>112/4/13 會議</b></p> <p>1. 光復南路型改善：重鋪 AC 部分，因路證尚在申請中，預計下周周末進行鋪設。</p> <p><b>112/4/20 會議</b></p> <p>2. 光復南路型改善：預計本周重鋪於廠路側 AC，下周為光復南路側 AC。</p> <p><b>112/4/27 會議</b></p> <p>3. 上週已完成於廠路側 AC 重鋪，預計本周末進行光復南路側 AC 鋪設，待本周完成鋪設，再行辦理於廠路、光復南路及忠孝東路側會勘確認。</p>				
二	屋頂板折射	遠雄	<p><b>112/4/6 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示預計 4/7 開始北側塗佈，若遇下雨就順延塗佈。</p> <p><b>112/4/13 會議、112/4/20 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示已開始塗佈北側及南側，預計 5 月初完成北側塗佈，6 月底完成南側塗佈。</p> <p><b>112/4/27 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示北側目前完成 1/2，預計 5/1 開始繼續進行南側清潔及塗佈。</p>				
三	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p><b>112/4/13 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示鋼環片無收縮水泥背填灌注作業完成 59 環，預計 5/25 完成隧道清潔。提醒盡速與捷運公司確認相關會勘程序，避免影響取得使照期程。</p> <p><b>112/4/20 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示鋼環片無收縮水泥背填灌注作業完成 103 環。提醒盡速與捷運公司確認相關會勘程序，避免影響取得使照期程。</p> <p><b>112/4/27 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示鋼環片無收縮水泥背填灌注作業完成 106 環，鋼支保無收縮水泥背填灌注作業完成 25 環。目前預計 6 月初提送完成報告，預計 6 月底捷運公司完成會勘確認。</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 04 月 28 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
四	工程進度表	遠雄	<p><b>112/4/13 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 消防 4 變：消防局已提供意見，預定 4/14 圖面修正完成後掛件。請在確認消防 4 變是否影響使照掛件。</li> <li>2. 目前工程進度說明(04/7~04/13)：               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) MS030 消檢完成：修正預計 112/5/5 掛件，預計 7/14 核可。</li> <li>(2) 鄰損解列：目前已取得剩餘 1 戶合解書簽名傳真，待收訖正本後辦理後續程序事宜。</li> <li>(3) 升降機：第二次安檢預定 4/11 掛件，使照一、二區範圍預計 6/15 安檢完成。</li> <li>(4) 人工草皮：全面鋪設及填充材施作 4/6~5/31，目前鋪設約 1/3。</li> <li>(5) DM280 景觀結構工程：人行動線轉換前會勘預計 4/24 召開，轉換後進行之結構體等工程，預計 2 個月完成。</li> <li>(6) 煙控模擬：煙控實測結果說明書預計 4 月底掛件至消防局，後續進行委員審查。</li> </ol> </li> </ol> <p><b>112/4/20 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 消防 4 變：已依消防局審查意見修正，目前消防局於 4/13 開始圖面複審中。</li> <li>4. 性能 5 變：預計於 4/21 召開審查會議。</li> <li>5. 目前工程進度說明(04/14~04/20)：               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) MS040：第 1 次使照於 4/18 掛件，建管預計於 5/2 及 5/4 現勘。</li> <li>(2) 升降機：第二次安檢預定 4/27 掛件，使照一、二區範圍預計 6/15 安檢完成。</li> <li>(3) 人工草皮：全面鋪設及填充材施作 4/6~5/31，目前鋪設剩 1/3。</li> <li>(4) JVF 地下室消防撒水配管：剩餘部分配合捷運 5 號出口轉換後定位，不影響使照掛件。</li> <li>(5) 燈具安裝進度：燈具管線皆已完成，使照規定項目已完成，不影響使照掛</li> </ol> </li> </ol>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 04 月 28 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>件。</p> <p>(6) DM280 景觀結構工程：人行動線轉換前會勘預計 4/24 召開，轉換後進行之結構體等工程，預計 2 個月完成。下周會議請增加捷運施做分區範圍及控管時程。</p> <p>(7) 煙控模擬：煙控實測結果說明書預計 4 月底掛件至消防局，後續進行委員審查。</p> <p><b>112/4/27 會議</b></p> <p>6. 消防 4 變：目前消防局尚在圖面複審中，預計 4/28 完成複審。</p> <p>7. 性能 5 變：於 4/21 召開審查會議，會議原則修正後辦理同意書，預計 5 月底完成評定</p> <p>8. 目前工程進度說明(04/21~04/27)：</p> <p>(1) MS040：第 1 次使照於 4/18 掛件，建管預計於 5/2 及 5/4 現勘。</p> <p>(2) 逸仙首馥鄰損：最後一戶和解反悔，預計 5/11 召開第 1 次調整會議。</p> <p>(3) 人工草皮：目前進行鋪設白線草皮，填充材 5/31 完成。</p> <p>(4) B5F-B2F 捷運遠雄維管區:地坪 94%、牆面 97%及天花 94%。</p> <p>(5) DM280 景觀結構工程：人行動線轉換前會勘 4/24 召開，待扶梯專簽及動線導引指標完成後進行轉換，轉換後進行結構體工程，預計 7 月初完成。</p> <p>(6) 煙控模擬：預計 4/28 提供煙控實測結果說明書檔案至消防局，預計 5 月中正式掛件，後續進行委員審查。</p> <p>(7) B3F 平面圖-南北線及板南線範圍區分管制：請將遠雄維管區及 DM280 景觀結構工程範圍納入圖面。</p>				