

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 559 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 112 年 04 月 20 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 15 點 15 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：陳世浩、許曉琪、林佳燕、焦文柔、謝明賢、李忠義、黃俊展、陳星憲、葉輝煌
- 七、會議結論：112.04.20 第 559 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：16 時 13 分

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年04月21日

| 序號 | 工作項目   | 執行單位       | 會議結論   | 辦理情形 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 備註 |
|----|--|------------|--|------|--------|--------|----|
| 一  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul> | 遠雄/<br>籌備處 | <p><b>112/4/6 會議</b></p> <p>1. 光復南路型改善：涵管抽換於4/6完成，機具場地撤離中，預計4/14~16重鋪AC。</p> <p><b>112/4/13 會議</b></p> <p>2. 光復南路型改善：重鋪AC部分，因路證尚在申請中，預計下周周末進行鋪設。</p> <p><b>112/4/20 會議</b></p> <p>3. 光復南路型改善：預計本周重鋪於廠路側AC，下周為光復南路側AC。</p>  |      |        |        |    |
| 二  | 屋頂板折射  | 遠雄         | <p><b>112/3/30 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示預計4/7開始北側塗佈，南側持續進行貼膠，預計6月底完成南北側塗佈。</p> <p><b>112/4/6 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示預計4/7開始北側塗佈，若遇下雨就順延塗佈。</p> <p><b>112/4/13 會議、112/4/20 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示已開始塗佈北側及南側，預計5月初完成北側塗佈，6月底完成南側塗佈。</p>   |      |        |        |    |
| 三  | 捷運隧道修復補強工程施工   | 遠雄         | <p><b>112/4/6 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示鋼環片無收縮水泥背填灌注作業完成50環，預計5/25完成隧道清潔。</p> <p><b>112/4/13 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示鋼環片無收縮水泥背填灌注作業完成59環，預計5/25完成隧道清潔。提醒盡速與捷運公司確認相關會勘程序，避免影響取得使照期程。</p> <p><b>112/4/20 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示鋼環片無收縮水泥背填灌注作業完成103環。提醒盡速與捷運公司確認相關會勘程序，避免影響取得使照期程。</p> |      |        |        |    |

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 04 月 21 日

| 序號 | 工作項目  | 執行單位 | 會議結論   | 辦理情形 | 預定<br>完成<br>日期 | 實際<br>完成<br>日期 | 備註 |
|----|-------|------|--|------|----------------|----------------|----|
| 四  | 工程進度表 | 遠雄   | <p><b>112/4/6 會議</b></p> <p>1. 消防 4 變：目前消防局持續審圖作業中，尚未提供審查意見。</p> <p>2. 目前工程進度說明(03/31~04/6)：</p> <p>(1) MS020 竣工：修正預計 112/4/17 竣工。MS040 取得使用執照：修正為 112/7/31 取得。</p> <p>(2) 升降機：第二次安檢預定 4/11 掛件，使照一、二區範圍預計 6/15 安檢完成。</p> <p>(3) 人工草皮：4/2~4/5 進行人工草皮放樣，全面鋪設及填充材施作 4/6~5/31。</p> <p>(4) DM280 景觀結構工程：預計 4/7 與捷運段長進行人行通道轉換前會勘，轉換後結構及裝修施工工程預定至 6 月中。</p> <p>(5) 煙控模擬：煙控實測計畫書預計 4 月底掛件。</p> <p><b>112/4/13 會議</b></p> <p>3. 消防 4 變：消防局已提供意見，預定 4/14 圖面修正完成後掛件。請在確認消防 4 變是否影響使照掛件。</p> <p>4. 目前工程進度說明(04/7~04/13)：</p> <p>(1) MS030 消檢完成：修正預計 112/5/5 掛件，預計 7/14 核可。</p> <p>(2) 鄰損解列：目前已取得剩餘 1 戶合解書簽名傳真，待收訖正本後辦理後續程序事宜。</p> <p>(3) 升降機：第二次安檢預定 4/11 掛件，使照一、二區範圍預計 6/15 安檢完成。</p> <p>(4) 人工草皮：全面鋪設及填充材施作 4/6~5/31，目前鋪設約 1/3。</p> <p>(5) DM280 景觀結構工程：人行動線轉換前會勘預計 4/24 召開，轉換後進行之結構體等工程，預計 2 個月完成。</p> <p>(6) 煙控模擬：煙控實測結果說明書預計 4 月底掛件至消防局，後續進行委員審查。</p> |      |                |                |    |

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 04 月 21 日

| 序號 | 工作項目 | 執行單位 | 會議結論   | 辦理情形 | 預定<br>完成<br>日期 | 實際<br>完成<br>日期 | 備註 |
|----|------|------|--|------|----------------|----------------|----|
|    |      |      | <p><b>112/4/20 會議</b></p> <p>5. 消防 4 變：已依消防局審查意見修正，目前消防局於 4/13 開始圖面複審中。</p> <p>6. 性能 5 變：預計於 4/21 召開審查會議。</p> <p>7. 目前工程進度說明(04/14~04/20)：</p> <p>(1) MS040：第 1 次使照於 4/18 掛件，建管預計於 5/2 及 5/4 現勘。</p> <p>(2) 升降機：第二次安檢預定 4/27 掛件，使照一、二區範圍預計 6/15 安檢完成。</p> <p>(3) 人工草皮：全面鋪設及填充材施作 4/6~5/31，目前鋪設剩 1/3。</p> <p>(4) JVF 地下室消防撒水配管：剩餘部分配合捷運 5 號出口轉換後定位，不影響使照掛件。</p> <p>(5) 燈具安裝進度：燈具管線皆已完成，使照規定項目已完成，不影響使照掛件。</p> <p>(6) DM280 景觀結構工程：人行動線轉換前會勘預計 4/24 召開，轉換後進行之結構體等工程，預計 2 個月完成。下周會議請增加捷運施做分區範圍及控管時程。</p> <p>(7) 煙控模擬：煙控實測結果說明書預計 4 月底掛件至消防局，後續進行委員審查。</p> |      |                |                |    |