

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 561 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 112 年 05 月 05 日 (星期五)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：許曉琪、林佳燕、焦文柔、謝明賢、李忠義、黃俊展、陳星憲、葉輝煌、今井昌彥、吳哲銓
- 七、會議結論：112.05.05 第 561 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 07 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年05月8日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>112/4/20 會議</p> <p>1. 光復南路型改善：預計本周重鋪菸廠路側 AC，下周為光復南路側 AC。</p> <p>112/4/27 會議</p> <p>2. 上週已完成菸廠路側 AC 重鋪，預計本周末進行光復南路側 AC 鋪設，待本周完成鋪設，再行辦理菸廠路、光復南路及忠孝東路側會勘確認。</p> <p>112/5/5 會議</p> <p>3. 本周已完成光復南路側 AC 鋪設，預計下四 5/11 辦理會勘確認。預計 5/13 及 5/14 進行基地內引道 AC 鋪設。</p>				
二	屋頂板折射	遠雄	<p>112/4/13 會議、112/4/20 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示已開始塗佈北側及南側，預計 5 月初完成北側塗佈，6 月底完成南側塗佈。</p> <p>112/4/27 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示北側目前完成 1/2，預計 5/1 開始繼續進行南側清潔及塗佈。</p> <p>112/5/5 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示預計 5 月底完成北側塗佈，6 月底完成南側塗佈。提醒該部分需於使照取得前完成。</p>				
三	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p>112/4/20 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示鋼環片無收縮水泥背填灌注作業完成 103 環。提醒盡速與捷運公司確認相關會勘程序，避免影響取得使照期程。</p> <p>112/4/27 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示鋼環片無收縮水泥背填灌注作業完成 106 環，鋼支保無收縮水泥背填灌注作業完成 25 環。目前預計 6 月初提送完成報告，預計 6 月底捷運公司完成會勘確認。</p> <p>112/5/5 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示於 5/3 完成全部無收縮水泥背填灌注作業，接續開始進行表面</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 05 月 8 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			清潔及監測作業。				
四	工程進度表	遠雄	<p>112/4/20 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 消防 4 變：已依消防局審查意見修正，目前消防局於 4/13 開始圖面複審中。 2. 性能 5 變：預計於 4/21 召開審查會議。 3. 目前工程進度說明(04/14~04/20)： <ol style="list-style-type: none"> (1) MS040：第 1 次使照於 4/18 掛件，建管預計於 5/2 及 5/4 現勘。 (2) 升降機：第二次安檢預定 4/27 掛件，使照一、二區範圍預計 6/15 安檢完成。 (3) 人工草皮：全面鋪設及填充材施作 4/6~5/31，目前鋪設剩 1/3。 (4) JVF 地下室消防撒水配管：剩餘部分配合捷運 5 號出口轉換後定位，不影響使照掛件。 (5) 燈具安裝進度：燈具管線皆已完成，使照規定項目已完成，不影響使照掛件。 (6) DM280 景觀結構工程：人行動線轉換前會勘預計 4/24 召開，轉換後進行之結構體等工程，預計 2 個月完成。下周會議請增加捷運施做分區範圍及控管時程。 (7) 煙控模擬：煙控實測結果說明書預計 4 月底掛件至消防局，後續進行委員審查。 <p>112/4/27 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 消防 4 變：目前消防局尚在圖面複審中，預計 4/28 完成複審。 5. 性能 5 變：於 4/21 召開審查會議，會議原則修正後辦理同意書，預計 5 月底完成評定 6. 目前工程進度說明(04/21~04/27)： <ol style="list-style-type: none"> (1) MS040：第 1 次使照於 4/18 掛件，建管預計於 5/2 及 5/4 現勘。 (2) 逸仙首馥鄰損：最後一戶和解反悔，預計 5/11 召開第 1 次調整會議。 				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 05 月 8 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>(3) 人工草皮：目前進行鋪設白線草皮，填充材 5/31 完成。</p> <p>(4) B5F-B2F 捷運遠雄維管區:地坪 94%、牆面 97%及天花 94%。</p> <p>(5) DM280 景觀結構工程：人行動線轉換前會勘 4/24 召開，待扶梯專簽及動線導引指標完成後進行轉換，轉換後進行結構體工程，預計 7 月初完成。</p> <p>(6) 煙控模擬：預計 4/28 提供煙控實測結果說明書檔案至消防局，預計 5 月中正式掛件，後續進行委員審查。</p> <p>(7) B3F 平面圖-南北線及板南線範圍區分管制：請將遠雄維管區及 DM280 景觀結構工程範圍納入圖面。</p> <p>112/5/5 會議</p> <p>7. 消防 4 變：目前消防局圖面複審中，預計 5/8 提送修正圖說，預計 5/10 前完成核可。</p> <p>8. 性能 5 變：遠雄公司表示本周已到審查會議紀錄，預計 5/10 掛件回覆意見，預計 5 月底完成評定。</p> <p>9. 使照掛件：遠雄公司表示預計第 2 次使照範圍預計 6 月中旬掛件、第 3 次範圍預計 6 月底掛件、第 4 次範圍預計 8 月中旬掛件。</p> <p>10. 第 1 次使照範圍建管於 5/4 辦理現場會勘，主要為部分圖面需修改，預計 5/17 完成圖面修改。另預計 5/9 行動不便現勘。</p> <p>11. 目前工程進度說明(04/28~05/5)：</p> <p>(1) 人工草皮：目前持續填充材作業預計至 5/31 完成。</p> <p>(2) B5F-B2F 捷運遠雄維管區:臨時廊道預定 5/5 拆除，預計 6 月底完成地磚。</p> <p>(3) DM280 景觀結構工程：捷運廣場預計 5/2~5/7 甲圍拆除，1F 預計 7 月初完成。</p> <p>(4) 煙控模擬：於 4/28 提供煙控實測結果說明書檔案至消防局，待委員提供書面意見。</p>				