

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 565 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 112 年 06 月 01 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：陳世浩、許曉琪、林佳燕、焦文柔、謝明賢、李忠義、黃俊展、陳星憲、今井昌彥、吳哲銓
- 七、會議結論：112.06.01 第 565 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 20 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 06 月 01 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>112/5/18 會議</p> <p>1. 光復南路基地內持續鋪設隧道內 AC，預計月底結束，後續將辦理竣工會勘。</p> <p>112/5/25 會議</p> <p>2. 光復南路基地內隧道 AC 完工，預計本周進行裝修收。</p> <p>3. 路損現勘 5/19 發文至施工科，待確認現勘時間。指標工程現勘預計 5/29。</p> <p>112/6/1 會議</p> <p>4. 光復南路基地內隧道裝修本周收尾。5/29 辦理指標工程現勘，需改善 3 個地方，預計 6 月中完成。</p>				
二	屋頂板折射	遠雄	<p>112/5/18 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示北側已完成 90%，5/13 南側已開始清潔，預計 6 月底完成南側塗佈。</p> <p>112/5/25 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示北側已完成 98%，南側清洗前貼交已快完成，預計下周開始清洗。</p> <p>112/6/1 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示北側第 4 及 5 區已完成，南側部分將採吊車及蜘蛛人併行塗佈。下周請說明目前功率及南側施作工作天數。</p>				
三	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p>112/5/18 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示目前持續進行纜線調整，預計 5/22 提送完工報告，請遠雄公司持續追蹤進度，須於使照取得前完成。</p> <p>112/5/25 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示於 5/22 正式提供紙本至捷運公司，預計 6 月中旬辦理會勘點交。</p> <p>112/6/1 會議</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 06 月 01 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			3. 遠雄公司表示預計 6/1~6/6 下隧道會勘確認，監測施工計畫已完成，並開始進行裝設。				
四	工程進度表	遠雄	<p>112/5/18 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 消防 4 變：已於 5/11 圖審核可。 2. 性能 5 變：遠雄公司表示預計 6 月完成評定。 3. 第 1 次使照範圍建管於 5/4 辦理現場會勘，預計 5/23 辦理複勘。 4. 煙控模擬報告委員尚未提供意見，預計 6 月中辦理審查會議。 5. 目前工程進度說明(05/12~05/18)： <ol style="list-style-type: none"> (1) 鄰損解列：預計 5/25 進行私調。 (2) 升降設備許可證：至 7 月底電梯證書到期尚有 31 台未掛件，請遠雄公司掌握提送進度。 (3) 人工草皮：目前持續填充材作業預計至 5/31 完成。座椅保護套清除部分，請遠雄公司再行確認是否可從高處開始清除。 (4) B5F-B2F 捷運遠雄維管區:預計 6 月底完成。 (5) DM280 景觀結構工程：假設地坪破碎清運及修補至 5/15，花台牆結構及防水前置作業，預計 7 月初完成。 (6) MS030:消檢預計 5/18 掛件，預計 5/25 進行第 1 區消防檢查。 6. 下周請將周邊建損復原期程納入進度報告。 <p>112/5/25 會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. 性能 5 變：建築中心委員已簽認完成，遠雄公司表示預計 6 月完成評定。 8. 第 1 次使照範圍建管於 5/23 辦理複勘，無障礙勘驗缺失預計 5 月底完成改善。 9. 5/25 進行第 1 次消防檢查，預計 6/20 進行第 2 次消防檢查。 10. 煙控模擬報告已收到委員意見，目前修正中，預計 6 月中辦理審查會議。 11. 目前工程進度說明(05/19~05/25)： 				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 06 月 01 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>(1) 升降設備許可證：使照第一區範圍預定 6/15 竣檢完成，6/30 取得核可。</p> <p>(2) 人工草皮：目前持續填充材作業預計至 5/31 完成。</p> <p>(3) B5F-B2F 捷運遠雄維管區:預計 6 月底完成。</p> <p>(4) DM280 景觀結構工程：防水修補 5/20 完成，預計 7 月初完成。</p> <p>(5) 預定 6 月中辦理 I 區回植樹保活會勘。</p> <p>112/6/1 會議</p> <p>12. 性能 5 變：建築中心於 5/30 評定完成，後續提送營建署辦理認可。</p> <p>13. 5/25 進行第 1 次消防檢查，預計 6/20 及 6/30 進行第 2 次消防檢查。</p> <p>14. 煙控模擬報告於 6/1 掛件消防局，預計 6/15 召開會議。</p> <p>15. 目前工程進度說明(05/26~06/1)：</p> <p>(1) 逸仙首馥:5/11 第 1 次公調及 5/25 私調未果，待第 2 次進行公調。</p> <p>(2) 升降設備許可證：使照第一區範圍預定 6/15 竣檢完成，6/30 取得核可。</p> <p>(3) SP080 商場 RF 景觀植栽：3-7F 枯萎喬木於 5/31 更換完成。</p> <p>(4) 人工草皮：目前持續填充材作業(16 層整平作業及紅土區面層鋪設)預計至 5/31 完成，6/1~6/7 日本技師辦理自檢。</p> <p>(5) B5F-B2F 捷運遠雄維管區:預計 6 月底完成。</p> <p>(6) DM280 景觀結構工程：進行防水閘門與截水溝模板組立，預計 6/6 澆置，預計 7 月初完成。</p>				