

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 567 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 112 年 06 月 15 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：許曉琪、林佳燕、焦文柔、李忠義、黃俊展、陳星憲、吳哲銓、浦中仁
- 七、會議結論：112.06.08 第 566 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：14 時 57 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年06月16日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> ■ 管線遷移及地下設施物 ■ 光復南路地下引道相關事宜 	遠雄/ 籌備處	<p>112/6/1 會議</p> <p>1. 光復南路基地內隧道裝修本周收尾。5/29 辦理指標工程現勘，需改善 3 個地方，預計 6 月中完成。</p> <p>112/6/8 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示 6/6 已辦理全區域路損會勘。指標工程現勘缺失修改中。</p> <p>3. 周邊排水溝變更：水利技師預計下周掛件至公會審查。提醒遠雄公司盡速完成審查，避免影響使照取得。</p> <p>112/6/15 會議</p> <p>4. 遠雄公司表示光復南路基地內引道預計下周三辦理勘驗確認完成；光復南路路型改善部分已完成，後續待各主管單位是否有意見，若無即可結案。</p> <p>5. 周邊排水溝變更：遠雄公司已掛件至建管科，待建管科轉水利局後至公會辦理審查。</p>				
二	屋頂板折射	遠雄	<p>112/5/25 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示北側已完成 98%，南側清洗前貼交已快完成，預計下周開始清洗。</p> <p>112/6/1 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示北側第 4 及 5 區已完成，南側部分將採吊車及蜘蛛人併行塗佈。下周請說明目前功率及南側施作工作天數。</p> <p>112/6/8 會議、112/6/15 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示南側部分第 1 區可於 6 月底完成，第 2 區因受天候影響預計至 7 月完成。</p>				
三	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p>112/5/25 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示於 5/22 正式提供紙本至捷運公司，預計 6 月中旬辦理會勘點交。</p> <p>112/6/1 會議</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 06 月 16 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			2. 遠雄公司表示預計 6/1~6/6 下隧道會勘確認，監測施工計畫已完成，並開始進行裝設。 112/6/8 會議 3. 遠雄公司表示於 6/2~6/6 下隧道會勘確認，預計 6/9 召開確認會議。 112/6/15 會議 4. 遠雄公司表示隧道會勘作業已完成，目前捷運公司於 6/13 辦理簽結中，預計 6 月底完成。				
四	工程進度表	遠雄	112/6/1 會議 1. 性能 5 變：建築中心於 5/30 評定完成，後續提送營建署辦理認可。 2. 5/25 進行第 1 次消防檢查，預計 6/20 及 6/30 進行第 2 次消防檢查。 3. 煙控模擬報告於 6/1 掛件消防局，預計 6/15 召開會議。 4. 目前工程進度說明(05/26~06/1)： (1) 逸仙首馥:5/11 第 1 次公調及 5/25 私調未果，待第 2 次進行公調。 (2) 升降設備許可證：使照第一區範圍預定 6/15 竣檢完成，6/30 取得核可。 (3) SP080 商場 RF 景觀植栽：3-7F 枯萎喬木於 5/31 更換完成。 (4) 人工草皮：目前持續填充材作業(16 層整平作業及紅土區面層鋪設)預計至 5/31 完成，6/1~6/7 日本技師辦理自檢。 (5) B5F-B2F 捷運遠雄維管區:預計 6 月底完成。 (6) DM280 景觀結構工程：進行防水閘門與截水溝模板組立，預計 6/6 澆置，預計 7 月初完成。 112/6/8 會議 5. 性能 5 變：於 6/6 提送至營建署辦理評定。 6. 5/25 進行第 1 次消防檢查，預計 6/20 及 6/30 進行第 2 次消防檢查。 7. 煙控模擬報告於 6/1 掛件消防局，預計 6/13 召開會議。 8. 無障礙缺失複檢目前暫定 6/16 辦理，與委員確認時間中。				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 06 月 16 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>9. 第 2 區使用執照：預計 6/15 掛件。</p> <p>10. 目前工程進度說明(06/2~06/8)：</p> <p>(1) 升降設備許可證：使照第一區範圍預定 6/15 竣檢完成，6/30 取得核可。</p> <p>(2) 人工草皮：6/1~6/7 日本技師辦理自檢完成，後續辦理驗收及缺改。</p> <p>(3) B5F-B2F 捷運遠雄維管區:預計 6 月底完成。</p> <p>(4) DM280 景觀結構工程：進行防水閘門與截水溝模板組立，預計 6/5 澆置，預計 7 月初完成。</p> <p>112/6/15 會議</p> <p>11. 性能 5 變：於 6/6 提送至營建署辦理評定，預估 6 月底完成評定。</p> <p>12. 5/25 進行第 1 次消防檢查，預計 6/26 進行缺失複驗及 6/30 進行第 2 次消防檢查。</p> <p>13. 煙控模擬報告於 6/13 召開會議，目前依委員意見修正中，預計 6/30 提送修正後報告書。</p> <p>14. 無障礙缺失複驗預定 6/16 辦理，與委員確認時間中。</p> <p>15. 第 2 區使用執照：待第 1 次使照範圍完成建照報備後，再進行掛件。</p> <p>16. 目前工程進度說明(06/9~06/15)：</p> <p>(1) 升降設備許可證：使照第一區範圍預定 6/15 竣檢完成，6/30 取得核可。</p> <p>(2) 人工草皮：本週辦理驗收及缺改。</p> <p>(3) B5F-B2F 捷運遠雄維管區:預計 6 月底完成。</p> <p>(4) DM280 景觀結構工程：捷運廣場預計 6/15 收尾完成。</p> <p>(5) DM272 景觀地磚工程：捷運廣場動線轉換區預計 6/16~6/30 施作。</p>				
五	人工草皮測試	遠雄	<p>112/6/15 會議</p> <p>1. 待體育館的人工草皮和照明裝設完畢，是否請遠雄公司邀請專家或球員至現場進行測試。</p>				
六	營運前準備	遠雄/籌	<p>12/6/15 會議</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年06月16日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
	事項	備處	1. 由於接下來將進入營運前準備階段，包含物管停車場、消防防護計畫和動態演練等，請遠雄公司下週起請相關人員出席，以利協調相關事項。				