

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 568 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 112 年 06 月 21 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：書面
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 七、會議結論：112.06.21 第 568 次協調工作會議結論，詳附件一。

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年06月21日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 管線遷移及地下設施物</li> <li>■ 光復南路地下引道相關事宜</li> </ul>	遠雄/ 籌備處	<p><b>112/6/8 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示 6/6 已辦理全區域路損會勘。指標工程現勘缺失修改中。</p> <p>2. 周邊排水溝變更：水利技師預計下周掛件至公會審查。提醒遠雄公司盡速完成審查，避免影響使照取得。</p> <p><b>112/6/15 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示光復南路基地內引道預計下周三辦理勘驗確認完成；光復南路路型改善部分已完成，後續待各主管單位是否有意見，若無即可結案。</p> <p>4. 周邊排水溝變更：遠雄公司已掛件至建管科，待建管科轉水利局後至公會辦理審查。</p> <p><b>112/6/21 會議</b></p> <p>5. 遠雄公司表示光復南路於 6/21 竣工驗收。路損現況修繕於 6/19 完成，預計 6/21 發文至主管機關，人行道認養/斜坡道預計 6/28 發文。</p> <p>6. 周邊排水溝變更：6/20 公會審查完成，水利處預計 6/30 發文，7/7 圖審核備，7/21 竣工核備。</p>				
二	屋頂板折射	遠雄	<p><b>112/6/1 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示北側第 4 及 5 區已完成，南側部分將採吊車及蜘蛛人併行塗佈。下周請說明目前功率及南側施作工作天數。</p> <p><b>112/6/8 會議、112/6/15 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示南側部分第 1 區可於 6 月底完成，第 2 區因受天候影響預計至 7 月完成。</p> <p><b>112/6/21 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示本週進行南向第一區清洗及上漆與南向第二區膠帶黏貼作業。</p>				
三	捷運隧道修復補強工程施工	遠雄	<p><b>112/6/8 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示於 6/2~6/6 下隧道會勘確認，預計 6/9 召開確認會議。</p> <p><b>112/6/15 會議</b></p>	解列			

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 06 月 21 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			2. 遠雄公司表示隧道會勘作業已完成，目前捷運公司於 6/13 辦理簽結中，預計 6 月底完成。 <b>112/6/21 會議</b> 3. 遠雄公司表示於 6/16 收訖會勘紀錄，同意本項依大眾協運系統兩側禁建限建辦法結案。				
四	工程進度表	遠雄	<b>112/6/8 會議</b> 1. 性能 5 變：於 6/6 提送至營建署辦理評定。 2. 5/25 進行第 1 次消防檢查，預計 6/20 及 6/30 進行第 2 次消防檢查。 3. 煙控模擬報告於 6/1 掛件消防局，預計 6/13 召開會議。 4. 無障礙缺失複檢目前暫定 6/16 辦理，與委員確認時間中。 5. 第 2 區使用執照：預計 6/15 掛件。 6. 目前工程進度說明(06/2~06/8)： (1) 升降設備許可證：使照第一區範圍預定 6/15 竣檢完成，6/30 取得核可。 (2) 人工草皮：6/1~6/7 日本技師辦理自檢完成，後續辦理驗收及缺改。 (3) B5F-B2F 捷運遠雄維管區:預計 6 月底完成。 (4) DM280 景觀結構工程：進行防水閘門與截水溝模板組立，預計 6/5 澆置，預計 7 月初完成。				
			<b>112/6/15 會議</b> 7. 性能 5 變：於 6/6 提送至營建署辦理評定，預估 6 月底完成評定。 8. 5/25 進行第 1 次消防檢查，預計 6/26 進行缺失複驗及 6/30 進行第 2 次消防檢查。 9. 煙控模擬報告於 6/13 召開會議，目前依委員意見修正中，預計 6/30 提送修正後報告書。 10. 無障礙缺失複驗預定 6/16 辦理，與委員確認時間中。 11. 第 2 區使用執照：待第 1 次使照範圍完成建照報備後，再進行掛件。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 06 月 21 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			<p>12. 目前工程進度說明(06/9~06/15)：</p> <p>(1) 升降設備許可證：使照第一區範圍預定 6/15 竣檢完成，6/30 取得核可。</p> <p>(2) 人工草皮：本週辦理驗收及缺改。</p> <p>(3) B5F-B2F 捷運遠雄維管區:預計 6 月底完成。</p> <p>(4) DM280 景觀結構工程：捷運廣場預計 6/15 收尾完成。</p> <p>(5) DM272 景觀地磚工程：捷運廣場動線轉換區預計 6/16~6/30 施作。</p> <p><b>112/6/21 會議</b></p> <p>13. 性能 5 變：於 6/6 提送至營建署辦理評定，承辦單位已簽出，待營建署用印，預估 6 月底完成評定。</p> <p>14. 煙控模擬報告於 6/13 召開會議，目前依委員意見修正中，預計 6/30 提送修正後報告書。</p> <p>15. 目前工程進度說明(06/9~06/15)：</p> <p>(1) 逸仙首馥鄰損：預計 6/30 第二次公調。</p> <p>(2) 人工草皮：已完成自主驗收及缺改。</p> <p>(3) B5F-B2F 捷運遠雄維管區:預計 6 月底完成。</p> <p>(4) DM280 景觀結構工程：捷運動線轉換區 1 樓於 6/19 完成。</p> <p>(5) DM272 景觀地磚工程：捷運廣場動線轉換區預計 6/30 貼磚完成。</p>				
五	人工草皮測試	遠雄	<p><b>112/6/15 會議、112/6/21 會議</b></p> <p>1. 待體育館的人工草皮和照明裝設完畢，是否請遠雄公司邀請專家或球員至現場進行測試。</p>				
六	營運前準備事項	遠雄/籌備處	<p><b>12/6/15 會議、112/6/21 會議</b></p> <p>1. 由於接下來將進入營運前準備階段，包含物管停車場、消防防護計畫和動態演練等，請遠雄公司下週起請相關人員出席，以利協調相關事項。</p>	解列			