

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 570 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 112 年 07 月 06 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：陳世浩副執行長、許曉琪、焦文柔、王又禾、吳哲銓、謝明賢、夏至賢、浦中仁、湯國輝、陳星憲、劉宇鈞、林佳燕、黃俊展
- 七、會議結論：112.07.06 第 570 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 40 分

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年07月07日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	光復南路地下引道相關事宜	遠雄/ 籌備處	<p><b>112/6/21 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示光復南路於 6/21 竣工驗收。路損現況修繕於 6/19 完成，預計 6/21 發文至主管機關，人行道認養/斜坡道預計 6/28 發文。</p> <p>2. 周邊排水溝變更：6/20 公會審查完成，水利處預計 6/30 發文，7/7 圖審核備，7/21 竣工核備。</p> <p><b>112/6/29 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示光復南路於 6/21 竣工驗收，待各單位回覆確認無其他意見。</p> <p>4. 周邊排水溝變更：6/20 完成公會審查，預計 6/29 提送回覆意見至公會，預計 7 月完成審查，預計 7/15 前完成竣工會勘確認。</p> <p><b>112/7/6 會議</b></p> <p>5. 遠雄公司表示光復南路於 6/21 竣工驗收，待各單位回覆確認無其他意見。</p> <p>6. 周邊排水溝變更：於 7/5 再次回覆意見至公會，預計本周轉至水利處，新增 60 米水溝，預計本周施作完成，預計下周辦理完工會勘確認。</p>				
二	全區光復南路及忠孝東路路損及指標	遠雄	<p><b>112/6/29 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示全區路損改善完成已於 6/21 發文至主管機關辦理解列；指標工程區內已發文辦理解列，區外部分預計 6/30 完成改善並發文辦理完工現勘。</p> <p><b>112/7/6 會議</b></p> <p>2. 指標項目缺改確認，預計於 7/13 辦理複驗。</p>				
三	屋頂板折射	遠雄	<p><b>112/6/21 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示本週進行南向第一區清洗及上漆與南向第二區膠帶黏貼作業。</p> <p><b>112/6/29 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示南側第一區剩餘兩個工作天可完成，第二區尚需 14 工作天，預計 7 月中完成。</p> <p><b>112/7/6 會議</b></p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 07 月 07 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			3. 遠雄公司表示南側第一區預計下周完成，第二區預計 7/25 完成。				
四	工程進度表	遠雄	<p><b>112/6/21 會議</b></p> <p>1. 性能 5 變：於 6/6 提送至營建署辦理評定，承辦單位已簽出，待營建署用印，預估 6 月底完成評定。</p> <p>2. 煙控模擬報告於 6/13 召開會議，目前依委員意見修正中，預計 6/30 提送修正後報告書。</p> <p>3. 目前工程進度說明(06/9~06/15)：</p> <p>(1) 逸仙首馥鄰損：預計 6/30 第二次公調。</p> <p>(2) 人工草皮：已完成自主驗收及缺改。</p> <p>(3) B5F-B2F 捷運遠雄維管區：預計 6 月底完成。</p> <p>(4) DM280 景觀結構工程：捷運動線轉換區 1 樓於 6/19 完成。</p> <p>(5) DM272 景觀地磚工程：捷運廣場動線轉換區預計 6/30 貼磚完成。</p> <p><b>112/6/29 會議</b></p> <p>4. 性能 5 變：已於 6/21 取得性能 5 變認可。</p> <p>5. 煙控模擬報告預計於 6/30 提送修正後報告書至消防局。</p> <p>6. 建照竣工前圖說報備：於 6/27 完成建管對圖，預計下周核對副本，7/7 前完成竣工前圖說報備。</p> <p>7. 目前工程進度說明(06/16~06/29)：</p> <p>(1) 逸仙首馥鄰損：預計 6/30 第二次公調。</p> <p>(2) B5F-B2F 捷運遠雄維管區：目前鋪貼地磚中，預計 7/15 完成梯背天花。</p> <p>(3) DM272 景觀地磚工程：捷運廣場動線轉換區預計 6/30 貼磚完成。</p> <p><b>112/7/6 會議</b></p> <p>8. 煙控模擬報告於 6/30 提送修正後報告書至消防局。</p> <p>9. 建照竣工前圖說報備：於 6/27 完成建管對圖，於 7/5 完成竣工前圖說報備。</p> <p>10. 目前工程進度說明(06/30~07/06)：</p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 07 月 07 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			(1) 逸仙首馥鄰損：於 6/30 完成第二次公調，已完成和解筆錄，待收至屋主正本同意調解書後再行撥付金額。 (2) B5F-B2F 捷運遠雄維管區：待完成消檢後，回架施作梯背天花板。 (3) DM272 景觀地磚工程：捷運廣場動線轉換區圍籬於 6/30 拆除完成。				
<b>五</b>	人工草皮測試	遠雄	<b>112/6/15 會議、112/6/21 會議</b> 1. 待體育館的人工草皮和照明裝設完畢，是否請遠雄公司邀請專家或球員至現場進行測試。 <b>112/6/29 會議</b> 2. 目前體育館內人工草皮及照明已安裝完成，遠雄公司表示大聯盟預計 7/10 至現場確認。 <b>112/7/6 會議</b> 3. 遠雄公司表示大聯盟預計 7/14 至現場確認。				