

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 571 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 112 年 07 月 13 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：陳世浩、林佳燕、焦文柔、謝明賢、夏至賢、浦中仁、黃專瑜、今井昌彥、吳哲銓
- 七、會議結論：112.07.13 第 571 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 00 分

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年07月14日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	光復南路地下引道相關事宜	遠雄/ 籌備處	<p><b>112/6/29 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示光復南路於6/21竣工驗收，待各單位回覆確認無其他意見。</p> <p>2. 周邊排水溝變更：6/20完成公會審查，預計6/29提送回覆意見至公會，預計7月完成審查，預計7/15前完成竣工會勘確認。</p> <p><b>112/7/6 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示光復南路於6/21竣工驗收，待各單位回覆確認無其他意見。</p> <p>4. 周邊排水溝變更：於7/5再次回覆意見至公會，預計本周轉至水利處，新增加60米水溝，預計本周施作完成，預計下周辦理完工會勘確認。</p> <p><b>112/7/13 會議</b></p> <p>5. 周邊排水溝變更：公會已轉至水利處，目前主管機關簽辦中。</p>				
二	全區光復南路及忠孝東路路損及指標	遠雄	<p><b>112/6/29 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示全區路損改善完成已於6/21發文至主管機關辦理解列；指標工程區內已發文辦理解列，區外部分預計6/30完成改善並發文辦理完工現勘。</p> <p><b>112/7/6 會議</b></p> <p>2. 指標項目缺改確認，預計於7/13辦理複驗。</p> <p><b>112/7/13 會議</b></p> <p>3. 於7/13辦理複驗，有部分意見須請遠雄公司協助調整，未來不在辦理第三次複勘，請遠雄公司完成後製作對照表函送交通局即可。</p>				
三	屋頂板折射	遠雄	<p><b>112/6/29 會議</b></p> <p>1. 遠雄公司表示南側第一區剩餘兩個工作天可完成，第二區尚需14工作天，預計7月中完成。</p> <p><b>112/7/6 會議</b></p> <p>2. 遠雄公司表示南側第一區預計下周完成，第二區預計7/25完成。</p> <p><b>112/7/13 會議</b></p>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 07 月 14 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			3. 遠雄公司表示 7/7 已完成南側第一區，第二區預計 7/25 完成。				
四	工程進度表	遠雄	<p><b>112/6/29 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 性能 5 變：已於 6/21 取得性能 5 變認可。</li> <li>2. 煙控模擬報告預計於 6/30 提送修正後報告書至消防局。</li> <li>3. 建照竣工前圖說報備：於 6/27 完成建管對圖，預計下周核對副本，7/7 前完成竣工前圖說報備。</li> <li>4. 目前工程進度說明(06/16~06/29)：               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 逸仙首馥鄰損：預計 6/30 第二次公調。</li> <li>(2) B5F-B2F 捷運遠雄維管區：目前鋪貼地磚中，預計 7/15 完成梯背天花。</li> <li>(3) DM272 景觀地磚工程：捷運廣場動線轉換區預計 6/30 貼磚完成。</li> </ol> </li> </ol> <p><b>112/7/6 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. 煙控模擬報告於 6/30 提送修正後報告書至消防局。</li> <li>6. 建照竣工前圖說報備：於 6/27 完成建管對圖，於 7/5 完成竣工前圖說報備。</li> <li>7. 目前工程進度說明(06/30~07/06)：               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 逸仙首馥鄰損：於 6/30 完成第二次公調，已完成和解筆錄，待收至屋主正本同意調解書後再行撥付金額。</li> <li>(2) B5F-B2F 捷運遠雄維管區：待完成消檢後，回架施作梯背天花板。</li> <li>(3) DM272 景觀地磚工程：捷運廣場動線轉換區圍籬於 6/30 拆除完成。</li> </ol> </li> </ol> <p><b>112/7/13 會議</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. 煙控模擬報告委員尚在檢視中，待確認後會發確認公文。</li> <li>9. 於 7/11 辦理消檢勘驗，另預計 7/20 及 7/26 辦理消檢複檢及複勘。</li> <li>10. 目前工程進度說明(07/6~07/13)：               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 逸仙首馥鄰損：於 6/30 完成第二次公調，已完成和解筆錄，預計 7/14 前取得屋主和解書正本。</li> <li>(2) B5F-B2F 捷運遠雄維管區：配合 7/11 消檢現勘後回架，預計 7 月底完成梯</li> </ol> </li> </ol>				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年07月14日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			背天花板。				
五	人工草皮測試	遠雄	<p><b>112/6/15 會議、112/6/21 會議</b></p> <p>1. 待體育館的人工草皮和照明裝設完畢，是否請遠雄公司邀請專家或球員至現場進行測試。</p> <p><b>112/6/29 會議</b></p> <p>2. 目前體育館內人工草皮及照明已安裝完成，遠雄公司表示大聯盟預計 7/10 至現場確認。</p> <p><b>112/7/6 會議、112/7/13 會議</b></p> <p>3. 遠雄公司表示大聯盟預計 7/14 至現場確認。</p>				