

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 572 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 112 年 07 月 20 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 點 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：陳世浩、林佳燕、許曉琪、焦文柔、謝明賢、李忠義、浦中仁、劉宇鈞、今井昌彥、吳哲銓、湯國輝
- 七、會議結論：112.07.20 第 572 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 08 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年07月21日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	光復南路地下引道相關事宜	遠雄/ 籌備處	112/7/6 會議 1. 遠雄公司表示光復南路於6/21竣工驗收，待各單位回覆確認無其他意見。 2. 周邊排水溝變更：於7/5再次回覆意見至公會，預計本周轉至水利處，新增增加60米水溝，預計本周施作完成，預計下周辦理完工會勘確認。 112/7/13 會議 3. 周邊排水溝變更：公會已轉至水利處，目前主管機關簽辦中。 112/7/20 會議 4. 光復南路路型未收到各單位須調整意見。 5. 周邊排水溝變更：目前於水利處簽辦中，預計變更完成後辦理竣工會勘。				
二	全區光復南路及忠孝東路路損及指標	遠雄	112/7/6 會議 1. 指標項目缺改確認，預計於7/13辦理複驗。 112/7/13 會議 2. 於7/13辦理複驗，有部分意見須請遠雄公司協助調整，未來不在辦理第三次複勘，請遠雄公司完成後製作對照表函送交通局即可。 112/7/20 會議 3. 於7/20收訖交通局交通動線指標設計檢核複勘紀錄，請於8/31前完成並檢附照片提送交通局確認。				
三	屋頂板折射	遠雄	112/6/29 會議 1. 遠雄公司表示南側第一區剩餘兩個工作天可完成，第二區尚需14工作天，預計7月中完成。 112/7/6 會議 2. 遠雄公司表示南側第一區預計下周完成，第二區預計7/25完成。 112/7/13 會議、112/7/20 會議 3. 遠雄公司表示7/7已完成南側第一區，第二區預計7/25完成。				
四	工程進度表	遠雄	112/7/6 會議				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 07 月 21 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>1. 煙控模擬報告於 6/30 提送修正後報告書至消防局。</p> <p>2. 建照竣工前圖說報備：於 6/27 完成建管對圖，於 7/5 完成竣工前圖說報備。</p> <p>3. 目前工程進度說明(06/30~07/06)：</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 逸仙首馥鄰損：於 6/30 完成第二次公調，已完成和解筆錄，待收至屋主正本同意調解書後再行撥付金額。</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) B5F-B2F 捷運遠雄維管區:待完成消檢後，回架施作梯背天花板。</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) DM272 景觀地磚工程：捷運廣場動線轉換區圍籬於 6/30 拆除完成。</p> <p>112/7/13 會議</p> <p>4. 煙控模擬報告委員尚在檢視中，待確認後會發確認公文。</p> <p>5. 於 7/11 辦理消檢勘驗，另預計 7/20 及 7/26 辦理消檢複檢及複勘。</p> <p>6. 目前工程進度說明(07/6~07/13)：</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 逸仙首馥鄰損：於 6/30 完成第二次公調，已完成和解筆錄，預計 7/14 前取得屋主和解書正本。</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) B5F-B2F 捷運遠雄維管區:配合 7/11 消檢現勘後回架，預計 7 月底完成梯背天花板。</p> <p>112/7/20 會議</p> <p>7. 煙控模擬報告委員尚在檢視中，消防局意見已回復，待確認其他委員意見後會發確認公文。</p> <p>8. 於 7/11 辦理消檢勘驗，預計 7/26 辦理消檢複檢及複勘，請遠雄公司加派人員完成相關缺失改善。</p> <p>9. 目前工程進度說明(07/14~07/20)：</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 逸仙首馥鄰損：於 6/30 完成第二次公調，7/18 提供受損戶簽認和解書至建管處，解列作業中。</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) B5F-B2F 捷運遠雄維管區:配合 7/11 消檢現勘後回架，預計 7 月底完成梯背天花板。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 07 月 21 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
五	人工草皮測試	遠雄	<p>112/6/29 會議</p> <p>1. 目前體育館內人工草皮及照明已安裝完成，遠雄公司表示大聯盟預計 7/10 至現場確認。</p> <p>112/7/6 會議、112/7/13 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示大聯盟預計 7/14 至現場確認。</p> <p>112/7/20 會議</p> <p>3. 大聯盟專家於 7/14 現場確認，請遠雄公司盡速依專家相關意見改善。</p>				