

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 574 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 112 年 08 月 4 日 (星期五)
- 三、會議時間：下午 14 點 00 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問股份有限公司紀慧禎
- 六、出席人員：陳世浩、林佳燕、焦文柔、謝明賢、浦中仁、吳哲銓、陳星憲、黃俊展、今井昌彥
- 七、會議結論：112.08.04 第 572 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 00 分

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年08月7日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	光復南路地下引道相關事宜	遠雄/ 籌備處	112/7/20 會議 1. 光復南路路型未收到各單位須調整意見。 2. 周邊排水溝變更：目前於水利處簽辦中，預計變更完成後辦理竣工勘驗。 112/7/27 會議 3. 周邊排水溝變更：第五次圖面變更於 7/25 確認，目前水利處簽辦核准函中。 112/8/4 會議 4. 周邊排水溝變更：第五次圖面變更已完成，目前開始辦理水利竣工勘驗。				
二	全區光復南路及忠孝東路路損及指標	遠雄	112/7/13 會議 1. 於 7/13 辦理複驗，有部分意見須請遠雄公司協助調整，未來不在辦理第三次複勘，請遠雄公司完成後製作對照表函送交通局即可。 112/7/20 會議 2. 於 7/20 收訖交通局交通動線指標設計檢核複勘紀錄，請於 8/31 前完成並檢附照片提送交通局確認。 112/7/27 會議 3. 遠雄公司表示路損改善已於 7/24 解列。交通動線指標複勘回覆已於 7/25 掛件至交通局。	解列			
三	屋頂板折射	遠雄	112/7/6 會議 1. 遠雄公司表示南側第一區預計下周完成，第二區預計 7/25 完成。 112/7/13 會議、112/7/20 會議 2. 遠雄公司表示 7/7 已完成南側第一區，第二區預計 7/25 完成。 112/7/27 會議、112/8/4 會議 3. 遠雄公司表示南側及北側皆已完成，其餘區域部分預計 9 月中完成。				
四	工程進度表	遠雄	112/7/20 會議				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年08月7日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>1. 煙控模擬報告委員尚在檢視中，消防局意見已回復，待確認其他委員意見後會發確認公文。</p> <p>2. 於 7/11 辦理消檢勘驗，預計 7/26 辦理消檢複檢及複勘，請遠雄公司加派人員完成相關缺失改善。</p> <p>3. 目前工程進度說明(07/14~07/20)：</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 逸仙首馥鄰損：於 6/30 完成第二次公調，7/18 提供受損戶簽認和解書至建管處，解列作業中。</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) B5F-B2F 捷運遠雄維管區:配合 7/11 消檢現勘後回架，預計 7 月底完成梯背天花板。</p> <p>112/7/27 會議</p> <p>4. 煙控模擬報告消防局尚在檢視中，待確認後會再行提供確認公文。</p> <p>5. 目前工程進度說明(07/21~07/27)：</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 逸仙首馥鄰損：7/24 已提供和解書正本於建管處，預計 8/4 前取得解列公文。</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) B5F-B2F 捷運遠雄維管區:配合 7/11 消檢現勘後回架，預計 7 月底完成梯背天花板。</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) MS030 消防檢查完成：消防局於 7/26 進行檢查，預計 8/4 或 8/7 再進行另一區檢查及複檢，預計 8 月下旬檢查核可。</p> <p style="padding-left: 20px;">(4) MS040 取得使用執照：目前列管事項預計 8 月上旬可完成，消檢預計 8 月下旬完成，取得使照延至 9 月中旬。</p> <p>6. 請遠雄公司盡速開始工地環境清理。</p> <p>112/8/4 會議</p> <p>7. 煙控模擬報告消防局 8/1 發文需再修正，預計 8/11 修正完成補件。</p> <p>8. 第二區使照預計 8/15 掛件。</p> <p>9. 目前工程進度說明(07/28~08/5)：</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年08月7日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			(5) 逸仙首馥鄰損：建管承辦已簽出，預計 8/8 前解列。 (6) B5F-B2F 捷運遠雄維管區：B3F 牆面面漆預計 8/1~8/10。 (7) MS030 消防檢查完成：預計 8/17 辦理消檢檢查及複勘。 (8) MS040 取得使用執照：目前列管事項預計 8 月上旬可完成，消檢預計 8 月下旬完成，取得使照延至 9 月中旬。				
五	人工草皮測試	遠雄	112/7/6 會議、112/7/13 會議 1. 遠雄公司表示大聯盟預計 7/14 至現場確認。 112/7/20 會議、112/7/27 會議 2. 大聯盟專家於 7/14 現場確認，請遠雄公司盡速依專家相關意見改善。 112/8/4 會議 3. 遠雄公司表示目前尚未收迄專家意見報告。				