

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

## 協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般

- 一、會議名稱：第 576 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 112 年 08 月 17 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：112.08.17 第 576 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 10 分

# 112年08月17日第576次協調會議-參與視訊人員



1120817大巨蛋第576次協調工作會議 聊天 檔案 相片

此會議聊天已停用通知 · 設定



「kay 紀」已加入交談。



kay 紀 已將會議命名為 1120817大巨蛋第576次協調工作會議。

昨天 上午9:04

您建立了此會議

17日

8月

1120817大巨蛋第576次協調工作會議

下午2:30 - 下午3:30, 週四



昨天 下午2:19 會議已開始



已邀請「籌備處—陳世浩副執行長 (來賓)」和其他 2 人加入會議。



已邀請「浦 (來賓)」加入會議。



已邀請「謝明賢 (來賓)」加入會議。



已邀請「謝明賢 (來賓)」加入會議。



已邀請「焦文柔 (來賓)」加入會議。



已邀請「黃俊展 (來賓)」加入會議。



已邀請「Li-chungii (來賓)」加入會議。



已邀請「陳星憲 (來賓)」加入會議。



已邀請「謝明賢 (來賓)」加入會議。



已邀請「吳哲 (來賓)」加入會議。



昨天 下午3:10 會議已結束: 51 分 59 秒

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年08月18日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	光復南路地下引道相關事宜	遠雄/ 籌備處	<b>112/8/4 會議</b> 1. 周邊排水溝變更：第五次圖面變更已完成，目前開始辦理水利竣工勘驗。 <b>112/8/10 會議</b> 2. 公共排水溝：7/31 竣工掛件，預計 8/16 辦理竣工會勘。 <b>112/8/17 會議</b> 3. 公共排水溝：於 8/16 辦理竣工會勘，請遠雄公司盡速依會勘意見辦理改善，避免影響使用執照取得。				
二	屋頂板折射	遠雄	<b>112/7/13 會議、112/7/20 會議</b> 1. 遠雄公司表示 7/7 已完成南側第一區，第二區預計 7/25 完成。 <b>112/7/27 會議、112/8/4 會議</b> 2. 遠雄公司表示南側及北側皆已完成，其餘區域部分預計 9 月中完成。 <b>112/8/10 會議、112/8/17 會議</b> 3. 遠雄公司表示因近日天候不穩定，其餘區域部分仍以預計 9 月中完成為目標。				
三	工程進度表	遠雄	<b>112/8/10 會議</b> 1. 煙控模擬報告消防局 8/1 發文需再修正，預計 8/11 修正完成補件。 2. 第二區使照預計 8/15 掛件。 3. 目前工程進度說明(07/28~08/5)： (1) 逸仙首馥鄰損：建管承辦已簽出，預計 8/8 前解列。 (2) B5F-B2F 捷運遠雄維管區：B3F 牆面面漆預計 8/1~8/10。 (3) MS030 消防檢查完成：預計 8/17 辦理消防檢查及複勘。 (4) MS040 取得使用執照：目前列管事項預計 8 月上旬可完成，消檢預計 8 月下旬完成，取得使照延至 9 月中旬。 <b>112/8/10 會議</b> 4. 煙控模擬報告消防局 8/1 發文需再修正，預計 8/11 修正完成補件。				

## 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 08 月 18 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			5. 遠雄公司表示第二區使用執照預計下周掛件。 6. 目前工程進度說明(08/6~08/10)： (1) 逸仙首馥鄰損：建管處簽核意見婉拒鑑定之 5 戶，須補程序。 (2) MS030 消防檢查完成：預計 8/24 辦理消防檢查及複勘。 7. 籌備處表示目前消防檢查仍未取得核准，主因為現場改善尚未完成，該部分進度屬乙方之責任，請遠雄公司盡速完成。 8. 有關逸仙首馥鄰損婉拒鑑定之 5 戶須補程序事宜，建議遠雄公司先詢問鑑定公會處理方式或者相關案例。 9. 請遠雄公司於下周會議說明中央監控系統監控之項目。 <b>112/8/17 會議</b> 10. 煙控模擬報告於 8/1 掛件至消防局。 11. 遠雄公司表示第二區使用執照部分，竣工圖修正於 8/9 報備，預計 8 月底完成，另預計下周掛件第二區使用執照。 12. 目前工程進度說明(08/11~08/17)： (1) 逸仙首馥鄰損：建管處簽核意見婉拒鑑定之 5 戶，須補程序。 (2) MS030 消防檢查完成：預計 8/24 辦理消防檢查、8/28 及 8/29 辦理消防缺失複檢。 (3) 球場座位清潔於 8 月份開始，預計 10 月完成全部清潔。請遠雄公司下周說明各分區清潔進度。 13. 請遠雄公司於下周會議說明中央監控系統監控之項目及預定完成測試期程。				
四	人工草皮測試	遠雄	<b>112/7/20 會議、112/7/27 會議</b> 1. 大聯盟專家於 7/14 現場確認，請遠雄公司盡速依專家相關意見改善。 <b>112/8/4 會議、112/8/10 會議</b> 2. 遠雄公司表示目前尚未收迄專家意見報告。 <b>112/8/17 會議</b>				

# 臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年08月18日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
			3. 遠雄公司表示球場及草皮已開始進行改善。另目前尚未收迄專家意見報告。				