


臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄


最速件 速件 一般


- 一、會議名稱：第 575 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 112 年 08 月 10 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：112.08.10 第 575 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 39 分

112年08月10日第575次協調會議-參與視訊人員

 **1120810大巨蛋第575次協調工作會議** 聊天 檔案 相片


此會議聊天已停用通知 · 設定













 「kay 紀」已加入交談。


 kay 紀 已將會議命名為 1120810大巨蛋第575次協調工作會議。

下午12:07
您建立了此會議

10日 | **1120810大巨蛋第575次協調工作會議**
8月 | 下午2:30 - 下午3:30, 週四

 下午2:20 會議已開始

-  已邀請「謝明賢 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「謝明賢 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「籌備處 陳世浩副執行長 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「許斯晴 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「體育局-許曉琪 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「籌備處 陳世浩副執行長 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「焦文柔 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「今井 (ゲスト) (來賓)」加入會議。
-  已邀請「黃俊展 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「林佳燕 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「吳哲銓 (來賓)」加入會議。
-  已邀請「浦 (來賓)」加入會議。

 下午3:39 會議已結束: 1時 18 分 59秒

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年08月11日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	光復南路地下引道相關事宜	遠雄/ 籌備處	<p>112/7/27 會議</p> <p>1. 周邊排水溝變更：第五次圖面變更於 7/25 確認，目前水利處簽辦核准函中。</p> <p>112/8/4 會議</p> <p>2. 周邊排水溝變更：第五次圖面變更已完成，目前開始辦理水利竣工勘驗。</p> <p>112/8/10 會議</p> <p>3. 公共排水溝：7/31 竣工掛件，預計 8/16 辦理竣工會勘。</p>				
二	屋頂板折射	遠雄	<p>112/7/13 會議、112/7/20 會議</p> <p>1. 遠雄公司表示 7/7 已完成南側第一區，第二區預計 7/25 完成。</p> <p>112/7/27 會議、112/8/4 會議</p> <p>2. 遠雄公司表示南側及北側皆已完成，其餘區域部分預計 9 月中完成。</p> <p>112/8/10 會議</p> <p>3. 遠雄公司表示因近日天候不穩定，其餘區域部分仍以預計 9 月中完成為目標。</p>				
三	工程進度表	遠雄	<p>112/8/4 會議</p> <p>1. 煙控模擬報告消防局 8/1 發文需再修正，預計 8/11 修正完成補件。</p> <p>2. 第二區使照預計 8/15 掛件。</p> <p>3. 目前工程進度說明(07/28~08/5)：</p> <p>(1) 逸仙首馥鄰損：建管承辦已簽出，預計 8/8 前解列。</p> <p>(2) B5F-B2F 捷運遠雄維管區：B3F 牆面面漆預計 8/1~8/10。</p> <p>(3) MS030 消防檢查完成：預計 8/17 辦理消檢檢查及複勘。</p> <p>(4) MS040 取得使用執照：目前列管事項預計 8 月上旬可完成，消檢預計 8 月下旬完成，取得使照延至 9 月中旬。</p> <p>112/8/10 會議</p> <p>4. 煙控模擬報告消防局 8/1 發文需再修正，預計 8/11 修正完成補件。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 08 月 11 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			5. 第二區使照預計 8/15 掛件。 6. 目前工程進度說明(07/28~08/5)： (1) 逸仙首馥鄰損：建管承辦已簽出，預計 8/8 前解列。 (2) B5F-B2F 捷運遠雄維管區:B3 F 牆面面漆預計 8/1~8/10。 (3) MS030 消防檢查完成：預計 8/17 辦理消防檢查及複勘。 (4) MS040 取得使用執照：目前列管事項預計 8 月上旬可完成，消檢預計 8 月下旬完成，取得使照延至 9 月中旬。 112/8/10 會議 7. 煙控模擬報告消防局 8/1 發文需再修正，預計 8/11 修正完成補件。 8. 遠雄公司表示第二區使用執照預計下周掛件。 9. 目前工程進度說明(08/6~08/10)： (1) 逸仙首馥鄰損：建管處簽核意見婉拒鑑定之 5 戶，須補程序。 (2) MS030 消防檢查完成：預計 8/24 辦理消防檢查及複勘。 10. 籌備處表示目前消防檢查仍未取得核准，主因為現場改善尚未完成，該部分進度屬乙方之責任，請遠雄公司盡速完成。 11. 有關逸仙首馥鄰損婉拒鑑定之 5 戶須補程序事宜，建議遠雄公司先詢問鑑定公會處理方式或者相關案例。 12. 請遠雄公司於下周會議說明中央監控系統監控之項目。				
四	人工草皮測試	遠雄	112/7/6 會議、112/7/13 會議 1. 遠雄公司表示大聯盟預計 7/14 至現場確認。 112/7/20 會議、112/7/27 會議 2. 大聯盟專家於 7/14 現場確認，請遠雄公司盡速依專家相關意見改善。 112/8/4 會議、112/8/10 會議 3. 遠雄公司表示目前尚未收迄專家意見報告。				