


臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

最速件 速件 一般


- 一、會議名稱：第 577 次協調工作會議
- 二、會議日期：中華民國 112 年 08 月 24 日 (星期四)
- 三、會議時間：下午 14 時 30 分
- 四、會議地點：視訊會議
- 五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎
- 六、出席人員：詳簽到單
- 七、會議結論：112.08.24 第 577 次協調工作會議結論，詳附件一。
- 八、散會：15 時 29 分

112年08月24日第577次協調會議-參與視訊人員

 **1120824大巨蛋第577次協調工作會議** 聊天 檔案 相片


此會議聊天已停用通知 · 設定


 「kay 紀」已加入交談。

 kay 紀 已將會議命名為 1120824大巨蛋第577次協調工作會議。


星期四 上午8:49
您建立了此會議


24日 | **1120824大巨蛋第577次協調工作會議**
8月 | 下午2:30 - 下午3:30, 週四

 星期四 下午2:11 會議已開始

 已邀請「籌備處—陳世濟副執行長 (來賓)」和其他 2 人加入會議。

 已邀請「浦 (來賓)」加入會議。

 已邀請「林佳燕 (來賓)」加入會議。

 已邀請「LI-CHUNGI (來賓)」加入會議。


 已邀請「遠巨陳星憲 (來賓)」加入會議。

 已邀請「今井 (來賓)」加入會議。

 已邀請「吳哲銓 (來賓)」加入會議。

 已邀請「浦 (來賓)」加入會議。

 已邀請「黃俊展 (來賓)」加入會議。

 已邀請「浦 (來賓)」加入會議。

 已邀請「陳星憲 (來賓)」加入會議。

 星期四 下午3:29 會議已結束: 1時 19 分 12秒

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年08月25日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定完成日期	實際完成日期	備註
一	光復南路地下引道相關事宜	遠雄/ 籌備處	112/8/10 會議 1. 公共排水溝：7/31 竣工掛件，預計 8/16 辦理竣工會勘。 112/8/17 會議 2. 公共排水溝：於 8/16 辦理竣工會勘，請遠雄公司盡速依會勘意見辦理改善，避免影響使用執照取得。 112/8/24 會議 3. 公共排水溝：遠雄公司表示需再辦理水利變更，預計 8/25 掛件、8/26~9/1 公會審查、9/2~9/8 水利處審查、9/9~9/18 竣工查驗。				
二	屋頂板折射	遠雄	112/7/27 會議、112/8/4 會議 1. 遠雄公司表示南側及北側皆已完成，其餘區域部分預計 9 月中完成。 112/8/10 會議、112/8/17 會議 2. 遠雄公司表示因近日天候不穩定，其餘區域部分仍以預計 9 月中完成為目標。 112/8/24 會議 3. 遠雄公司表示目前主要以東側施工為主，預計 9 月中完成。				
三	工程進度表	遠雄	112/8/10 會議 1. 煙控模擬報告消防局 8/1 發文需再修正，預計 8/11 修正完成補件。 2. 遠雄公司表示第二區使用執照預計下周掛件。 3. 目前工程進度說明(08/6~08/10)： (1) 逸仙首馥鄰損：建管處簽核意見婉拒鑑定之 5 戶，須補程序。 (2) MS030 消防檢查完成：預計 8/24 辦理消防檢查及複勘。 4. 籌備處表示目前消防檢查仍未取得核准，主因為現場改善尚未完成，該部分進度屬乙方之責任，請遠雄公司盡速完成。 5. 有關逸仙首馥鄰損婉拒鑑定之 5 戶須補程序事宜，建議遠雄公司先詢問鑑定公會處理方式或者相關案例。				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112 年 08 月 25 日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			<p>6. 請遠雄公司於下周會議說明中央監控系統監控之項目。</p> <p>112/8/17 會議</p> <p>7. 煙控模擬報告於 8/1 掛件至消防局。</p> <p>8. 遠雄公司表示第二區使用執照部分，竣工圖修正於 8/9 報備，預計 8 月底完成，另預計下周掛件第二區使用執照。</p> <p>9. 目前工程進度說明(08/11~08/17)：</p> <p>(1) 逸仙首馥鄰損：建管處簽核意見婉拒鑑定之 5 戶，須補程序。</p> <p>(2) MS030 消防檢查完成：預計 8/24 辦理消防檢查、8/28 及 8/29 辦理消防缺失複檢。</p> <p>(3) 球場座位清潔於 8 月份開始，預計 10 月完成全部清潔。請遠雄公司下周說明各分區清潔進度。</p> <p>10. 請遠雄公司於下周會議說明中央監控系統監控之項目及預定完成測試期程。</p> <p>112/8/24 會議</p> <p>11. 遠雄公司表示煙控模擬報告，台北市政府消防局預計轉消防局確認。</p> <p>12. 遠雄公司表示第二區使用執照部分，預計下周掛件竣工。</p> <p>13. 目前工程進度說明(08/18~08/24)：</p> <p>(1) 逸仙首馥鄰損：建管已簽出 17 戶，無損害拒絕鑑定之 5 戶後續處理方式，延至第四階段使照處理完成。</p> <p>(2) MS030 消防檢查完成：預計 8/30 辦理消防檢查、9/1 辦理消防缺失複檢。</p> <p>(3) 球場座椅保護套預計 10 月初完成拆除，11 月初完成地下一樓外野部分。</p> <p>(4) 電力監控系統測試預計 11 月底完成、空調系統測試預計 11 月中旬完成、BA/SA 系統測試預計 10 月底完成、CCTV 系統測試預計 10 月底完成。</p> <p>14. 提醒遠雄公司北側消防雲梯處高程調整，請再確認坡度是否合宜。</p>				
四	人工草皮測試	遠雄	<p>112/7/20 會議、112/7/27 會議</p> <p>1. 大聯盟專家於 7/14 現場確認，請遠雄公司盡速依專家相關意見改善。</p>				

臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案

更新日期：112年08月25日

序號	工作項目	執行單位	會議結論	辦理情形	預定 完成 日期	實際 完成 日期	備註
			112/8/4 會議、112/8/10 會議 2. 遠雄公司表示目前尚未收迄專家意見報告。 112/8/17 會議、112/8/24 會議 3. 遠雄公司表示球場及草皮已開始進行改善。另目前尚未收迄專家意見報告。				